



Ministério Público do Estado de Mato Grosso  
1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta-MT

Ata de Reunião do GT - Quarta-Feira 07/11/2012 - Paranaíta-MT

Aos sete dias do mês de novembro de 2012, às 14h e 30min, na sala de reuniões da Prefeitura de Paranaíta-MT, reuniu-se o Grupo de Trabalho para assuntos relativos ao Programa 36 e, representando o Ministério Público o Promotor de Justiça Luciano Martins da Silva; representando o Município de Paranaíta o Prefeito Dr. Pedro Miyazima. O Dr. Marcos Duarte, representante do GT por parte da CHTP, embora cientificado da presente reunião, não compareceu nem justificou a ausência. Sendo que o GT deliberou pelo início dos trabalhos e deliberações com a participação dos presentes, acordando que os trabalhos não podem ser paralisados por omissão de um dos integrantes do Grupo. Também participaram da reunião o Sr Osmar Antônio Moreira da equipe de transição, a Dra. Nelma Betânia Nascimento Sicuto e Dr. Carlos Eduardo Marcatto Cirino, ambos Procuradores Jurídicos da equipe de transição do futuro Gestor do Município de Paranaíta-MT e o Coordenador da Consultoria Independente para assuntos referentes ao P.36 da UHE Teles Pires, o Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça. O Dr. Marcelo passou a apresentar o relatório sobre as obras e equipamentos acordados no termo de compromisso firmado em 11/06/11, medidas já acordadas e que deveriam estar conclusas e em andamento, objeto de acordo anterior. O referido relatório da vistoria passa a integrar a presente Ata. Restou constatado pelo Município e Consultoria que o PSFII Urbano está em fase final de conclusão, porém não está em condições de recebimento, pois não trocaram portas e janelas da frente, não trocaram parte do forro, que inclusive, constam no projeto; pintura de péssima qualidade e cheia de manchas, razão pela qual restou acordado que o Município não fará o recebimento da obra e exigirá a adequação da obra conforme o Projeto; Quanto à pista de caminhada foi dada como pronta, porém o Município e Consultoria constataram que na borda de dentro do calçamento os broquetes estão soltos e vulneráveis à soterramento por água corrente da chuva, pois faltou um viga de acabamento, que, inclusive está prevista no projeto, razão pela qual restou acordada que o Município não fará o recebimento da obra e exigirá sua adequação; Quanto ao asfaltamento da Av. Roselvelt Manoel Barbosa, restou constatado que não foi apresentada análise sobre a qualidade e especificação do asfalto, conforme aferição com o Projeto, diante do que o Município se comprometeu a proceder a realização das análises laboratoriais. Após passou-se a discutir a segunda fase dos trabalhos de hoje referente à hierarquização das proposituras aprovadas na reunião do GT ocorrida no dia 18 de outubro,

*Assinaturas*




Ministério Público do Estado de Mato Grosso  
1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta-MT

com exclusão daquelas cuja execução já foi acordada ou está sendo, de qualquer forma executada, ordenando as medidas de acordo com a prioridade; o Dr. Marcelo passou a expor o resultado dos trabalhos dos últimos dias e expôs relatório. Foi finalizado o trabalho de eleição das prioridades de acordo com relatório que passa ser integrante da presente Ata, onde constam as Proposituras, sendo que foram elencadas as prioridades tendo em conta a relevância e urgência na implementação das mesmas. Foi ressaltado pelo Dr. Luciano que as Proposituras para a segurança pública não são objeto dos trabalhos de hoje porque são objeto de outros trabalhos, inclusive com a participação do Estado de Mato Grosso e que as medidas prioritárias foram eleitas levando-se em conta a situação atual da infraestrutura e equipamentos sociais, levando em consideração as obras que já foram ou estão sendo executadas; Quanto aos programas propostos, restou acordado pelo GT que todos os programas indicados no relatório são prioritários, de modo que devem ter continuidade os que estão em andamento e iniciados os demais. O Dr. Luciano propôs a elaboração de estimativa de custo das obras eleitas como prioritárias para, na próxima fase, deliberar sobre a execução dessas obras de dentro dos limites do que permitir o fundo garantidor, o que foi aceito pelo Município de Paranaíta-MT e, portanto restou deliberado pelo GT. O Município de Paranaíta-MT comprometeu-se em elaborar uma estimativa de custos, sendo que ficou convencionado que seria até o dia 21 do corrente mês, sendo facultado à CHTP participar deste trabalho. Restou agendada nova reunião do GT Paranaíta para o dia 22 deste mês às 9h na Sala de Reuniões da Prefeitura, oportunidade em que, de posse do orçamento das obras e equipamentos, o GT deliberará sobre a execução das obras, inclusive com elaboração de cronograma. Por fim, consignou o Dr. Luciano que a CHTP está sendo convidada para todas as reuniões do GT e cientificada de todas as deliberações, quando ausente, inclusive, através do envio de cópias das atas de reuniões ao seu representante no GT, ao Dr. Marcos Duarte. Nada mais. A reunião foi finalizada às 19h.



Luciano Martins da Silva  
Promotor de Justiça



Pedro Miyazima  
Prefeito de Paranaíta-MT



Marcelo Rodrigues Mendonça  
Consultoria Independente



Robson Quintino de Oliveira  
Consultoria Independente






Ministério Público do Estado de Mato Grosso  
1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta-MT



Eliane Calistro Zanetti  
Secretária Municipal de Educação




Assis Enson  
Secretário de Governo



Osmar Antônio Moreira  
Comissão de Transição de Governo



Nelma Betânia Nascimento Sicutto  
Advogada da Comissão



~~Carlos Eduardo Marcatto Cirino  
Advogado da Comissão~~



Muniz



As Proposituras (Medidas Compensatórias) e os Programas fazem parte da ATA da reunião realizada em 07 de novembro de 2012, a partir das 14 horas na Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, do Grupo de Trabalho, como documento aprovado pelos Presentes:

ITEM	PROGRAMAS	TIPO DE INDICAÇÃO
01	Estruturação do programa de adaptação dos edifícios públicos (acessibilidade) para o atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.	Curto e Médio prazo. Imediata.
02	Criação do Programa de Educação e Valorização do Patrimônio Arqueológico e Histórico-Cultural.	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
03	Estruturação e Fortalecimento dos Programas de Inclusão Social.	Curto prazo. Imediata.
04	Estruturação de um viveiro de mudas na área urbana de Paranaíta.	Curto prazo. (imediata)
05	Reestruturação do programa de formação de cidadania da Polícia Militar	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
06	Desenvolvimento de programas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS) em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.	Curto prazo (imediata e permanente)
07	Programa para a Formação do Comitê de enfrentamento da violência e da exploração sexual.	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
08	Apoiar o Programa do DETRAN através da Agência Municipal de Trânsito - Educação no Trânsito e Trânsito Consciente.	Curto e Médio prazo
09	Programa de Inclusão Digital	Curto prazo Programa permanente
10	Programa de Educação Ambiental  Inserir nos conteúdos extra-curriculares o tema Educação Ambiental (tema transversal); - Criar uma sensibilização ambiental;	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
11	Programas de Inclusão Social - Fortalecer o atendimento as crianças (e suas famílias) portadoras de deficiência.	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
12	Programa Municipal de Atenção à Saúde Mental	Curto, Médio e longo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar e assegurar assistência (encaminhamento adequado) às pessoas com transtornos psicológicos e psiquiátricos;</li> <li>- Assegurar a prevenção e o tratamento (encaminhamento adequado) aos dependentes químicos.</li> </ul>	prazo (permanente).
13	<p>Programa - Relação Municipal de Medicamentos - REMUME</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegurar aos pacientes a distribuição de medicamentos (fora da lista do Gov. Federal -RENAME) para o suporte profilático e terapêutico.</li> </ul>	Curto, Médio e longo prazo (permanente).
14	<p>Programa para criação de uma Rede de Informação Integrada (Banco de Dados) para o Município.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidiar ações conjuntas para as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, facilitando o atendimento à população.</li> <li>- Capacitação dos servidores municipais nas áreas mencionadas.</li> </ul>	Curto prazo

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table. On the left, there is a signature that appears to be 'J. J.'. In the center, there is a large signature that looks like 'J. J.' with a long horizontal line extending to the right. To the right of this, there is a signature that says 'M. J. J.' followed by a large circular flourish. Below these, there are several other initials and signatures, including one that looks like 'P.' and another that looks like 'S.'.

ORDEM	PROPOSITURAS (MEDIDAS COMPENSATÓRIAS)	TIPO DE INDICAÇÃO
01	Ampliação do sistema de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água tratada no Município.	Curto prazo. Imediata.
02	Construção e aquisição de equipamentos de (01) Unidade Básica de Saúde no Assentamento São Pedro (Comunidade Santa Marta), nos mesmo padrão da Unidade construída na Sombra da Manhã, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.	Curto prazo. Imediata.
03	Reforma e cobertura da quadra poliesportiva na Escola Estadual Dr Mário Correa da Costa	Curto prazo. Imediata.
04	Construção de um CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social	Curto prazo. Imediata.
05	Construção de um Albergue Municipal (20 vagas).	Curto prazo. Imediata.
06	Construção de um centro especializado para tratamento e recuperação de dependentes químicos (30 vagas).	Curto prazo. Imediata.
07	Construção do Centro de Formação Integrada (Centro de Multiuso - Formação, Capacitação e Cultura).	Curto prazo. Imediata.
08	Construção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas e aquisição dos equipamentos necessários.  ANEXO 01 - Listagem dos Equipamentos para o Laboratório de Análises Clínicas.	Curto prazo. Imediata.
09	Fortalecimento das condições técnicas e administrativas para a elevação das receitas municipais.	Curto prazo. Imediata.
10	Readequação do espaço do Ginásio Poliesportivo Jaime Veríssimo de Campos.	Curto prazo. Imediata.
11	Construção do Aterro Sanitário e Implantação da Coleta Seletiva.	Curto prazo. Imediata.
12	Aquisição de equipamentos e maquinários para Implantação do Programa da Coleta Seletiva dos resíduos sólidos.	Curto prazo. Imediata.
13	Implantação da rede de esgotamento sanitário na área urbana de Paranaíta e construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto.	Curto prazo. Imediata.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

Relatório de Histórico - 05/11/2012  
P. 36

ITEM	MEDIDAS	STATUS	STATUS E OBSERVAÇÕES em 05/11/2012
1.0	<b>SAÚDE</b>		
1.1	Projeto, construção e ampliação e construção do PSF II - Urbano	A ser concluído até 31/05/2012. Já foi contratada empreiteira e aprovado o projeto.	<p>A ser inaugurado em 08/11/2012. A obra está sendo concluída, mas falta acabamento de qualidade.</p> <p>Durante a construção houve depredação/vandalismo do patrimônio (quebra de vidros, telhado etc.). Ocorre a presença de goteiras.</p> <p>Verificando o projeto aprovado (obra construída) percebe diferença qto a metragem do forro prevista para toda a obra e a realizada, conforme Memorial Descritivo (Item 05). A proposta deveria contemplar a mudança da obra existente que não foi modificada, conforme as necessidades do Projeto. (Apenas ocorreu mudança de paredes e pintura, esta não sendo de boa qualidade). No Item 08 está previsto a troca de todas as janelas (vidro temperado) e as portas. Não foi feito conforme o descrito.</p> <p>Qto ao piso, a exceção da calçada estava previsto porcelanato. Conforme proposta da CHTP e em acordo com a Secretaria de Saúde foi mantida a proposta da CHTP (piso convencional), demonstrando bom senso da Administração Municipal.</p> <p>Na Planilha Orçamentária (Descrição dos Serviços - Instalação hidráulica está escrito a colocação de 05 bacias com tampa e 05 pias. Na obra conta apenas 03 bacias e 02 pias. (Ver Projeto Arquitetônico - Folha 10).</p>

1.1.1	Equipamentos - móveis e computadores	A Aquisição e entrega serão realizadas imediatamente após a conclusão da obra, conforme pactuado. Entrega dos equipamentos concomitantemente com a entrega da obra.	Não foram entregues: cadeiras; cadeiras tipo longarinas; armários de aço, condicionadores de ar e escrivaninhas. Foram cobrados pela Secretaria de Saúde no dia 07/11 e a previsão para a entrega nos próximos dias.
1.2	Projeto, construção e ampliação da UDR 98,60m <sup>2</sup> (ampliada por exigência de legislação e necessidades do Município para 465,70m <sup>2</sup> )	A ser concluído até 31/05/2012. Já foi contratada empreiteira e aprovado o projeto.	A obra atendeu o Acordo. Segundo a Secretária de Saúde ainda são necessários: o encanamento para sala de turbilhão e os equipamentos correspondentes (priorizou outros equipamentos mais necessários). Observa-se goteiras próximo a piscina. Observação: a demanda existente exige a contratação de um fisioterapeuta e uma fonoaudióloga.
1.2.1	Equipamentos - móveis e computadores	Entrega dos equipamentos concomitantemente com a entrega da obra.	Falta entregar os equipamentos específicos de fisioterapia. Previsão: indefinida
1.3	Projeto, construção de 01 unidade Básica Rural de Saúde (área 171,80m <sup>2</sup> )	A ser concluído até 31/05/2012. Já foi contratada empreiteira e aprovado o projeto.	Ainda não foi vistoriado: segundo a Secretária de Saúde está adequado.
1.3.1	Equipamentos - móveis e computadores	Entrega dos equipamentos concomitantemente com a entrega da obra.	Falta a entrega da cadeira odontológica. Previsão: próximos dias.
1.4	Projeto completo e construção 01 unidade Básica Urbana de Saúde 239m <sup>2</sup> (ampliada para 278m <sup>2</sup> )	A ser concluído até 31/05/2012. Já foi contratada empreiteira e aprovado o projeto.	PSF IV - Foi inaugurado em agosto/2012. As condições estão adequadas.
1.4.1	Equipamentos - móveis e	Entrega dos equipamentos concomitantemente com a	Falta cadeira odontológica. E o portão de entrada está



	computadores	entrega da obra.	quebrado. Previsão: próximos dias.
1.5	Projeto, construção da Pista de caminhada (2600x3m x 7cm)	A ser concluído até 31/03/2012. Contrato assinado empreiteira	Está construída, faltando reparos em algumas áreas para assegurar a acessibilidade. Falta acabamento na junção dos broquetes e o muro de contenção.
1.6	Aquisição de Ambulância tipo C	A ser entregue até 31/01/2013. Já adquirida e submetida e transformação.	Entregue.
1.7	Veículo Van 15 lugares	A ser entregue até 31/01/2013. Já adquirida e aguardando conclusão de trâmites para transferência, inclusive termo de doação a ser firmado.	Entregue (veículo tipo Ducato).
2.0	<b>EDUCAÇÃO</b>		
2.1	Projeto, construção de 01 sala de aula de 48m <sup>2</sup> e 01 refeitório de 80m <sup>2</sup> (ampliado para 178m <sup>2</sup> de área total)	A ser concluído até 31/03/2012. Já contratada empreiteira	Escola Municipal Nossa Senhora das Graças – Jd Amazônia. Foram construídos (cozinha, dispensa, refeitório, área de circulação e a sala de aula). Foi realizada a reforma dos banheiros (não prevista inicialmente).
2.2	Projeto e construção de 09 salas de aula de 48m <sup>2</sup> (ampliado para 615,2m <sup>2</sup> por circulação)	A ser concluído até 01/06/2012. Obras foram iniciadas após o ano letivo.	Escola Municipal J. K. - Jd. Esperança. Foi acordado a construção de 01 auditório e 07 salas de aula 48m <sup>2</sup> . O Auditório ainda não foi usado (falta ar condicionado e 200 cadeiras). Nas salas de aula faltam placas 4x2 ) placas cegas). Necessidade de colocar cerâmica em áreas com reboco frágil.
2.3	Aquisição de 1 ônibus escolar 40 lugares	A ser entregue até 10/02/2012. Já adquirido e aguardando entrega, conforme disponibilidade da concessionária.	Entregue.
2.4	Aquisição de 1 ônibus escolar especial com elevador	A ser entregue até 10/02/2012. Já adquirido e aguardando entrega, conforme	Entregue.

		disponibilidade da concessionária.	
2.5	Aquisição de um caminhão 3/4 com furgão câmara fria para transporte de merenda escolar	A ser entregue até 10/02/2012. Já adquirido e aguardando entrega, conforme disponibilidade da concessionária.	Entregue.
2.6	Aquisição de 01 veículo para Eq. Técnica escolar realizar atividades pedagógicas	A ser entregue até 31/01/2012. Já adquirida e aguardando conclusão de trâmites para transferência, inclusive termo de doação a ser firmado.	Entregue. Camionete 4x4 - L200 MMC
3.0	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3.1	Projeto, construção, ampliação e reforma do prédio da Sec. Mun. Assist. Social anexo ao CRAS - 85m <sup>2</sup>	A ser concluído até 01/06/2012. Elaborado projeto, feita licitação e contratada empreiteira.	Realizado. Ampliação da Secretaria de Ação Social (parte da estrutura foi adaptada ao CRAS). Presença de goteiras. Necessidade de instalação da antena parabólica (já solicitada a CHTP).
3.1.1	Equipamentos - móveis e computadores	Entrega dos equipamentos concomitantemente com a entrega da obra.	Entregues.
3.2	Aquisição de ônibus adaptado para pessoas especiais	A ser entregue até 10/02/2012. Aguarda-se trâmites burocráticos para emplacamento, transferência e doação.	Entregue
3.3	Realização do diagnóstico social e mapeamento das famílias e de eventuais vulnerabilidade no município para fins habitacionais	A ser entregue até 30/03/2012. Contratados consultores em Cuiabá e solicitadas propostas. Contratação está sendo providenciada.	Não foi entregue
3.4	Projeto e construção de Unidade Previdenciária - INSS (ampliado de 49,0m <sup>2</sup> para	A ser concluído até 31/03/2012. Construtora contratada e projeto aprovado.	Entregue. No entanto, o projeto elaborado e construído não atende a legislação específica para implantar a Unidade Previdenciária.

	71,90m <sup>2</sup> )		
3.4.1	Equipamentos - móveis e computadores	Entrega dos equipamentos concomitantemente com a entrega da obra.	Os equipamentos foram solicitados a CHTP há 15 dias pela Secretaria de Assistência Social e estão aguardando.
3.5	Aquisição 01 veículo para dar suporte a Sec. Assistência Social	A ser entregue até 31/01/2012. Já adquirida e aguardando conclusão de trâmites para transferência, inclusive termo de doação a ser firmado.	Entregue - Fiat Doblô
4.0	<b>OBRA E INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	Projeto de viabilidade técnica e ambiental do Aterro Sanitário	A ser contratada até 10/02/2012. O município será comunicado previamente e terá 10 dias para apresentar objeção fundamentada.	Segundo informações da Prefeitura estão aguardando o Licenciamento Ambiental (IBAMA).
4.2	Pá Carregadeira	Entregue em 13/12/2011	Entregue
4.3	Caminhão Pipa 6 x 2 Tanque c/cp. 15.000 litros	A ser entregue até 29/02/2012. Já adquirido e submetido à instalação de equipamentos solicitados	Entregue
4.4	Projeto e Implantação de pavimentação asfáltica e drenagem	A ser concluído até 31/05/2012. Contratação realizada.	Av. Roosevelt Manoel Barbosa (1200 metros). A ser inaugurado em 08/11/2012. A obra está sendo concluída. O meio fio e parte das galerias pluviais não estão concluídos. Solicitação de Laudo Técnico (exames laboratoriais)
4.5	Terminal Rodoviário	Valor máximo de R\$1.363.200,00.  O Município apresentará projeto de construção completo, contendo projetos hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico, com todos os quantitativos à CHTP, até dia 11/01/2012.  CHTP realizará análise da viabilidade do projeto até o	Existe no local apenas uma Placa informando que será construída a obra.  O Município há 15 dias encaminhou a demanda a CHTP.

		<p>dia 10/02/2012 e notificará o Município sobre o preço do projeto, bem como sobre a necessidade de eventuais alterações e/ou complementações.</p> <p>Havendo diferença, a maior, do preço orçado para execução da obra com relação ao valor máximo indicado acima, o Município terá até o dia 10/03/2012 para apresentação do projeto adequado ao valor máximo e a eventuais alterações e/ou complementações necessárias.</p> <p>Na hipótese de apresentação de projeto adequado pelo Município, a CHTP terá até 10/04/2012 para confirmar a aceitação ou manifestar eventuais divergências.</p> <p>Obedecidos os prazos acima, as obras terão início em 15/05/2012, havendo estimativa da CHTP de 18 meses para conclusão das obras, devendo as partes ajustar o cronograma. Havendo atrasos não imputáveis à CHTP com relação a tais prazos, o início das obras e o seu final serão prorrogados pelo mesmo tempo de atraso.</p> <p>Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do presente item, o Município e a CHTP negociarão a destinação e forma de aplicação do valor do projeto para o atendimento de outras necessidades do Município, desde que tenham caráter sócio-ambiental.</p>	
4.5	Fundo	Depósito, pela CHTP, do valor	

Municipal do Meio Ambiente	<p>de R\$175.000,00 no fundo citado, em até 5 (cinco) dias após a homologação do acordo para extinção da ação civil pública, desde que o fundo já tenha sido criado. Caso ainda não tenha sido criado o fundo quando da homologação do acordo para extinção da demanda, o depósito será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias após a notificação, pelo Município à CHTP, do aludido fundo.</p> <p>O Município deverá indicar à CHTP os dados para realização do depósito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.</p>	Houve o repasse ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
----------------------------	--	--

A vistoria foi realizada no dia 05 de novembro de 2012 com a presença do Coordenador de Obras da CHTP, Sr Alan, a Secretária Municipal de Saúde – Sra Jeane de Souza Pinheiro, a Secretária Municipal de Educação – Sra Eliane Calistro. Zanette, as coordenadoras da Assistência Social e o Consultor Marcelo Rodrigues Mendonça. Lembramos que todas as observações elencadas foram fotografadas e registradas adequadamente. Ainda foi informado que o Município tem solicitado as Notas Fiscais dos equipamentos e até o presente momento não foram repassadas, dificultando a questão patrimonial. Esses documentos são necessários com urgência.

Paranaíta, 05 de novembro de 2012.

Assessoria