



COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / GERENCIA DE SOCIOECONOMIA

P 36 - PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Subprograma de Compensação Financeira - R\$ 5.760.000,00 e Subprograma de Compensação Financeira Complementar - Paranaíta

SETOR	AÇÕES	DATA DE RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO	VALORES PREVISTOS - Ata de reunião 02/09/2011	VALORES REALIZADOS
SAÚDE	Reforma e ampliação do PSF II - Jardim Esperança com área de 221,90 m ²	03/12/2012	R\$ 230.000,00	R\$ 354.901,60
	Reforma e ampliação da UDR com área de 465,80 m ²	08/11/2012	R\$ 133.658,27	R\$ 428.257,69
	Construção do PSF III Comunidade Sombra da Manhã, Assentamento São Pedro, com área de 171,80 m ²	29/09/2012	R\$ 494.500,00	R\$ 266.191,89
	Construção do PSF IV - Centro, com área de 279,65 m ²	05/08/2012	R\$ 478.000,00	R\$ 365.160,07
	Equipamentos para PSF II, III, IV e UDR	11/03/2013	R\$ -	R\$ 341.458,27
	Construção de pista de caminhada com área total de 7.164 m ²	03/12/2012	R\$ 200.000,00	R\$ 609.393,35
	Ambulância tipo C	23/04/2012	R\$ 216.690,00	R\$ 131.300,00
	Veículo Van 15 lugares	09/03/2012	R\$ 130.000,00	R\$ 80.710,76
Sub Total			R\$ 1.882.848,27	R\$ 2.577.373,63
EDUCAÇÃO	Construção de 01 sala de aula de 48m2, 01 refeitório de 80m2 (148m2) e reforma de sanitário na escola municipal N.S. das Graças	27/06/2012	R\$ 128.000,00	R\$ 165.423,81
	Construção de 07 salas de aula e 01 auditório de 140 m ² na Escola Municipal Jucelino Jubitckek	08/11/2012	R\$ 480.000,00	R\$ 519.308,04
	01 onibus 40 lugares	23/04/2012	R\$ 100.000,00	R\$ 192.126,14
	01 onibus com elevador	09/03/2012	R\$ 100.000,00	R\$ 201.275,55
	Caminhão 3/4 com furgão camera fria para transporte de merenda escolar	09/03/2012	R\$ 200.000,00	R\$ 113.550,00
	Caminhonete 4x4 para Eq. Tecnica Pedagógica	09/03/2012	R\$ 90.000,00	R\$ 76.500,00
Sub Total			R\$ 1.098.000,00	R\$ 1.268.183,54
ASSISTENCIA SOCIAL	Ampliação e reforma do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social	27/09/2012	R\$ 254.000,00	R\$ 188.886,29
	Onibus com elevador para pessoas especiais	09/03/2012	R\$ 300.000,00	R\$ 201.280,18
	Realização do diagnostico social de vulnerabilidade no municipio	21/01/2013	R\$ -	R\$ 53.600,00
	Construção de Unidade Previdenciária 71,90 m2	28/06/2012	R\$ 70.000,00	R\$ 105.350,69
	Equipamentos para CRAS e Unidade Previdenciária	11/03/2013	R\$ 50.000,00	R\$ 50.049,48
	Veiculo Furgão (Fiat Doblo) para a Secretária de Assistencia Social	09/03/2012	R\$ 69.547,76	R\$ 53.865,60
Sub Total			R\$ 743.547,76	R\$ 653.032,24
INFRAESTRUTURA	Projeto de viabilidade tecnica de implantação de Aterro Sanitário Pa Carregadeira	À realizar ¹	R\$ 30.000,00	R\$ 53.500,00
	Caminhão Pipa (Tanque 15.000 litros)	13/12/2011	R\$ 350.000,00	R\$ 213.750,00
	Construção de drenagens, galeria de águas pluviais, meio fio e pavimentação asfáltica da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa com área de 13.500 m ²	23/04/2012	R\$ 250.000,00	R\$ 202.000,00
	Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 27/04/2012 para a Prefeitura de Paranaíta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3	Não recebido ²	R\$ 1.175.603,97	R\$ 1.172.628,60
	Elaboração de Projetos (Fernandes Engenharia) PSF II, III, IV, UDR, Pista de Caminhada, Reforma e ampliação das Escolas N.S. das Graças e JK, Reforma e ampliação do CRAS e Unidade Previdenciária; Pavimentação e drenagem da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa.	27/04/2012 ⁸	R\$ -	R\$ 175.000,00
	Construção do Terminal Rodoviário	15/05/2011 a 15/08/2012	R\$ -	R\$ 82.557,60
		Em execução ³	R\$ -	R\$ 1.240.413,94
Sub Total			R\$ 1.805.603,97	R\$ 3.139.850,14
SEGURANÇA PÚBLICA	Compra de equipamentos e equipamentos para Delegacia Provisória	03/05/2013 ⁴	R\$ -	R\$ 21.078,75
	Aluguel da Delegacia Provisória (R\$ 28.329,00 Aluguel + R\$ 4.417,09 Readequação da estrutura física para devolução ao proprietário)	30/04/2014	R\$ -	R\$ 32.746,09
	Duas caminhonetes 4x4, Quatro motos e Uma Unidade Móvel	29/06/2013 ⁵	R\$ -	R\$ 358.399,20
	Construção da Delagacia de Paranaíta (Custeio de 50% do valor da Obra R\$ 312.856,62 + R\$ 107.065,00 do muro + R\$ 15.421,00 Pintura + R\$ 5232,05 Alambrado + R\$ 3800,00 Rede Lógica)	19/05/2014 ⁷	R\$ -	R\$ 222.188,84
Sub Total			R\$ -	R\$ 634.412,88
Saldo não utilizado na indicações prioritária de Ata de 02/09/2011			R\$ 230.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL PREVISTO X REALIZADO			R\$ 5.760.000,00	R\$ 8.272.852,43
VALOR UTILIZADO DO SUBPROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR - FUNDO GARANTIDOR			R\$ -	R\$ 2.512.852,43

NOTAS

Nota ¹: A CHTP está impossibilitada de dar continuidade a elaboração do Projeto do Aterro Sanitário, pois a Prefeitura Municipal de Paranaíta ainda não disponibilizou o terreno.Nota ²: A CHTP realizou os reparos a obra solicitados pela Gestão anterior, conforme Ofício 340/2012, porém após diversas solicitações justificou o não recebimento a má qualidade da obra. A CHTP contratou perito para avaliar a qualidade da obra e laudo está concluído. Houve acordo entre Município de Paranaíta, CHTP e MP - MT onde em substituição dos reparos, aCHTP fornecerá materiais e insumos para a conclusão da obra em qualidade superior ao constante no Termo de Compromisso.Nota ³: A obra foi iniciada em junho/2013 devido atraso na imóvel pelo município. O Terminal Rodoviário é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor. Conclusão Junho/2014. Registre - se que a prefeitura solicitou o aloteamento da obra e em contrapartida ficou de realizar os serviços de terraplenagem da área externa.Nota ⁴: Móveis e equipamentos extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.Nota ⁵: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.Nota ⁶: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.Nota ⁷: A Delegacia de Paranaíta é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor de 50% do valor da obra. Incluido o muro com concertina, pintura, alambrado e rede de lógica requerido pela Prefeitura Municipal de Paranaíta e Delagado de Policia.Nota ⁸: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.