

Anexo 1.4-11 - Histograma de Mão de Obra (LT e SEs)

	Ano 1												Ano2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Negociação das Propriedades e Estabelecimento da Faixa de Servidão	10%	5%	5%	5%																				
Implantação dos Canteiros de Obras e Contratação de Mão-de-Obra		5%	5%	5%	10%	10%																		
Atividades de obras civis - fundação					15%	20%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%											
Atividades de obras civis - Casa De comando , gaurita , GMG						35%	40%	50%	55%	55%	45%	45%	45%	35%	25%	10%								
Atividades de obras civis - drenagem , malha de terra							20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	25%	20%	10%								
Atividades de montagem eletromecanica								20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%							
Atividades de Comissionamento																		5%	10%	5%				
Demobilização dos Canteiros																		5%	5%	5%	5%			
Início da Operação Comercial																			5%	10%				

	CANT 1 (SE ESTREITO)	CANT 2 (SE Fernão Dias)	TOTAL	10%	10%	10%	10%	25%	65%	75%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	80%	65%	40%	20%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%
Superior	3	3	6	1	1	1	1	2	4	5	6	6	6	6	6	6	5	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0
Administrativo	4	4	8	1	1	1	1	2	5	6	8	8	8	8	8	8	6	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0
Técnico	5	5	10	1	1	1	1	3	7	8	11	11	11	11	11	11	8	7	4	2	2	2	2	0	0	0	0
Geral	90	90	180	18	18	18	18	45	117	135	189	189	189	189	189	189	144	117	72	36	27	27	27	0	0	0	0
TOTAL	102	102	204	21	21	21	21	52	133	154	214	214	214	214	214	214	163	133	81	41	31	31	31	0	0	0	0



