



DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FLORESTAIS
Plano de Ação 2009

Serviços de Instalação de drenos necessários para garantir drenagem da Mina Aviso.

ITEM	O QUÊ	QUEM	2009													
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
1	Instalação da tubulação AV 14 (Lado Oeste, borda norte)	TMF / Hamad	P								10					
			R											5	5	
2	Instalação da tubulação AV 15 (Lado Leste, borda Norte)	TMF / Hamad	P	10												
			R					10								
3	Instalação da tubulação AV 16 (Lado Leste, borda Norte)	TMF / Hamad	P								10					
			R								5	5				
4	Instalação da tubulação AV 17 (Lado Leste, borda Sul)	TMF / Hamad	P		10											
			R				10									
5	Instalação da tubulação AV 18 (Lado Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	P								10					
			R								5	5				
6	Instalação da tubulação AV 19 (Lado Oeste, borda Norte)	TMF / Hamad	P			10										
			R			10										
7	Instalação da tubulação AV 20 (Lado Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	P									10				
			R													
8	Instalação da tubulação AV 21 (Lado Oeste, borda Norte)	TMF / Hamad	P									10				
			R								5	2	3			
9	Instalação da tubulação AV 22 (Lado Leste, borda Sul)	TMF / Hamad	P										10			
			R								3	2	2	1		
10	Instalação da tubulação AV 23 (Lado Leste, borda Norte)	TMF / Hamad	P										10			
			R								5	5				
11	Instalação da tubulação AV 24 (Lado Leste, borda Sul)	TMF / Hamad	P													
			R											2		

- Recursos necessários:**
- 1 - Definir local do dissipador (PDG/PDCT)
 - 2 - Transportar tubulação para o local
 - 3 - Montar e transporta tela de gabião, granulado e bidin.
 - 4 - Disponibilizar escavadeira e trator de esteiras.

CHECK

Dados do gráfico

P	0	10	10	10	0	0	0	0	10	20	20	20	0
R	0	0	0	10	10	10	0	0	23	19	10	8	
P	0	10	20	30	30	30	30	40	60	80	100	100	
R	0	0	0	10	20	30	30	30	53	72	82	90	

Meses	Previsto		Realizado	
	No mês	% Acum	No mês	% Acum
jan	0	0	0	0
fev	10	10	0	0
mar	20	20	0	0
abr	30	30	10	10
mai	30	30	20	20
jun	30	30	30	30
jul	30	30	30	30
ago	40	40	30	30
set	60	60	53	53
out	80	80	72	72
nov	100	100	82	82
dez	100	100	90	90

