



DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FLORESTAIS
Plano de Ação 2009

Serviços de instalação de drenos necessários para garantir drenagem da Mina Almeida.

ITEM	O QUÊ	QUEM	2009													
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
1	Instalação da tubulação AL 18 (Box Sul, borda Sul)	TMF / Hamad	P	10												
2	Instalação da tubulação AL 20 (Box Sul, borda Leste - Estrada Bacaba)	TMF / Hamad	R	10												
3	Instalação da tubulação AL 21 (Box Sul, borda Sul)	TMF / Hamad	P		10											
4	Instalação da tubulação AL 22 (Box Sul, borda Sul)	TMF / Hamad	R			10										
5	Instalação da tubulação AL 23 (Box Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	P						10							
6	Instalação da tubulação AL 24 (Box Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	R						10							
7	Instalação da tubulação AL 25 (Box Oeste, borda Norte)	TMF / Hamad	P													
8	Instalação da tubulação AL 26 (Box Oeste, borda Norte)	TMF / Hamad	R													
9	Instalação da tubulação AL 27 (Box Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	P													
10	Instalação da tubulação AL 28 (Box Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	R													
11	Instalação da tubulação AL 29 (Box Oeste, borda Sul)	TMF / Hamad	P													
12	Instalação da tubulação AL 30 (Box Sul, borda Sul)	TMF / Hamad	R													
13	Instalação da tubulação AL 31 (Box Sul, borda Norte)	TMF / Hamad	P													
14	Instalação da tubulação AL 11A (Box Norte, borda Sul)	TMF / Hamad	R													
15	Relocação da tubulação AL06 (Estrada para Box Oeste, borda Norte)	TMF / Hamad	P													

Recursos necessários:

- 1 - Definir local do dissipador (PDG/PDCT)
- 2 - Transportar tubulação para o local
- 3 - Montar e transporta tela de gabião, granulado e bidin.
- 4 - Disponibilizar escavadeira e trator de esteiras.

CHECK

P	0	10	10	10	10	0	0	20	20	20	10	40
R	0	10	10	10	10	0	0	20	40	0	0	0
P	0	10	20	30	40	40	40	60	80	100	110	150
R	0	10	20	30	40	40	40	60	100	100	100	100

Meses	Previsto		Realizado	
	No mês	% Acum	No mês	% Acum
jan	0	0	0	0
fev	10	7	10	7
mar	20	13	20	13
abr	30	20	30	20
mai	40	27	40	27
jun	40	27	40	27
jul	40	27	40	27
ago	60	40	60	40
set	80	53	100	67
out	100	67	100	67
nov	110	73	100	67
dez	150	100	100	67

