

**AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CORREÇÕES DE DRENAGEM NA MINA AVISO - 2009**

Mina	Data	Descrição	Tipo do Serviço
Aviso	24-jul-09	AV 18 - Descida e instalação de 40 cambotas no dissipador.	Instalação
Aviso	05-jul-09	AV 01 - Construção do 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	29-out-09	AV 14 - Conclusão da escavação para instalar o dissipador.	Instalação
Aviso	24-jul-09	AV 16 - Descida de 60 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	20-jul-09	AV 18 - Descida de 28 cambotas.	Instalação
Aviso	17-jul-09	AV 18 - Conclusão da escavação para instalar o dissipador.	Instalação
Aviso	22-jul-09	AV 03 - Abertura de 150 m de picada para prolongamento.	Manutenção
Aviso	22-jul-09	AV 03 - Descida de 50 m de correias para o 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	20-jul-09	AV 18 - Lançamento de 9 tubos.	Instalação
Aviso	03-nov-09	AV 14 - Limpeza da picada/apoio ao motosserrista para tubulação.	Instalação
Aviso	30-out-09	AV 14 - Início da construção do dissipador (madeira).	Instalação
Aviso	30-out-09	AV 14 - Descida de madeira para o dissipador.	Instalação
Aviso	03-nov-09	AV 14 - Corte de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	15-set-09	AV 21 - Início da abertura de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	17-jul-09	AV 18 - Descida de 21 cambotas para o dissipador.	Instalação
Aviso	26-set-09	AV 23 - Construção de dissipador.	Instalação
Aviso	26-out-09	AV 14 - Escavação de 40 cm para instalar dissipador.	Instalação
Aviso	05-nov-09	AV 21 - Acoplamento de 6 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	25-set-09	AV 10 - Troca de bidin.	Instalação
Aviso	27-out-09	AV 14 - Escavação de 30 cm para instalar dissipador.	Instalação
Aviso	16-out-09	AV 23 - Acoplamento de 9 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	02-out-09	AV 23 - Instalação de 20 m de alambrado no dissipador.	Instalação
Aviso	22-out-09	AV 23 - Conclusão do preenchimento do gabião.	Instalação
Aviso	21-out-09	AV 23 - Preenchimento de 27 telas com granulado no gabião.	Instalação
Aviso	20-out-09	AV 23 - Início do preenchimento de 22 telas com granulado no gabião.	Instalação
Aviso	19-out-09	AV 23 - Conclusão da armação de telas para gabião.	Instalação
Aviso	19-ago-09	AV 05 Erosão - Abertura de 140 m de picada.	Manutenção
Aviso	16-out-09	AV 23 - Armação de 9 telas de para gabião.	Instalação
Aviso	17-jul-09	AV 16 - Descida de 8 rolos de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	14-out-09	AV 23 - Armação de 9 telas de 3 metros para gabião.	Instalação

Aviso	13-out-09	AV 23 - Acoplamento de 16 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	07-out-09	AV 23 - Acoplamento de 14 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	09-out-09	AV 23 - Acoplamento de 10 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	09-out-09	AV 23 - Descida de 15 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	08-out-09	AV 23 - Descida de 16 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	19-out-09	AV 23 - Perfuração de suspiros na tubulação.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 05 - Recolocação da régua para medição pluvial.	Manutenção
Aviso	14-out-09	AV - Desembarque de tubos no AV08.	Instalação
Aviso	13-out-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	06-nov-09	AV 05 - Transporte de bidin colmatado.	Manutenção
Aviso	19-ago-09	AV 05 Erosão - Instalação de 19 moirões para o dissipador.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 01 - Reposicionamento da placa de identificação de área reflorestada.	Manutenção
Aviso	05-out-09	AV 23 - Descida de 50 acoplamentos.	Instalação
Aviso	06-nov-09	Inspeção de canaletas do perímetro.	Rotina
Aviso	13-ago-09	AV 11 Erosão - Conclusão da barragem castor.	Manutenção
Aviso	13-ago-09	AV 11 Erosão - Recuperação dos corrimentos quebrados.	Manutenção
Aviso	14-ago-09	AV 05 Erosão - Abertura de picada para prolongar tubulação.	Manutenção
Aviso	14-ago-09	AV 05 Erosão - Início da escavação para instalar o 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	17-jul-09	AV 16 - Conclusão da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 01 - Transporte de bidin colmatado.	Manutenção
Aviso	26-out-09	AV 18 - Armação de 30 telas para o gabião.	Instalação
Aviso	25-set-09	AV 23 - Início da escavação para instalar o dissipador.	Instalação
Aviso	25-set-09	AV 23 - Descida de madeira para o dissipador.	Instalação
Aviso	05-nov-09	AV 22 - Início da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	04-nov-09	AV 22 - Abertura de 550 m de picada.	Instalação
Aviso	03-nov-09	AV 22 - Início da abertura de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	08-out-09	AV 23 - Transporte de 31 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	26-out-09	AV 18 - Manuseio de 3 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	24-jul-09	AV 18 - Descida de 24 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-out-09	AV 16 - Passagem dos tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	22-out-09	AV 14 - Início da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	20-out-09	AV 14 - Abertura de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	20-out-09	AV 14 - Marcação do local do dissipador.	Instalação
Aviso	20-out-09	AV 22 - Marcação do local do dissipador.	Instalação
Aviso	20-ago-09	AV 05 Erosão - Descida de 44 cambotas.	Instalação
Aviso	26-out-09	AV 18 - Apoio corte de árvores para escavação de borda.	Instalação
Aviso	29-set-09	AV 23 - Instalação de correias no dissipador.	Instalação
Aviso	16-jul-09	AV 18 - Escavação de 70 cm para instalar o dissipador.	Instalação

Aviso	05-out-09	AV 23 - Acoplamento de 30 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	03-out-09	AV 23 - Acoplamento de 15 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	02-out-09	AV 23 - Instalação dos tubos das saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	23-out-09	AV 21 - Armação de 11 telas para gabião.	Instalação
Aviso	02-out-09	AV 23 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Aviso	26-set-09	AV 23 - Transporte de tubos para as saídas do dissipador	Instalação
Aviso	30-set-09	AV 23 - Corte para as saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	28-set-09	AV 23 - Corte de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	20-ago-09	AV 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-ago-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-ago-09	AV 13 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	21-jul-09	AV 18 - Abertura de 150 m de picada para tubulação.	Instalação
Aviso	23-jul-09	AV 18 - Descida de 40 m de correias para o fundo do dissipador.	Instalação
Aviso	06-out-09	AV 23 - Acoplamento de 30 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	30-set-09	AV 23 - Costura do fundo do dissipador.	Instalação
Aviso	18-set-09	AV 21 - Escavação de 20 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	21-jul-09	AV 12 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	21-jul-09	AV 19 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 21 - Descida de 6 tubos para instalar as saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	23-set-09	AV 21 - Descida de 6 rolos de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	22-set-09	AV 21 - Descida de 4 rolos de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	21-set-09	AV 21 - Instalação de 21 moirões no dissipador.	Instalação
Aviso	22-set-09	AV 23 - Localização do ponto do dissipador.	Instalação
Aviso	18-set-09	AV 21 - Desembarque de 50 tubos.	Instalação
Aviso	22-jul-09	AV 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	17-set-09	AV 21 - Escavação de 20 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	16-set-09	AV 21 - Escavação de 20 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	15-set-09	AV 21 - Início da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	23-set-09	AV CD 32 - Inspeção e medição de sólido na caixa de decantação.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 23 - Descarregamento de 50 tubos para lançamento.	Instalação
Aviso	24-set-09	AV 23 - Início da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	31-jul-09	AV 13 - Troca de bidin.	Manutenção
Aviso	19-set-09	AV 21 - Conclusão da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	19-set-09	PZAV03 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV07 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV06 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV05 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV04 - Leitura de piezômetro.	Rotina

Aviso	27-ago-09	AV 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	27-ago-09	AV 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	27-ago-09	AV 15 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-jul-09	AV 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-jul-09	AV 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV02 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV01 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	28-ago-09	AV 04 - Troca de bidin.	Rotina
Aviso	28-ago-09	AV 09 - Troca de bidin.	Rotina
Aviso	28-ago-09	AV 11 - Troca de bidin.	Rotina
Aviso	01-set-09	AV 06 - Troca de bidin.	Rotina
Aviso	17-set-09	AV 18 - Descida de 27 acoplamentos.	Instalação
Aviso	27-ago-09	AV 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	10-set-09	AV 16 - Início da descida de tubulação com 28 tubos.	Instalação
Aviso	21-set-09	AV 16 - Transporte de 24 telas para gabião.	Instalação
Aviso	18-set-09	AV 18 - Acoplamento de 24 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	17-set-09	AV 16 - Acoplamento de 08 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	15-set-09	AV 23 - Início da abertura de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	15-set-09	AV 16 - Acoplamento de 05 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	14-set-09	AV 16 - Acoplamento de 24 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-set-09	AV 23 - Abertura de 400 m de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	11-set-09	AV 16 - Descida de 14 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-set-09	AV 16 - Desembarque de 51 tubos para lançamento.	Instalação
Aviso	09-set-09	AV 05 - Acoplamento de 9 tubos.	Manutenção
Aviso	16-set-09	AV 18 - Descida de 32 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	03-set-09	AV 05 - Descida de 20 tubos para o acoplamento.	Manutenção
Aviso	01-set-09	AV 05 - Colocar barragens castor na erosão (início).	Manutenção
Aviso	27-ago-09	AV 05 - Início da construção do dissipador.	Manutenção
Aviso	26-ago-09	AV 05 - Descida de 6 rolos de correias para o dissipador.	Manutenção
Aviso	24-ago-09	AV 05 - Corte de 6 rolos de correias para o dissipador.	Manutenção
Aviso	12-set-09	AV 16 - Acoplamento de 22 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-set-09	AV 23 - Escavação de 80 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	17-set-09	AV 18 - Acoplamento de 11 tubos.	Instalação
Aviso	15-set-09	AV 18 - Acoplamento de 25 tubos.	Instalação
Aviso	14-set-09	AV 05 - Colocar correias nas 4 saídas no 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	14-set-09	AV 05 - Conclusão das barragens castor com colocação de bidin.	Manutenção
Aviso	11-set-09	AV 05 - Conclusão de 2 barragens castor.	Manutenção

Aviso	11-set-09	AV 05 - Enrolar 6 rolos de correias para construir dissipador.	Manutenção
Aviso	11-set-09	AV 05 - Colocar 4 saídas no 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	22-set-09	AV 16 - Transporte de 04 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	24-set-09	AV 23 - Conclusão da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	22-set-09	AV 16 - Transporte de 08 telas para gabião.	Instalação
Aviso	22-set-09	AV 23 - Escavação de 60 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	21-set-09	AV 23 - Abertura de 330 m de picada.	Instalação
Aviso	19-set-09	AV 23 - Início da escavação do dissipador.	Instalação
Aviso	12-set-09	AV 18 - Descida de 25 tubos.	Instalação
Aviso	24-set-09	AV 16 - Acoplamento de 15 tubos.	Instalação
Aviso	24-set-09	AV 16 - Montagem de 3 telas para gabião.a	Instalação
Aviso	27-ago-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	10-set-09	AV 05 - Lançamento de 10 tubos.	Manutenção
Aviso	22-jul-09	AV 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	04-nov-09	AV 18 - Preenchimento de 26 telas gabião com granulado.	Instalação
Aviso	03-nov-09	AV 18 - Armação de 6 telas para gabião de 3 m (conclusão).	Instalação
Aviso	03-nov-09	AV 18 - Armação de 4 telas para gabião de 2 m.	Instalação
Aviso	31-out-09	AV 18 - Armação de 14 telas para gabião de 3 m.	Instalação
Aviso	29-out-09	AV 18 - Acoplamento de 9 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	28-out-09	AV 18 - Desembarque de 06 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	19-set-09	PZAV08 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	31-jul-09	AV - Inspeção e medição de sólidos das caixas de decantação da estrada.	Rotina
Aviso	06-nov-09	AV 18 - Conclusão do gabião.	Instalação
Aviso	03-out-09	AV 22 - Início da construção do dissipador (madeira).	Instalação
Aviso	02-out-09	AV 22 - Escavação de 0,15m³ de solo para o dissipador.	Instalação
Aviso	01-out-09	AV 22 - Escavação de 0,20m³ de solo para o dissipador.	Instalação
Aviso	30-set-09	AV 22 - Escavação de 0,15m³ de solo para o dissipador.	Instalação
Aviso	29-set-09	AV 22 - Escavação de 0,20m³ de solo para o dissipador.	Instalação
Aviso	28-set-09	AV 22 - Escavação de 0,10m³ de solo para o dissipador.	Instalação
Aviso	19-ago-09	AV 05 Erosão - Descida de madeira para barragem castor.	Manutenção
Aviso	29-set-09	AV 21 - Descida de 51 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	27-jul-09	AV 18 - Instalação de 21 cambotas.	Instalação
Aviso	27-jul-09	AV 18 - Instalação do cinturão de correias no dissipador.	Instalação
Aviso	28-jul-09	AV 18 - Descida de 20 m de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	28-jul-09	AV 18 - Instalação de 55 cambotas no dissipador.	Instalação
Aviso	05-out-09	AV 21 - Montagem de 13 telas para gabião.	Instalação
Aviso	02-out-09	AV 21 - Acoplamento de 19 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	01-out-09	AV 21 - Acoplamento de 17 tubos de PEAD.	Instalação

Aviso	05-nov-09	AV 18 - Preenchimento de 34 telas gabião com granulado.	Instalação
Aviso	30-set-09	AV 21 - Descida de 10 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 18 - Preenchimento de 12 telas gabião com granulado.	Instalação
Aviso	28-set-09	AV 21 - Descida de 6 tubos parede fina para as saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	28-set-09	AV 21 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Aviso	25-out-09	AV 21 - Costura das correias da montagem do dissipador.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 21 - Corte de 5 rolos de correias para o dissipador.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 21 - Acoplamento de 3 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	06-nov-09	AV 18 - Instalação de 22 metros de bidin.	Instalação
Aviso	30-set-09	AV 21 - Descida de 15 acoplamentos.	Instalação
Aviso	24-ago-09	AV 12 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-jul-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 17 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 13 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-ago-09	AV 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-ago-09	AV 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-jul-09	AV 15 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-ago-09	AV 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-ago-09	AV 03 - Localização para construção do 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	24-ago-09	AV 19 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-ago-09	AV - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Aviso	26-ago-09	AV 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-ago-09	AV 17 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 16 - Acoplamento de 9 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	24-ago-09	AV 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-set-09	PZAV09 - Leitura de piezômetro.	Rotina
Aviso	29-jul-09	AV 11 - Atualizar fotos para o semestre.	Rotina
Aviso	25-set-09	AV 22 - Abertura de 300 metros de picada.	Instalação
Aviso	24-jul-09	AV 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	27-nov-09	AV 22 - Acoplamento de 27 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	09-nov-09	AV 21 - Armação de telas para o gabião.	Instalação
Aviso	04-dez-09	AV 11 - Concluída a manutenção da escada.	Manutenção
Aviso	03-dez-09	AV 11 - Descida de 4 tubos de PEAD.	Manutenção
Aviso	03-dez-09	AV 11 - Troca de madeira podre da escada.	Manutenção
Aviso	02-dez-09	AV 22 - Montagem de 6 telas de 3 m.	Instalação

Aviso	01-dez-09	AV 22 - Montagem de 4 telas de 2 m.	Instalação
Aviso	01-dez-09	AV 22 - Montagem de 13 telas de 3 m.	Instalação
Aviso	30-nov-09	AV 22 - Acoplamento de 15 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-nov-09	AV 14 - Acoplamento de 24 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	30-nov-09	AV 22 - Descida de 15 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	10-nov-09	AV 21 - Conclusão do primeiro andar do gabião.	Instalação
Aviso	26-nov-09	AV 22 - Acoplamento de 21 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	25-nov-09	AV 22 - Acoplamento de 11 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	25-nov-09	AV 22 - Descida de 50 acoplamentos.	Instalação
Aviso	25-nov-09	AV 22 - Descida de 34 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	24-nov-09	AV 22 - Descida de 60 acoplamentos.	Instalação
Aviso	24-nov-09	AV 22 - Descida de 18 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	23-nov-09	AV 22 - Descida de 17 acoplamentos.	Instalação
Aviso	23-nov-09	AV 22 - Descida de 25 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	30-nov-09	AV 22 - Descida de 15 acoplamentos.	Instalação
Aviso	01-dez-09	AV 11 - Início da escavação do novo dissipador.	Manutenção
Aviso	23-nov-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-nov-09	AV 14 - Abertura das saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	10-nov-09	AV 22 - Instalação do aparador do dissipador.	Instalação
Aviso	09-nov-09	AV 22 - Corte de 40 m de correia para dissipador.	Instalação
Aviso	04-dez-09	AV 11 - Descida de madeira para o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	04-dez-09	AV 11 - Final da escavação do novo dissipador.	Manutenção
Aviso	09-nov-09	AV 21 - Início da construção do gabião.	Instalação
Aviso	02-dez-09	AV 11 - Escavação de 40 cm para o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	09-nov-09	AV 21 - Início do preenchimento das telas do gabião.	Instalação
Aviso	01-dez-09	AV 11 - Limpeza da picada por onde vai passar os tubos do prolongamento.	Manutenção
Aviso	01-dez-09	AV 11 - Início da escavação para o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	19-nov-09	AV 22 - Transporte de 160 acoplamentos.	Instalação
Aviso	19-nov-09	AV 14 - Transporte de 60 acoplamentos.	Instalação
Aviso	19-nov-09	AV 22 - Transporte de 30 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	16-nov-09	AV 14 - Transporte de 25 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	12-nov-09	AV 21 - Conclusão da construção do gabião.	Instalação
Aviso	10-nov-09	AV 21 - Início do preenchimento do segundo andar do gabião.	Instalação
Aviso	13-nov-09	AV 22 - Transporte de 13 rolos de correia.	Instalação
Aviso	03-dez-09	AV 11 - Escavação de 40 cm para o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	02-dez-09	AV 06 - Fazer curativo em uma linha de tubulação.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 22 - Descida de 25 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	02-dez-09	AV - Pintura de 6 placas de sinalização das caixas de decantação.	Rotina

Aviso	01-dez-09	AV - Inspeção das caixas de decantação da estrada.	Rotina
Aviso	25-nov-09	AV - Leitura de piezômetros do mês.	Rotina
Aviso	24-nov-09	AV 15 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-nov-09	AV 07 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-nov-09	AV 06 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-nov-09	AV 01 - Tirada de caída na tubulação das saídas do 2º dissipador.	Rotina
Aviso	23-nov-09	AV 17 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-nov-09	AV 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	30-nov-09	AV 14 - Armação de 15 telas de 3 m para gabião.	Instalação
Aviso	24-nov-09	AV 14 - Acoplamento de 20 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	13-nov-09	AV 22 - Colocação de 11 cambotas no dissipador.	Instalação
Aviso	12-nov-09	AV 22 - Colocação de 31 cambotas no dissipador.	Instalação
Aviso	11-nov-09	AV 22 - Descida de madeira para construir dissipador.	Instalação
Aviso	10-nov-09	AV 22 - Conclusão da escavação do dissipador.	Instalação
Aviso	03-dez-09	AV 24 - Desembarque de 24 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	02-dez-09	AV 05 - Reposicionamento de 5 tubos no dissipador.	Manutenção
Aviso	01-dez-09	AV 17 - Cortar pontas de tubos dentro do dissipador.	Manutenção
Aviso	30-nov-09	AV 14 - Armação de 4 telas de 2 m para gabião.	Instalação
Aviso	14-nov-09	AV 22 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Aviso	28-nov-09	AV 22 - Acoplamento de 39 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	27-nov-09	AV 11 - Reforçar escoramentos das barragens castor.	Manutenção
Aviso	15-out-09	AV 01 - Troca de bidin.	Rotina
Aviso	14-nov-09	AV 19 - Descida de 61 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	10-nov-09	AV 14 - Início da construção do dissipador (madeira e correia).	Instalação
Aviso	09-nov-09	AV 14 - Descida de 9 rolos de correia.	Instalação
Aviso	09-nov-09	AV 18 - Instalação de 9 m de alambrado.	Instalação
Aviso	09-nov-09	AV 18 - Instalação de 9 m de manta bidin no gabião.	Instalação
Aviso	01-dez-09	AV 14 - Armação de 5 telas de 3 m para gabião.	Instalação
Aviso	10-dez-09	AV 14 - Tirada de caída na estrada de borda do dreno.	Rotina
Aviso	15-dez-09	AV - Atualização das fotos dos gabiões dos drenos.	Rotina
Aviso	13-dez-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	02-jul-09	AV 01 - Conclusão do 2º dissipador.	Manutenção
Aviso	20-nov-09	AV 14 - Instalação das 6 saídas com tubos do dissipador.	Instalação
Aviso	21-dez-09	AV 24 - Descida de 27 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	21-dez-09	AV 24 - Início da descida de tubulação.	Instalação
Aviso	08-jul-09	AV 01 - Concluído o acoplamento de tubos para o prolongamento.	Manutenção
Aviso	14-dez-09	AV 24 - Conclusão do corte de correia para o dissipador.	Instalação



Aviso	11-dez-09	AV 24 - Corte de 50 m de correia para o dissipador.	Instalação
Aviso	10-dez-09	AV 24 - Início da instalação da madeira no dissipador.	Instalação
Aviso	09-dez-09	AV 24 - Descida de 11 moirões para o dissipador.	Instalação
Aviso	09-dez-09	AV 24 - Conclusão da escavação para o dissipador.	Instalação
Aviso	03-jul-09	AV 01 - Acoplamento de 12 tubos para o prolongamento da linha.	Manutenção
Aviso	21-dez-09	AV 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	31-dez-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	30-dez-09	AV/Área Leste - Levantamento de seções de borda.	Instalação
Aviso	28-dez-09	AV/Área Leste - Início do levantamento de seções de borda.	Instalação
Aviso	19-dez-09	AV 14 - Conclusão da construção do gabião.	Rotina
Aviso	22-dez-09	AV - Inspeção nas caixas de decantação.	Rotina
Aviso	21-dez-09	AV 14 - Instalação de suspiros na tubulação.	Instalação
Aviso	21-dez-09	Erosão AV 11 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Aviso	21-dez-09	Erosão AV 05 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Aviso	21-dez-09	Erosão AV 01 - Inspeção de área recuperada.	Rotina
Aviso	21-dez-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-dez-09	AV - Medição de piezômetros do mês.	Rotina
Aviso	06-jul-09	AV 01 - Acoplamento de tubos para o prolongamento da linha.	Manutenção
Aviso	10-jul-09	AV 16 - Abertura de picada para lançamento de tubulação.	Instalação
Aviso	13-jul-09	AV 16 - Abertura de picada para lançamento de tubulação.	Instalação
Aviso	16-jul-09	AV 16 - Escavação de 1,50 m para instalar dissipador.	Instalação
Aviso	14-jul-09	AV 18 - Abertura de 240 m de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	21-dez-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	17-dez-09	AV 14 - Conclusão do preenchimento da 1ª camada do gabião.	Instalação
Aviso	08-dez-09	AV 24 - Escavação de 80 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	10-dez-09	AV 22 - Transporte de 6 tubos parede grossa	Instalação
Aviso	09-dez-09	AV 14 - Acoplamento de 4 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	09-dez-09	AV 14 - Acoplamento de 6 tubos parede grossa.	Instalação
Aviso	08-dez-09	AV 14 - Acoplamento de 2 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	07-dez-09	AV 24 - Transporte de 50 tubos de PEAD do depósito.	Instalação
Aviso	29-dez-09	AV 24 - Acoplamento de 45 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	28-dez-09	AV 24 - Acoplamento de 20 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	14-dez-09	AV 11 - Descida de 4 rolos de correia para o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	18-dez-09	AV 14 - Preenchimento de 4 telas do 2º andar do gabião.	Instalação
Aviso	17-dez-09	AV 11 - Cortes na correia do novo dissipador para as saídas.	Manutenção
Aviso	14-dez-09	AV 14 - Início do preenchimento da 1ª camada do gabião.	Instalação
Aviso	11-dez-09	AV 24 - Corte de correia para o dissipador.	Instalação
Aviso	10-dez-09	AV 11 - Descida de madeira para construção do novo dissipador.	Manutenção

Aviso	10-dez-09	AV 14 - Conclusão do acoplamento de tubulação.	Instalação
Aviso	04-dez-09	AV 24 - Início da escavação para instalar dissipador.	Instalação
Aviso	03-dez-09	AV 24 - Abertura de 384 m de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	02-dez-09	AV 24 - Abertura de 300 m de picada para lançar tubulação.	Instalação
Aviso	13-jul-09	AV 16 - Pegar ponto com GPS para instalar novo dreno.	Instalação
Aviso	24-nov-09	AV 14 - Conclusão do acoplamento de tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	03-jul-09	AV 17 - Fotografar o novo dreno.	Rotina
Aviso	26-dez-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	27-nov-09	AV 11 - Descida de 30 tubos de PEAD para prolongamento.	Manutenção
Aviso	15-jul-09	AV 18 - Início da escavação para instalar o dissipador.	Instalação
Aviso	11-dez-09	AV 11 - Descida de 20 cambotas.	Manutenção
Aviso	26-dez-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	07-dez-09	AV 24 - Escavação de 50 cm para o dissipador.	Instalação
Aviso	02-jul-09	Leitura de Piezômetros desta mina.	Rotina
Aviso	03-jul-09	AV 15 - Fotografar o novo dreno.	Rotina
Aviso	24-dez-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	24-dez-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	22-dez-09	AV 11 - Conclusão da construção do novo dissipador	Manutenção
Aviso	21-dez-09	AV 11 - Construção da passarela de sustentação dos tubos.	Manutenção
Aviso	19-dez-09	AV 11 - Descida de 14 moirões para a passarela.	Manutenção
Aviso	19-dez-09	AV 11 - Acoplamento de 6 tubos de PEAD até o novo dissipador.	Manutenção
Aviso	18-dez-09	AV 11 - Colocação do aparador no dissipador.	Manutenção
Aviso	27-dez-09	AV - Inspeção de bordas.	Rotina
Aviso	16-nov-09	AV 11 - Bater fotos.	Rotina
Aviso	13-nov-09	AV 23 - Inspeção dreno e contagem de tubos.	Rotina
Aviso	12-nov-09	AV 18 - Fotos novas do dreno.	Rotina
Aviso	12-nov-09	AV 16 - Fotos novas do dreno.	Rotina
Aviso	10-nov-09	AV 08 - Corretiva/troca de madeira no dissipador.	Manutenção
Aviso	27-jul-09	AV 16 - Fixação das correias no cinturão do dissipador.	Instalação
Aviso	06-ago-09	AV 11 Erosão - Início da instalação da barragem castor.	Manutenção
Aviso	24-set-09	AV 13 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	21-nov-09	AV 14 - Descida de 51 acoplamentos.	Instalação
Aviso	21-nov-09	AV 14 - Instalação de 6 pedaços de correia nas saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	21-nov-09	AV 14 - Acoplamento de 12 tubos de PEAD.	Instalação
Aviso	05-ago-09	AV 11 Erosão - Inspeção para construir barragem castor.	Manutenção
Aviso	24-set-09	AV 11 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	06-ago-09	AV 11 Erosão - Descida de madeira para barragem castor.	Manutenção
Aviso	21-nov-09	AV 14 - Instalação do babador.	Instalação

Aviso	22-nov-09	AV - Levantamento de 1840 m de picada para 14 seções de borda.	Instalação
Aviso	12-nov-09	AV 21 - Transporte de pontas de tubos para descarte.	Manutenção
Aviso	06-ago-09	AV 11 Erosão - Início da instalação da barragem castor	Manutenção
Aviso	01-dez-09	Bordas do platô Aviso - Acompanhamento da visita do Ibama.	Rotina
Aviso	23-jul-09	AV 16 - Instalação de 17 cambotas no dissipador.	Instalação
Aviso	22-jul-09	AV 16 - Descida de 3 tubos para as saídas do dissipador.	Instalação
Aviso	22-jul-09	AV 16 - Descida de cambotas para o dissipador.	Instalação
Aviso	20-jul-09	AV 16 - Início da construção do dissipador.	Instalação
Aviso	24-set-09	AV 12 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	20-jul-09	AV 16 - Abertura de 260 m de picada.	Instalação
Aviso	28-jul-09	AV 16 - Instalação do aparador do dissipador.	Instalação
Aviso	01-dez-09	AV 12 - Acompanhamento da visita do Ibama.	Rotina
Aviso	01-dez-09	AV 19 - Acompanhamento da visita do Ibama.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 02 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 04- Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 08 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	24-set-09	AV 09 - Fotos para relatório semestral.	Rotina
Aviso	14-jul-09	AV 18 - Localizar o ponto onde será o gabião e o dissipador.	Rotina
Aviso	26-out-09	AV 17 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	28-out-09	AV - Inspeção e medição de sólidos nas caixas de decantação das estradas.	Rotina
Aviso	27-out-09	AV - Leitura de Piezômetros.	Rotina
Aviso	23-out-09	AV 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-out-09	AV 08 - Tirada de caída na estrada de borda.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-out-09	AV 05 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-out-09	AV 01 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	12-nov-09	AV 21 - Fotos novas do dreno.	Rotina
Aviso	23-out-09	AV 19 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-out-09	AV 13 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-out-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	23-out-09	AV 09 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-nov-09	AV 03 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	22-out-09	AV 12 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	26-out-09	AV - Tirada de caída na estrada de borda.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 19 - Inspeção de dreno.	Rotina

Aviso	29-jul-09	AV 16 - Conclusão da construção do dissipador.	Instalação
Aviso	21-nov-09	AV - Levantamento de 900 m de picada para 15 seções de borda.	Instalação
Aviso	20-nov-09	AV 10 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 12 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 13 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 11 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	20-nov-09	AV 04 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-nov-09	AV 08 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	19-nov-09	AV 02 - Inspeção de dreno.	Rotina
Aviso	15-out-09	AV 05 - Troca de bidin.	Rotina