



Legenda




TRAMO DE LINHA TERRESTRE | SEÇÃO ESQUEMÁTICA "PT1"
Perfil Existente e Trabalhos Planejados



TRAMO DE LINHA TERRESTRE | SEÇÃO ESQUEMÁTICA "PL1"

Ciclo de Trabalhos na Montagem da Linha Terrestre

- (1) Transporte de Elementos da Linha Préviamente preparados com Flanges de Ligação utilizando uma Carregadeira
- (2) Descarga e Posicionamento do Elemento com Carregadeira e Olheiro
- (3) Acoplamento dos Elementos com Ligação das Flanges
- (4) Aterro Sobre o Último Elemento para fixação na Zona de Recalque com Trator de Esteira



TRAMO DE LINHA TERRESTRE | SEÇÃO ESQUEMÁTICA "PL1"

Esquema de Trabalhos na Zona de Recalque após a Ativação da Linha

- (5) Recalque do Material Dragado e Expulsão pelo Bocal do Último Tramo
- (6) Espalhamento Contínuo do Material Garantindo o Funcionamento da Linha sem Entupimentos com Trator de Esteira



Prefeitura Municipal de
Araranguá
Araranguá - SC

**ANÁLISE DE VIABILIDADE LOCACIONAL DOS
MOLHES DE FIXAÇÃO DA BARRA DO
ARARANGUÁ**

MÉTODOS EXECUTIVOS

Solução 1 | DRAGAGEM

Esquema de Montagem da Linha de Recalque Terrestre

ARA22610.A3.S1.ME.18.C

* ou semelhante