



3ª ETAPA (3ª ESTIAGEM E 3ª CHEIA)
 -MES 6 ANO 3 A MES 7 ANO 4
 *CONSTRUÇÃO DA ENSECADERA "E" NA EL.29,00 PARA PERIODO DE ESTIAGEM TR10-1.939M³/S. RIO PASSANDO PELAS ADUFAS DE DESVIO.
 *REMOÇÃO DA ENSECADERA "D" TRAMO MONTANTE DA TOMADA D'ÁGUA E ENSECADERA "F" JUSANTE DO CANAL DE FUGA
 *CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO SOLEIRA LIVRE TRAMO 700 FINAL.
 *CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DO CIRCUITO HIDRAULICO UNIDADE: 1 A 3.
 *CONCRETAGEM DE 2ª ESTÁGIO O CIRCUITO HIDRAULICO.
 *MONTAGEM ELETROMECÂNICA.
 *ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO ANO 4 MES 4.

NOTAS
 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



Nº	Revisão	Aprov.	Data

Projeto	Data	Verificado	Data
PLUNDIR	07/06/10	PCD	07/06/10
Aprov. Coord.	Data	RES. TÉCNICO	
PCD	07/06/10	Mary Edin M. Kamei	
		CREA Nº 43894-D	
Ciente			
Consórcio			
Amopá			
Energia			
ECE Participações s.a			
Aprovação			

UHE SANTO ANTONIO DO JARI
PROJETO BÁSICO
SEQUENCIA CONSTRUTIVA
3ª ETAPA