





ATA/PISF/BSB/001-13

ATA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail
MI	Elianeiva Odísio	elianeiva@gmail.com
MI	Davi Tadeu Borges Marwell	davi.marwell@integracao.gov.br
MI	Maria da Glória Almeida Texeira	galmeida235@gmail.com
MI	Ismael Damasceno Pavani	ismaelpav@gmail.com
MI	Mônica Borges Gomes Assad	monicassad@gmail.com
MI	Juliana Brito dos Santos	juliana.santos@integracao.gov.br
MI	Helena Oliveira de Barros Mota	<u>helenabarros@gmail.com</u>
MI	Renato Rocha Dias Santos	renato.santos@integracao.gov.br
MI	Valesk Rebouças	valesk.reboucas@integracao.gov.br
UNIVASF	Luiz Cesar M. Pereira	<u>luiz.pereira@univasf.edu.br</u>
CMT Engenharia Ltda.	Auriman Cavalcante Rodrigues	auriman@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia Ltda.	Laura da Silva Pin	laurapin.bsb@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia Ltda.	Paulo M. R. Toledo	brejosanto@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia Ltda.	Carlos Danger F. e Silva	custodia@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia Ltda.	Fábio Henrique Julião dos Santos	fabiohenrique.slg@cmtengenharia.com.br
IBAMA/DILIC	Leonardo Carvalho Lima	<u>leonardo.lima@ibama.gov.br</u>
IBAMA/DILIC	Maurício Pires Martins	mauricio.martins@ibama.gov.br
IBAMA/PE	Lisânia Rocha Pedrosa	lisania.pedrosa@ibama.gov.br
IBAMA/PE	José Walter Alecrim Fantini	wfantini@hotmail.com
IBAMA/PE	Antônio de Souza Loureiro	as-loureiro@hotmail.com
IBAMA/PE	Gilmar José Batista	gilmarjb@bol.com.br
IBAMA/PE	Eliana Linhares	linhares.eliana@gmail.com

DADOS GERAIS

Data: 21/02/2013.

Local: Auditório do Hotel Olhos D'água dos Bredos, Arcoverde - PE.

Objetivo: Discutir os resultados obtidos durante vistoria do IBAMA aos Eixos Leste e Norte, Trechos I, II e V do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.









2. PAUTA

1. Discussão dos pontos e temas referentes à execução do Projeto Básico Ambiental do PISF abordados pelos técnicos do IBAMA na vistoria realizada.

2. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 19h20min, reuniram-se no auditório do Hotel Olhos d'água dos Bredos, localizado no município de Arcoverde - PE, representantes do Ministério da Integração Nacional - MI, IBAMA, UNIVASF e CMT Engenharia Ltda., visando discutir o cumprimento dos programas ambientais do PISF a partir da vistoria realizada pelo IBAMA nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro do decorrente ano. O Analista Ambiental do IBAMA Leonardo Lima iniciou a reunião passando a palavra à equipe do meio socioeconômico do IBAMA. A analista Eliane elogiou o trabalho da equipe do meio socioeconômico do PISF e disse que tem algumas sugestões para a Oficina de Educação e Saúde, abordagem do subprograma Educação Ambiental em Saúde do Programa de Educação Ambiental, e em seguida passou a palavra ao analista Gilmar Batista.

O Sr. Leonardo tomou a palavra e explanou sobre o contato com os parceiros intervenientes, salientando que este contato deve ser mantido e priorizado quando da execução dos programas. Ele falou que enviou os Programas de Saúde para o Ministério da Saúde - MS e espera deste uma posição sobre a avaliação dos Programas. A Sra. Elianeiva explanou sobre o contato que foi estabelecido com o MS, que foram realizadas várias reuniões e enviados ofícios na tentativa de articular com o MS a execução do Programa, no entanto todos esses contatos não surtiram efeitos, tendo ocorrido o envolvimento do MS nos Programas do PISF de forma insatisfatória. Ela falou ainda que a articulação agora tem sido realizada com as secretarias estaduais de saúde, a fim de conseguir maiores avanços na execução dos Programas. O Sr. Auriman relatou todo o histórico sobre o contato e articulação com o MS. Falou sobre o envio de dois Avisos Ministeriais e que não houve retorno/resposta do MS. O Sr. Davi relatou que o último Aviso Ministerial informou que o MI executará os Programas independentemente do MS e articulará diretamente com as secretarias estaduais de saúde. Neste momento a Sra. Elianeiva sugeriu a participação de um representante do IBAMA na reunião com a secretaria estadual de saúde de Pernambuco que ocorrerá entre os dias 11 a 14 de março (sendo os dias 11 e 14 para deslocamento) do corrente









2. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

ano.

A Sra. Lisânia tomou a palavra e relatou que ira verificar a possibilidade de um técnico do IBAMA/PE, para participar da reunião com a secretaria estadual de saúde de Pernambuco. A Sra. Eliane retomou a palavra para falar sobre o Programa 8 (Reassentamento das Populações). Citou a visita à VPR Baixio dos Grandes (Junco) onde toda a equipe esteve presente (meios físico, bióticos e socioeconomico) e destacou a sua preocupação quanto a demora de entrega os lotes produtivos nas VPRs já finalizadas/construídas. Essa preocupação é devida a improdutividade agrícola/econômica das famílias, o que pode acarretar problemas pessoais e emocionais como diminuição da autoestima do cidadão. Sra. Eliana ressaltou sobre a preocupação dos moradores das vilas com o fim da verba temporária oferecida pelo MI e recomendou que o MI trabalhe melhor a questão da temporariedade da verba. Relatando ainda que na vila há problema dos jovens com alcoolismo e droga. As Sras. Helena e Gloria colocaram que os moradores de todas as vilas são informados sistematicamente que a verba temporária de manutenção será mantida até a primeira colheita e, que após a entrega dos lotes produtivos os beneficiários serão capacitados e acompanhados com assistência técnica para desenvolverem as atividades agrícolas. A Sra. Elianeiva tomou a palavra e colocou que o Exército (CRO/7) esta executando as atividades construtivas das 05 (cinco) vilas, ressaltou ainda que o Exército (CRO/7) informou ao MI que não tem interesse em executar as obras das 07 (sete) VPRs restantes e que até junho do corrente ano vai ser lançado outro edital para conclusão dessas obras. A Sra. Elianeiva salientou que está buscando parceria com os estados para assistência técnica nas referidas vilas. A Sra. Eliane lembrou sobre o questionamento feito pela presidente da associação de moradores da VPR Baixio dos Grandes a respeito do uso da madeira proveniente do desmatamento das áreas do setor produtivo da referida vila. A Sra. Elianeiva disse que vai fazer um termo de doação da madeira para as famílias e constará no termo que a madeira não pode ser vendida nem transportada. Conforme informaram os analistas Leonardo e Lisania, a madeira para utilização no próprio local, para sobrevivência, não é necessário DOF, contudo não pode ser transportada nem comercializada. O Sr Gilmar fez uma abordagem sobre o componente indígena do PBA do PISF, em especial sobre a capacitação de Educomunicação na etinia Pipipã. E parabenizando a equipe, relatou que as capacitações estão sendo desenvolvidas de acordo com o programa, salientou que o cacique Valdemir questionou sobre a construção da casa de cultura, casa de









2. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

farinha e a demora na conclusão da construção das casas, posto de saúde e demarcação dos lotes produtivos e estudos de regularização das terras indígenas, e informou ainda sobre o não cumprimento das condicionantes do componente indígena do PBA o PISF. A Sra. Elianeiva colocou que a etnia Pipipã não tem documento da terra e por isso não pode realizar atividades de produção agrícola, relatou que com relação à construção das casas as obras foram interrompidas porque a empresa abandonou as obras e outra licitação está sendo providenciada. E, destacou, também, que a regularização das terras indígenas é de responsabilidade do INCRA e FUNAI e para isso o MI tem dado o apoio necessário para a regularização. Relatou que na etnia indígena Truka as capacitações estão paralisadas, informou ainda que a equipe tentou várias vezes articular a reunião para início das atividades de capacitação, sendo que no último contado com o Cacique Neguinho, ficou agendado a reunião para o dia 15 de janeiro do corrente ano, diante disso a equipe se mobilizou para esta data, chegando no local e hora marcada com as lideranças (caciques das aldeias), no entanto, eles não comparecem ao local do evento. Neste sentido o MI, elaborou um ofício solicitando o posicionamento da atividade de capacitação. O analista Leonardo solicitou que seja esclarecido nos Relatórios Semestrais a competência dos Órgãos intervenientes dentro dos Programas do PISF e qual ações foram paralisadas em detrimento desses parceiros.

A Sra. Gloria perguntou para equipe do IBAMA presente, sobre a aprovação da proposta integrada de saúde, se a equipe poderá continuar as atividades de capacitação. Segundo a equipe do IBAMA esta atividade esta aprovada e as ações podem continuar, devendo as ressalvas apresentadas no parecer que analisou a proposta ser encaminhada ao Ibama Sede.

Sobre os pontos vistoriados relacionados ao meio biótico o Sr. Leonardo fez as seguintes observações: (i) As áreas de recuperação não atingiram o nível de recuperação, (ii) que a caracterização da vegetação não se restrinja apenas a imagens de satélite, e (iii) a solicitação de retificação da ASV do lote 5 deverá ser readequada pois a área não esta bem caracterizada. O Sr. Leonardo salientou ainda que não foi inserido nos PRADs e também não foi abordado nos Pareceres Técnicos o monitoramento de fauna nas áreas em recuperação, sendo, portanto, necessário a sua inclusão.

Quanto ao meio físico os Sr. Mauricio enumerou alguns problemas tais como bueiros entupidos, erosão nos taludes e tratamento de efluentes, em especial no canteiro do lote 14, bem como a









2. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

necessidade de manutenção do sistema separador de água de óleo da oficina do lote 8. No lote 8 também faz-se necessária a adequação da oficina e do deposito de resíduos perigosos. Quanto o lote 14, ele salientou que não foi constatado nenhum problema efetivo, mas as análises do efluente devem ser avaliadas e a eficiência do sistema averiguada devido a aparência do efluente lançado. O Sr. Maurício destacou também que pode se verificar que foi solucionada a questão das passagens pelo canal para as comunidades. O Sr Leonardo sugeriu priorizar a proteção do talude na retomada das obras. O Sr. Maurício elogiou o trabalho do Programa 11, disse que sua execução está excelente e fácil de acompanhar e, ainda, comentou sobre a mudança da equipe técnica do IBAMA que acompanha o processo do PISF. A Sra. Elianeiva falou sobre a saída do coordenador substituto Alexandre Kapper, cargo agora assumido pelo Sr. Davi Marwell. O Sr. Maurício retomou a palavra e sobre o açude Montividéu mencionou que não se pode concluir que o esgotamento do açude se deve ao PISF pois estiagem nos últimos anos foi intensa, no entanto, deve-se providenciar o açude substituto (temporário).

O Sr. Fantini perguntou sobre quais serão os procedimentos para desmobilização dos canteiros de obra, ressaltando a preocupação com as questões ambientais que o MI deve ter na desmobilização. O Sr. Auriman colocou que não haverá desmobilização, pois os canteiros são definitivos e serão repassados às comunidades e/ou aos municípios, no entanto, as recomendações do IBAMA caso seja necessário realizar alguma desmobilização serão bem vindas.

3. ENCAMINHAMENTOS

- ✓ Inserir/esclarecer nos Relatórios Semestrais a competência dos Órgãos intervenientes dentro dos Programas do PISF e quais ações foram paralisadas em detrimento desses parceiros.
- ✓ Conferência e readeguação da solicitação de retificação da ASV do lote 5.
- ✓ Inserir nos PRADs o monitoramento de fauna nas áreas em recuperação.
- ✓ Avaliação dos laudos do efluente do sistema de tratamento de esgoto do canteiro do lote 14.
- ✓ Manutenção do sistema separador de água de óleo da oficina do lote 8.
- ✓ Adequação da oficina e local de armazenamento de resíduos perigosos do Lote 8.











4. **ANEXOS**

Anexo I - Registro Fotográfico.

Anexo II - Lista de Presença dos Participantes da Reunião.

OBS: Todos os participantes da reunião supramencionada que desejarem realizar modificações nesta Ata deverão apresentá-las à CMT Engenharia Ltda. em até 02 dias após o seu recebimento. A CMT Engenharia Ltda. procederá conforme encaminhamentos contidos nesta Ata caso não receba por escrito qualquer comentário.









Anexo I. Registro Fotográfico.



Foto 01: Reunião entre o MI, IBAMA, UNIVASF e CMT Engenharia.



Foto 02: Reunião entre o MI, IBAMA, UNIVASF e CMT Engenharia.










Anexo II. Lista de Presença dos Participantes da Reunião.

São Francisco	Ambiental Ambiental	
Data 31/02/13 Local Specovarde		Objetivo Hilloriand de Felhamenha de Vestation
Nome / Assinatura	Instituição	Email Telefone
Suit Could M. Pene 140	CNIVASE	his 2- Pensia Courses 600. 8K 87-91735036
DISIGO NI CENTALIZA	MISSIH/DAE	elicusisc. odisio@ in topodi 90 6 hr.
Richman Cow docute nedzymy	CONT	av rimane emtergenhorecoms as 21070725
Mines Borres Romes durid		monica asserto intercacas as il. 61-34195575
LAURA OF SILVA PIN	cmt	Sanssion by form to weekford on 163 207064
DRVI TADEU BOKERS MORINELL	IW	DAVI. MARWELL MTECRALAD. 601.89 6/ 34/44238
Renuta Rochu Dis Sates	IH	RENATE SANTOR int
PAULÓ M.R. TOLEDO	CMT	brejosanto a catencen Haria con by (8) 3531-1729
Jose wenter Alecantantin	IBDMS INLA/PE	18641 NLA/PE wfanting, hotusiio COU (B) 32340134
Land Donat F. S.	OMT	custolitalonit ensentaria o com de
Mauricio Pires Martins	Ibama Dilic	mouricio, mortins @ ibamo.gov. br (61) 3316-1881
LEDNASTED CARVALAD LIMA	1BANA/DULL	120VAR 444 0 18 64 58 61) 3316 1/23
LISANIA ROCHA PETMOSA	IBAMA/SUPES/PE	frania, bedusa () bama, ga. by 813201, 3876
ANTO NO DE SOU ZO LOUREIRO	IBAMA/PE	Aprilian laurein O plan - 901. 12 83 3361 3868
William nex Poteto	189MA PE	a Suconitte left com. Ly 82-32053868
Chama Chimbows	I BAMA NLAIPE	
	MI /Browillia	Blioma, Forme (2) INTEGRAÇÃO (61.344.4338









Anexo II. Lista de Presença dos Participantes da Reunião (continuação). Chiefful réunities de Jehnomentes de crateria Lets Ramajon - Sto Pentangobern, and M. (81) 3937- 1999 81-8660-593 8784194348 CA 30 14 5562 Telefone Ambiental buyle Entituição MI/ Breaklin CMT Local Arcestacke Neme / Assingtura Data 21/03/13

