

Id	Pacote	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	2008												2009												2010												2011												2012												2013											
						D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	J	F	M	A	M	J
231	1405	OBRAS - LOTE (EXÉRCITO)	862 d	Seg 4/6/07	Qui 4/3/10	1405 - EXÉRCITO - LOTE 1																																																																							
241	1410	OBRAS - LOTE 1	864 d	Qua 23/1/08	Ter 26/10/10	1410 - Consórcio Carioca-Paulista - LOTE 1																																																																							
276	1415	OBRAS - LOTE 2	790 d	Sex 18/4/08	Ter 26/10/10	1415 - OBRAS - LOTE 2																																																																							
309	1420	OBRAS - LOTE 3	1045 d	Seg 26/5/08	Seg 26/9/11	1420 - OBRAS - LOTE 3																																																																							
331	1425	OBRAS - LOTE 4	1040 d	Seg 30/6/08	Ter 25/10/11	1425 - OBRAS - LOTE 4																																																																							
360	1430	OBRAS - LOTE 5	1040 d	Sex 8/8/08	Sáb 3/12/11	1430 - OBRAS - LOTE 5																																																																							
391	1435	OBRAS - LOTE 6	1040 d	Sex 29/8/08	Sáb 24/12/11	1435 - OBRAS - LOTE 6																																																																							
423	1440	OBRAS - LOTE 7	1035 d	Seg 15/9/08	Qua 4/1/12	1440 - OBRAS - LOTE 7																																																																							
450	1445	OBRAS - LOTE 8 (EB's I, II e III)	800 d	Qui 10/4/08	Sex 29/10/10	1445 - OBRAS - LOTE 8																																																																							
481	1450	OBRAS - LOTE 9	800 d	Qui 10/4/08	Sex 29/10/10	1450 - OBRAS - LOTE 9																																																																							
522	1455	OBRAS - LOTE 10	775 d	Sex 9/5/08	Sex 29/10/10	1455 - OBRAS - LOTE 10																																																																							
565	1460	OBRAS - LOTE 11	735 d	Sex 13/6/08	Seg 18/10/10	1460 - OBRAS - LOTE 11																																																																							
592	1465	OBRAS - LOTE 12	700 d	Ter 22/7/08	Sex 15/10/10	1465 - OBRAS - LOTE 12																																																																							
636	1470	OBRAS - LOTE 13 (EB's I, II, III, IV, V, VI)	785 d	Qui 10/4/08	Ter 12/10/10	1470 - OBRAS - LOTE 13																																																																							
691	1475	OBRAS - LOTE 14 (TÚNEIS CUNCAS I E II)	1035 d	Ter 30/9/08	Qui 19/1/12	1475 - OBRAS - LOTE 14																																																																							
704	1480	ESTRADAS DE ACESSO ÀS EB's	315 d	Seg 11/8/08	Qua 12/8/09	1480 - ESTRADAS DE ACESSO ÀS EB's																																																																							
719	1500	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROME CÂNICOS	851 d	Ter 14/8/07	Sáb 1/5/10																																																																								
720	1510	COMPORTAS/GRADES	430 d	Sex 22/8/08	Ter 5/1/10	1510 - Comportas/Grades																																																																							
729	1520	PÓRTICOS/PONTE ROLANTES	180 d	Qua 17/12/08	Ter 14/7/09	1520 - Pórticos/Pontes Rolantes																																																																							
738	1530	TUBULAÇÃO/CONEXÕES	430 d	Qua 17/12/08	Sáb 1/5/10	1530 - Tubulações/Conexões																																																																							
747	1540	VÁLVULAS ESFÉRICAS	430 d	Qua 17/12/08	Sáb 1/5/10	1540 - Válvulas Esféricas																																																																							
756	1550	VÁLVULAS BORBOLETAS E VENTOSAS	430 d	Qua 17/12/08	Sáb 1/5/10	1550 - Válvulas Borboletas e Ventosas																																																																							
765	1560	VÁLVULAS DE RETENÇÃO	430 d	Qua 17/12/08	Sáb 1/5/10	1560 - Válvulas de Retenção																																																																							
774	1570	VÁLVULAS DISPERSORAS	430 d	Qua 17/12/08	Sáb 1/5/10	1570 - Válvulas Dispersoras																																																																							
783	1580	CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE I	628 d	Ter 14/8/07	Sex 14/8/09	1580 - KSB/Sulzer - Lote I																																																																							
791	1585	CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE II	628 d	Ter 14/8/07	Sex 14/8/09	1585 - KSB/Sulzer - Lote II																																																																							
800	1590	CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE III	628 d	Ter 14/8/07	Sex 14/8/09	1590 - Alstom - Lote III																																																																							
806	1599	CONJUNTO MOTOBOMBAS COMPLEMENTARES - Eixo Leste	300 d	Sáb 30/8/08	Sex 14/8/09	1599 - Motobombas Complementares - Eixo Leste																																																																							
816	1600	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1382 d	Sex 11/7/08	Sáb 8/12/12																																																																								

