



2021

Anexo 10 – Tomo I

Cronograma Físico Financeiro

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09												
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32												
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15												
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46												
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38												
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91												
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62												
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25												
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75												
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	PERÍODO DESTINADO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS											

Data Base: novembro-13

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) - ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAÚCHA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09	60,00%	60,00%		60,00%		60,00%		60,00%		60,00%		60,00%
		2.458.471,86	2.458.471,86	-	2.458.471,86	-	2.458.471,86	-	2.458.471,86	-	2.458.471,86	-	2.458.471,86
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%	5%	25%	5%	30%
		1.426.246,57	1.426.246,57	1.426.246,57	2.852.493,13	1.426.246,57	4.278.739,70	1.426.246,57	5.704.986,26	1.426.246,57	7.131.232,83	1.426.246,57	8.557.479,40
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	-	-	-	-	5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	223.046,50	223.046,50	223.046,50	446.092,99	223.046,50	669.139,49	223.046,50	892.185,98
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		3.884.718,42	3.884.718,42	1.426.246,57	5.310.964,99	1.649.293,06	6.960.258,05	1.649.293,06	8.609.551,11	1.649.293,06	10.258.844,17	1.649.293,06	11.908.137,23

Data Base: novembro-13

novembro-13

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAÚCHA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	13º MES		14º MES		15º MES		16º MES		17º MES		18º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09	10,00%	70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%
		409.745,31	2.868.217,16	-	2.868.217,16	-	2.868.217,16	-	2.868.217,16	-	2.868.217,16	-	2.868.217,16
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	5%	35%	1%	36%	1%	37%	1%	38%	1%	39%	1%	40%
		1.426.246,57	9.983.725,96	285.249,31	10.268.975,28	285.249,31	10.554.224,59	285.249,31	10.839.473,90	285.249,31	11.124.723,22	285.249,31	11.409.972,53
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15												
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46												
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38												
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	5%	25%	2%	27%	2%	29%	2%	31%	2%	33%	2%	35%
		223.046,50	1.115.232,48	89.218,60	1.204.451,07	89.218,60	1.293.669,67	89.218,60	1.382.888,27	89.218,60	1.472.106,87	89.218,60	1.561.325,47
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62												
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25												
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75												
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		2.059.038,37	13.967.175,60	374.467,91	14.341.643,52	374.467,91	14.716.111,43	374.467,91	15.090.579,34	374.467,91	15.465.047,25	374.467,91	15.839.515,16

Data Base: novembro-13

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAÚCHA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	19º MES		20º MES		21º MES		22º MES		23º MES		24º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09	10,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
		409.745,31	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	5%	45%	5%	50%	5%	55%	5%	60%	5%	65%	5%	70%
		1.426.246,57	12.836.219,10	1.426.246,57	14.262.465,66	1.426.246,57	15.688.712,23	1.426.246,57	17.114.958,79	1.426.246,57	18.541.205,36	1.426.246,57	19.967.451,93
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15							5%	5%	5%	10%	5%	15%
		-	-	-	-	-	-	6.743.829,26	6.743.829,26	6.743.829,26	13.487.658,51	6.743.829,26	20.231.487,77
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46					5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	1.526.518,52	1.526.518,52	1.526.518,52	3.053.037,05	1.526.518,52	4.579.555,57	1.526.518,52	6.106.074,09
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38					5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	213.095,02	213.095,02	213.095,02	426.190,04	213.095,02	639.285,06	213.095,02	852.380,08
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	5%	40%	5%	45%	5%	50%	5%	55%	5%	60%	5%	65%
		223.046,50	1.784.371,96	223.046,50	2.007.418,46	223.046,50	2.230.464,95	223.046,50	2.453.511,45	223.046,50	2.676.557,94	223.046,50	2.899.604,44
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		2.059.038,37	17.898.553,53	1.649.293,06	19.547.846,59	3.388.906,60	22.936.753,20	10.132.735,86	33.069.489,06	10.132.735,86	43.202.224,92	10.132.735,86	53.334.960,78

Data Base: novembro-13

novem

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAÚCHA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	25º MES		26º MES		27º MES		28º MES		29º MES		30º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	1.426.246,57	5% 75%	285.249,31	1% 76%	285.249,31	1% 77%	285.249,31	1% 78%	285.249,31	1% 79%	285.249,31	1% 80%
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15	6.743.829,26	5% 20%	-	20%	-	20%	-	20%	-	20%	-	20%
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46	1.526.518,52	5% 25%	-	25%	-	25%	-	25%	-	25%	1.526.518,52	5% 30%
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38	213.095,02	5% 25%	-	25%	-	25%	-	25%	-	25%	213.095,02	5% 30%
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	223.046,50	5% 70%	89.218,60	2% 72%	89.218,60	2% 74%	89.218,60	2% 76%	89.218,60	2% 78%	89.218,60	2% 80%
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		10.132.735,86	63.467.696,64	374.467,91	63.842.164,55	374.467,91	64.216.632,46	374.467,91	64.591.100,37	374.467,91	64.965.568,28	2.114.081,45	67.079.649,74

Data Base: novembro-13 bro-13 novembro-13

Rodovia: BR- 242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAÚCHA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	31º MES		32º MES		33º MES		34º MES		35º MES		36º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
		-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47	-	3.277.962,47
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	5%	85%	5%	90%	5%	95%	5%	100%		100%		100,00%
		1.426.246,57	24.246.191,63	1.426.246,57	25.672.438,19	1.426.246,57	27.098.684,76	1.426.246,57	28.524.931,32	-	28.524.931,32	-	28.524.931,32
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15	5%	25%	5%	30%	8%	38%	8%	46%	8%	54%	8%	62,00%
		6.743.829,26	33.719.146,29	6.743.829,26	40.462.975,54	10.790.126,81	51.253.102,36	10.790.126,81	62.043.229,17	10.790.126,81	72.833.355,98	10.790.126,81	83.623.482,79
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46	5%	35%	8%	43%	8%	51%	8%	59%	8%	67%	8%	75,00%
		1.526.518,52	10.685.629,66	2.442.429,64	13.128.059,30	2.442.429,64	15.570.488,93	2.442.429,64	18.012.918,57	2.442.429,64	20.455.348,21	2.442.429,64	22.897.777,85
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38	5%	35%	8%	43%	8%	51%	8%	59%	8%	67%	8%	75,00%
		213.095,02	1.491.665,13	340.952,03	1.832.617,16	340.952,03	2.173.569,19	340.952,03	2.514.521,22	340.952,03	2.855.473,25	340.952,03	3.196.425,28
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	5%	85%	5%	90%	5%	95%	5%	100%		100%		100,00%
		223.046,50	3.791.790,42	223.046,50	4.014.836,92	223.046,50	4.237.883,41	223.046,50	4.460.929,91	-	4.460.929,91	-	4.460.929,91
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62									10%	10%	10%	20,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	183.329,56	183.329,56	183.329,56	366.659,12
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25									10%	10%	10%	20,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	152.720,52	152.720,52	152.720,52	305.441,05
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75									10%	10%	15%	25,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	231.276,68	231.276,68	346.915,01	578.191,69
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		10.132.735,86	77.212.385,60	11.176.503,99	88.388.889,58	15.222.801,54	103.611.691,12	15.222.801,54	118.834.492,66	14.140.835,24	132.975.327,90	14.256.473,58	147.231.801,48
Data Base:	novembro-13	novembro-13								novem			
Rodovia:	BR- 242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	ENTR. MT-129/324(A) (GAUÇA DO NORTE) - ENTR. MT-130												
Segmento:	km 486,32 - 575,23												
Extensão:	88,92 km												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	37º MES		38º MES		39º MES		40º MES		41º MES		42º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.097.453,09	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	-	80,00% 3.277.962,47	819.490,62	100,00% 4.097.453,09
2 TERRAPLENAGEM	28.524.931,32	-	100% 28.524.931,32	-	100,00% 28.524.931,32	-	100% 28.524.931,32	-	100,00% 28.524.931,32	-	100% 28.524.931,32	-	100,00% 28.524.931,32
3 PAVIMENTAÇÃO	134.876.585,15	10.790.126,81	80,00% 94.413.609,60	13.487.658,51	80,00% 107.901.268,12	13.487.658,51	90,00% 121.388.926,63	10.790.126,81	98,00% 132.179.053,44	2.697.531,70	100,00% 134.876.585,15	-	100,00% 134.876.585,15
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	30.530.370,46	3.053.037,05	85,00% 25.950.814,89	3.053.037,05	95,00% 29.003.851,94	1.526.518,52	100,00% 30.530.370,46	-	100,00% 30.530.370,46	-	100,00% 30.530.370,46	-	100,00% 30.530.370,46
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	4.261.900,38	426.190,04	85,00% 3.622.615,32	426.190,04	95,00% 4.048.805,36	213.095,02	100,00% 4.261.900,38	-	100,00% 4.261.900,38	-	100,00% 4.261.900,38	-	100,00% 4.261.900,38
4 DRENAGEM E OAC	4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91	-	100,00% 4.460.929,91
5 SINALIZAÇÃO	1.833.295,62	183.329,56	30,00% 549.988,69	183.329,56	40,00% 733.318,25	183.329,56	50,00% 916.647,81	183.329,56	60,00% 1.099.977,37	366.659,12	80,00% 1.466.636,50	366.659,12	100,00% 1.833.295,62
6 OBRAS COMPLEMENTARES	1.527.205,25	152.720,52	30,00% 458.161,57	152.720,52	40,00% 610.882,10	152.720,52	50,00% 763.602,62	229.080,79	65,00% 992.683,41	229.080,79	80,00% 1.221.764,20	305.441,05	100,00% 1.527.205,25
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.312.766,75	346.915,01	40,00% 925.106,70	346.915,01	55,00% 1.272.021,71	346.915,01	70,00% 1.618.936,73	346.915,01	85,00% 1.965.851,74	231.276,68	95,00% 2.197.128,42	115.638,34	100,00% 2.312.766,75
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 212.425.437,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		14.952.318,99	162.184.120,48	17.649.850,70	179.833.971,17	15.910.237,16	195.744.208,33	11.549.452,17	207.293.660,50	3.524.548,29	210.818.208,79	1.607.229,13	212.425.437,92

Data Base: novembro-13

bro-13

novembro-13

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: ENTR. MT-129/324(A) (GAUÇA DO NORTE) - ENTR. MT-130
Segmento: km 486,32 - 575,23
Extensão: 88,92 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38												
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25												
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18												
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50												
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35												
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88												
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26												
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32												
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79												
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	PERÍODO DESTINADO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS											
Data Base: novembro-13													
Rodovia: BR-242/MT Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163 Subtrecho: RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO Segmento: km 395,36 km - 486,32 Extensão: 95,98 km													

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38	60,00%	60,00%		60,00%		60,00%		60,00%		60,00%		60,00%
		2.445.056,03	2.445.056,03	-	2.445.056,03	-	2.445.056,03	-	2.445.056,03	-	2.445.056,03	-	2.445.056,03
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%	5%	25%	5%	30%
		3.600.573,71	3.600.573,71	3.600.573,71	7.201.147,42	3.600.573,71	10.801.721,14	3.600.573,71	14.402.294,85	3.600.573,71	18.002.868,56	3.600.573,71	21.603.442,27
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	-	-	-	-	5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	512.578,39	512.578,39	512.578,39	1.025.156,79	512.578,39	1.537.735,18	512.578,39	2.050.313,58
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		6.045.629,74	6.045.629,74	3.600.573,71	9.646.203,45	4.113.152,11	13.759.355,56	4.113.152,11	17.872.507,67	4.113.152,11	21.985.659,77	4.113.152,11	26.098.811,88
Data Base:	novembro-13	novembro-13											
Rodovia:	BR-242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO												
Segmento:	km 395,36 km - 486,32												
Extensão:	86,96 km												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	13º MES		14º MES		15º MES		16º MES		17º MES		18º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38	10,00%	70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		70,00%
		407.509,34	2.852.565,37	-	2.852.565,37	-	2.852.565,37	-	2.852.565,37	-	2.852.565,37	-	2.852.565,37
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	5%	35%	1%	36%	1%	37%	1%	38%	1%	39%	1%	40%
		3.600.573,71	25.204.015,99	720.114,74	25.924.130,73	720.114,74	26.644.245,47	720.114,74	27.364.360,21	720.114,74	28.084.474,96	720.114,74	28.804.589,70
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	5%	25%	2%	27%	2%	29%	2%	31%	2%	33%	2%	35%
		512.578,39	2.562.891,97	205.031,36	2.767.923,33	205.031,36	2.972.954,69	205.031,36	3.177.986,04	205.031,36	3.383.017,40	205.031,36	3.588.048,76
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		4.520.661,44	30.619.473,33	925.146,10	31.544.619,43	925.146,10	32.469.765,53	925.146,10	33.394.911,63	925.146,10	34.320.057,73	925.146,10	35.245.203,83

Data Base: novembro-13

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163
Subtrecho: RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO
Segmento: km 395,36 km - 486,32
Extensão: 95,98 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	19º MES		20º MES		21º MES		22º MES		23º MES		24º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38	10,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
		407.509,34	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	5%	45%	5%	50%	5%	55%	5%	60%	5%	65%	5%	70%
		3.600.573,71	32.405.163,41	3.600.573,71	36.005.737,12	3.600.573,71	39.606.310,84	3.600.573,71	43.206.884,55	3.600.573,71	46.807.458,26	3.600.573,71	50.408.031,97
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18							5%	5%	5%	10%	5%	15%
		-	-	-	-	-	-	6.061.621,46	6.061.621,46	6.061.621,46	12.123.242,92	6.061.621,46	18.184.864,38
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50					5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	1.771.445,58	1.771.445,58	1.771.445,58	3.542.891,15	1.771.445,58	5.314.336,73	1.771.445,58	7.085.782,30
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35					5%	5%	5%	10%	5%	15%	5%	20%
		-	-	-	-	314.908,77	314.908,77	314.908,77	629.817,53	314.908,77	944.726,30	314.908,77	1.259.635,07
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	5%	40%	5%	45%	5%	50%	5%	55%	5%	60%	5%	65%
		512.578,39	4.100.627,15	512.578,39	4.613.205,55	512.578,39	5.125.783,94	512.578,39	5.638.362,33	512.578,39	6.150.940,73	512.578,39	6.663.519,12
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		4.520.661,44	39.765.865,27	4.113.152,11	43.879.017,38	6.199.506,45	50.078.523,83	12.261.127,91	62.339.651,74	12.261.127,91	74.600.779,64	12.261.127,91	86.861.907,55
Data Base:	novembro-13											novem	
Rodovia:	BR-242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO												
Segmento:	km 395,36 km - 486,32												
Extensão:	86,98 km												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	25º MES		26º MES		27º MES		28º MES		29º MES		30º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
		-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	5%	75%	1%	76%	1%	77%	1%	78%	1%	79%	1%	80%
		3.600.573,71	54.008.605,69	720.114,74	54.728.720,43	720.114,74	55.448.835,17	720.114,74	56.168.949,91	720.114,74	56.889.064,66	720.114,74	57.609.179,40
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18	5%	20%		20%		20%		20%		20%		20%
		6.061.621,46	24.246.485,84	-	24.246.485,84	-	24.246.485,84	-	24.246.485,84	-	24.246.485,84	-	24.246.485,84
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50	5%	25%		25%		25%		25%		25%	5%	30%
		1.771.445,58	8.857.227,88	-	8.857.227,88	-	8.857.227,88	-	8.857.227,88	-	8.857.227,88	1.771.445,58	10.628.673,45
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35	5%	25%		25%		25%		25%		25%	5%	30%
		314.908,77	1.574.543,84	-	1.574.543,84	-	1.574.543,84	-	1.574.543,84	-	1.574.543,84	314.908,77	1.889.452,60
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	5%	70%	2%	72%	2%	74%	2%	76%	2%	78%	2%	80%
		512.578,39	7.178.097,52	205.031,36	7.381.128,87	205.031,36	7.586.160,23	205.031,36	7.791.191,59	205.031,36	7.996.222,95	205.031,36	8.201.254,31
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		12.261.127,91	99.123.035,46	925.146,10	100.048.181,56	925.146,10	100.973.327,66	925.146,10	101.898.473,76	925.146,10	102.823.619,86	3.011.500,44	105.835.120,30
Data Base:	novembro-13	bro-13				novembro-13							
Rodovia:	BR-242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO												
Segmento:	km 395,36 km - 486,32												
Extensão:	95,98 km												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	31º MES		32º MES		33º MES		34º MES		35º MES		36º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%
		-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71	-	3.260.074,71
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	5%	85%	5%	90%	5%	95%	5%	100%		100%		100,00%
		3.600.573,71	61.209.753,11	3.600.573,71	64.810.326,82	3.600.573,71	68.410.900,54	3.600.573,71	72.011.474,25	-	72.011.474,25	-	72.011.474,25
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18	5%	25%	5%	30%	8%	38%	8%	46%	8%	54%	8%	62,00%
		6.061.621,46	30.308.107,30	6.061.621,46	36.369.728,76	9.698.594,33	46.068.323,09	9.698.594,33	55.766.917,42	9.698.594,33	65.465.511,76	9.698.594,33	75.164.106,09
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50	5%	35%	8%	43%	8%	51%	8%	59%	8%	67%	8%	75,00%
		1.771.445,58	12.400.119,03	2.834.312,92	15.234.431,95	2.834.312,92	18.068.744,87	2.834.312,92	20.903.057,79	2.834.312,92	23.737.370,71	2.834.312,92	26.571.683,63
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35	5%	35%	8%	43%	8%	51%	8%	59%	8%	67%	8%	75,00%
		314.908,77	2.204.361,37	503.854,03	2.708.215,40	503.854,03	3.212.069,43	503.854,03	3.715.923,46	503.854,03	4.219.777,48	503.854,03	4.723.631,51
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	5%	85%	5%	90%	5%	95%	5%	100%		100%		100,00%
		512.578,39	8.713.832,70	512.578,39	9.226.411,09	512.578,39	9.738.989,49	512.578,39	10.251.567,88	-	10.251.567,88	-	10.251.567,88
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26									10%	10%	10%	20,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	224.578,03	224.578,03	224.578,03	449.156,05
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32									10%	10%	10%	20,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	471.828,53	471.828,53	471.828,53	943.657,06
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79									10%	10%	15%	25,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	361.131,08	361.131,08	541.696,62	902.827,70
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		12.261.127,91	118.096.248,21	13.512.940,51	131.609.188,73	17.149.913,39	148.759.102,12	17.149.913,39	165.909.015,51	14.094.298,92	180.003.314,43	14.274.864,46	194.278.178,89
Data Base:	novembro-13	novembro-13										novem	
Rodovia:	BR-242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO												
Segmento:	km 395,36 km - 486,32												
Extensão:	86,96 km												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	37º MES		38º MES		39º MES		40º MES		41º MES		42º MES	
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PLELIMINARES	4.075.093,38	80,00%	3.260.074,71	80,00%	3.260.074,71	80,00%	3.260.074,71	80,00%	3.260.074,71	80,00%	3.260.074,71	20,00%	815.018,68
2 TERRAPLENAGEM	72.011.474,25	100%	72.011.474,25	100,00%	72.011.474,25	100%	72.011.474,25	100,00%	72.011.474,25	100%	72.011.474,25	100,00%	72.011.474,25
3 PAVIMENTAÇÃO	121.232.429,18	8%	9.698.594,33	10%	12.123.242,92	10%	12.123.242,92	8%	9.698.594,33	2%	2.424.648,58	100,00%	121.232.429,18
3.9 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	35.428.911,50	10%	3.542.891,15	10%	3.542.891,15	5%	1.771.445,58	100,00%	35.428.911,50	100,00%	35.428.911,50	100,00%	35.428.911,50
3.10 TRANSPORTE COM. DE MAT. BETUMINOSO	6.298.175,35	10%	629.817,53	10%	629.817,53	5%	314.908,77	100,00%	6.298.175,35	100,00%	6.298.175,35	100,00%	6.298.175,35
4 DRENAGEM E OAC	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88	100,00%	10.251.567,88
5 SINALIZAÇÃO	2.245.780,26	10%	224.578,03	10%	224.578,03	10%	224.578,03	10%	224.578,03	20%	449.156,05	80,00%	2.245.780,26
6 OBRAS COMPLEMENTARES	4.718.285,32	10%	471.828,53	10%	471.828,53	10%	471.828,53	15%	707.742,80	15%	707.742,80	20%	943.657,06
7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.611.310,79	15%	541.696,62	15%	541.696,62	15%	541.696,62	15%	541.696,62	10%	361.131,08	95,00%	3.611.310,79
TOTAL DOS SERVIÇOS:	R\$ 259.873.027,92	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
		15.109.406,20	209.387.585,08	17.534.054,78	226.921.639,86	15.447.700,44	242.369.340,30	11.172.611,78	253.541.952,08	3.942.678,51	257.484.630,59	2.388.397,33	259.873.027,92
Data Base:	novembro-13	pro-13				novembro-13							
Rodovia:	BR-242/MT												
Trecho:	ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163												
Subtrecho:	RIO CORONEL VANICK - RIO CURISERVO												
Segmento:	km 395,36 km - 486,32												
Extensão:	95,98 km												

CRONOGRAMA FÍSICO																								
Serviço	Meses / Dias																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
MOBILIZAÇÃO	50,00%	50,00%																						
CANTEIRO	29,70%	29,70%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
TERRAPLENAGEM		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	8,33%	8,69%	7,00%	6,00%	6,00%						
PAVIMENTAÇÃO				2,00%	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
DRENAGEM / OAC		3,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
SINALIZAÇÃO																		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
OBRAS COMPLEMENTARES																		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
PROTEÇÃO AMBIENTAL		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%											8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%
AQ. MAT. ASFÁLTICO												4,00%	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	3,00%			
TRANSP. MAT. ASFÁLTICO												4,00%	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	3,00%			
RODOVIA:	BR-242/MT																							
TRECHO:	Entr. MT-100 (A) (Div. TO/MT) (São Félix do Araguaia) - Entr. BR-163/MT-242 (B) (Sorriso)																							
SUBTRECHO:	Entr. MT-243(B) / 109(A) (Querência) - Rio Coronel Vanick																							
SEGMENTO:	km 291,98 ao km 408,13																							
EXTENSÃO:	103,25																							
LOTE:	C																							