

DIGITALIZADO NO IBAMA



Serra, 06 de Junho de 2014

CE-370 - CSU/2014

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento - Tipo: amb

Nº. Nº. 02001.0106-78 /2014-20

Recebido em: 10/06/2014

W. Cabral de Melo

Assinatura

AO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC / GGTMO / COTRA

A/C.: Coordenador de Transporte – Marcos Vinicius Leite Cabral de Melo

Ref.: Relatório Anual das atividades autorizadas pela Portaria MMA Nº 289/13 e dos Programas Ambientais previstos no Termo de Compromisso IBAMA.

A **ECO101 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A**, detentora do contrato referente ao edital 001/2011 para concessão da BR101/ES/BA, vem através deste, expor o que segue:

Em anexo, encaminhamos o Relatório Anual das atividades autorizadas pela Portaria MMA Nº 289/13 e dos Programas Ambientais previstos no Termo de Compromisso IBAMA:

- Relatório Anual de Acompanhamento Ambiental.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Diego Ricardo de Morais

Analista de Meio Ambiente – ECO101

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing more lines of the document.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



Código:
RT-BR0000000-000-0.000-0-5C6-S16/001

REV.
00

Emissão:
02/06/2014

Folha:
1 / 59

Resp. Técnico/Projetista:
JGP Consultoria e Participações Ltda.

Lote:

Rodovia:
BR-101/ES

IBAMA:

Trecho:

Entre o entroncamento com a BA-698 até a divisa
ES/RJ

Verificado:

Objeto: Relatório Anual das atividades autorizadas
pela Portaria MMA Nº 289/13 e dos Programas
Ambientais previstos no Termo de Compromisso
IBAMA (17/05/2013).

Aprovado:

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL



JGP Consultoria e
Participações Ltda.

Rua Américo Brasiliense, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone / Fax 5546-0733

e-mail: jgp@jgpconsultoria.com.br

Logo empresa (JGP)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

2. The second part of the document focuses on the role of the accounting profession. It highlights the need for accountants to adhere to high standards of ethical conduct and to maintain their professional competence through continuous education. The text also discusses the importance of transparency and the need for accountants to provide clear and concise information to their clients and the public.

3. The third part of the document addresses the challenges facing the accounting profession in the 21st century. It discusses the impact of technological advancements, such as automation and artificial intelligence, on the traditional roles of accountants. It also mentions the need for accountants to adapt to a globalized economy and to provide services that are relevant to a diverse range of clients.

4. The fourth part of the document discusses the role of the accounting profession in promoting sustainable development. It highlights the need for accountants to consider the environmental and social impacts of their clients' activities and to provide information that is useful for decision-making on these issues. The text also mentions the importance of transparency and the need for accountants to provide clear and concise information on these issues.

5. The fifth part of the document discusses the role of the accounting profession in promoting the well-being of society. It highlights the need for accountants to provide services that are in the best interests of the public and to act as a check and balance on the power of large corporations. The text also mentions the importance of transparency and the need for accountants to provide clear and concise information on these issues.

ÍNDICE

1.0 Apresentação Geral	1
2.0 Caracterização do Sistema Concessionado	2
3.0 Estágio das Atividades de Concessão	6
4.0 Situação de Andamento dos Programas Ambientais exigidos no Termo de Compromisso	17
4.1 Programa Ambiental da Construção	17
4.2 Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção	18
4.3 Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos	45
4.4 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	51
5.0 Considerações Finais	57
6.0 Equipe Técnica	58
ANEXOS	59

CHAPTER 1

The first part of the book discusses the history of the United States and the role of the federal government. It covers the early years of the nation, the growth of the federal government, and the challenges it has faced over time. The author also discusses the relationship between the federal government and the states, and the role of the courts in the federal system.

The second part of the book discusses the political process in the United States. It covers the role of the Congress, the Executive branch, and the Judiciary. It also discusses the role of the media and the public in the political process.

The third part of the book discusses the social and economic issues facing the United States. It covers the role of the federal government in social and economic policy, and the challenges it has faced in addressing these issues.

Continued on next page

100

100

1.0

Apresentação Geral

O presente relatório aborda os resultados das atividades autorizadas pela Portaria MMA Nº 289/2013 e dos Programas Ambientais aprovados e previstos no Termo de Compromisso com o IBAMA (17/05/2013) referente às obras de manutenção e melhoramento da rodovia BR-101/ES/BA, sob responsabilidade da Concessionária Eco 101, no trecho entre o Entroncamento com BA-698, no acesso ao Município de Mucuri/BA, e a Divisa entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, excluída a ponte que separa estes estados. O relatório contempla os registros das atividades realizadas no período de 17 de maio de 2013 a 17 de maio de 2014.

Os Programas Ambientais de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, de Recuperação de Áreas Degradadas e Programa Ambiental da Construção foram solicitados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA como parte das exigências para mitigação dos impactos ambientais das obras autorizadas pelo Termo de Compromisso celebrado entre esse órgão e a Eco 101, nas condições previstas pela Portaria Interministerial MMA/MT Nº 289/2013, bem como a instalação das praças de pedágio, edificações administrativas, bases operacionais e passarelas. Uma cópia desse termo é apresentada no **Anexo 1**.

Os Programas Ambientais exigidos no Termo de Compromisso foram protocolados no dia 05/07/2013 junto ao órgão ambiental e encontra-se no **Anexo 2**. Além disso, a Eco 101 obteve, no dia 13 de agosto de 2013, através do ofício 02001.010640/2013-76 COTRA/DILIC/IBAMA a autorização para implantação das praças de pedágio e bases de Serviço de Atendimento aos Usuários (SAUs), apresentado no **Anexo 3**.

Sendo assim, o objetivo do presente documento é reunir as informações relativas ao desempenho ambiental das obras realizadas no 1º ano de Concessão e também demonstrar, por meio do sistema de registros ambientais, a conformidade das atividades construtivas e de manutenção/conserva.

Ressalta-se que o resultado do acompanhamento das atividades autorizadas pela Portaria nº 289/2013, cujo cronograma de obra foi protocolado dia 15 de maio de 2013 pela concessionária, e presente no **Anexo 4**, estão inseridas no Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção.

A seguir, apresentam-se também o empreendedor e a empresa de consultoria responsável pela consolidação dos resultados do presente relatório.

Empreendedor:

Razão Social:	Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A.
Número do CNPJ:	15.484.093/0001-44
Cadastro Técnico Federal:	5756416
Endereço Completo:	Av. Coronel Manoel Nunes, BR-101 – Km 264, s/n Bairro: Laranjeiras CEP: 29.162-55 – Serra/ES

1950

...

...

...

...

...



	Telefone: (27) 3202-4000
Representantes Legais:	
<i>Nome:</i>	Roberto Paulo Hanke
<i>Endereço:</i>	Av. Coronel Manoel Nunes, BR-101 – Km 264, s/n Bairro: Laranjeiras CEP: 29.162-55 – Serra/ES Telefone: (27) 3202-4000
<i>Fone:</i>	(27) 3202-4000
<i>Fax:</i>	(27) 3202-4000
<i>E-mail:</i>	paulo.hanke@eco101.com.br
<hr/>	
<i>Nome:</i>	Luis Carlos Lima Salvador
<i>Endereço:</i>	Av. Coronel Manoel Nunes, BR-101 – Km 264, s/n Bairro: Laranjeiras CEP: 29.162-55 – Serra/ES Telefone: (27) 3202-4000
<i>Fone:</i>	(27) 3202-4000
<i>Fax:</i>	(27) 3202-4000
<i>E-mail:</i>	luis.salvador@eco101.com.br
<hr/>	
Pessoa de Contato:	
<i>Nome:</i>	Jairo Luiz Silveira
<i>Endereço:</i>	Rodovia dos Imigrantes Km 28,5 – Bairro Jardim Represa CEP: 09.845-000 – São Bernardo do Campo/SP
<i>Fone:</i>	(11) 4359-6088
<i>Fax:</i>	(11) 4359-6114
<i>E-mail:</i>	jairo.silveira@ecorodovias.com.br

Empresa de Consultoria:

Razão Social:	JGP Consultoria e Participações Ltda.
Número do CNPJ:	69.282.879/0001-08
Cadastro Técnico Federal:	250868
Endereço Completo:	Rua Américo Brasiliense, 615 - Chácara Santo Antônio CEP: 04715-003 São Paulo, SP
Representante e Contato:	Juan Piazza
Cadastro Técnico Federal:	246887
Endereço:	Rua Américo Brasiliense, 615 - Chácara Santo Antônio CEP: 04715-003 São Paulo, SP
Fone:	(11) 5546-0733
Fax:	(11) 55460733
E-mail:	jgp@jgpconsultoria.com.br

2.0

Caracterização do Sistema Concessionado

O Sistema Concessionado possui extensão total de 475,9 quilômetros, subdivididos em segmentos homogêneos conforme definido no Plano de Exploração Rodoviária – PER constante do Contrato de Concessão. Os segmentos são apresentados na **Tabela 2.0.a** e a sua localização na **Figura 2.0.a**, observados a seguir.


Tabela 2.0.a
Subtrechos Homôgeneos do Sistema Concessionado ECO-101

Subtrecho		Km inicial	Km final	Extensão
H	ES	939,4	956,9	17,5
	BA	0,0	49,2	49,2
A		49,2	137,1	87,9
B		137,1	190,0	52,9
C		190,0	228,9	38,9
D		228,9	244,9	16,0
D ⁽¹⁾		244,9	255,8	10,9
E ⁽²⁾		255,8	276,8	21,0
E ⁽³⁾		276,8	302,7	25,9
E		302,7	305,8	3,1
F		305,8	357,0	51,2
G		357,0	425,7	68,7
I		425,7	458,4	32,7
Total				475,9

Notas:

- (1) Trecho do Contorno do Mestre Álvaro, sob responsabilidade do DNIT. O trecho em questão será incluído no sistema concessionado após a conclusão das obras de implantação.
- (2) Trecho do Contorno do Mestre Álvaro, sob responsabilidade do DNIT. O trecho em questão será incluído no sistema concessionado após a conclusão das obras de implantação.
- (3) Trecho já duplicado da Rodovia.

Figura 2.0.a
Mapa de Localização do Subtrechos Homôgeneos



O monitoramento ambiental do Sistema Concessionado abrange as obras de manutenção e melhoramento previstas para a BR-101/ES/BA conforme cronograma elaborado pela Eco 101 para o 1º ano da concessão, as quais estão definidas como *Trabalhos Iniciais* no Plano de Exploração Rodoviária e que tem por objetivo realizar serviços de recuperação do trecho concedido e a implantação de instalações e equipamentos operacionais de conservação e manutenção imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário.

Vale destacar esses trabalhos estão contemplados na Portaria MMA Nº 289/2013 e foram autorizados pelo IBAMA na assinatura do Termo de Compromisso. Para facilitar o entendimento do escopo e abrangência das atividades previstas para o sistema concessionado, estão apresentadas na tabela as principais características dos *Trabalhos Iniciais* que serão objeto de monitoramento ambiental pela Eco 101.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

Tabela 2.0.b
Principais Características dos Trabalhos Iniciais

Atividades Previstas	Descrição das Atividades (*)	Tipos de Trabalhos Iniciais a serem desenvolvidos pela Eco 101	Abrangência
<i>Manutenção</i>	<p>Processo sistemático e contínuo de correção, devido a condicionamentos cronológicos ou decorrentes de eventos supervenientes a que deve ser submetida uma rodovia pavimentada, no sentido de oferecer permanentemente ao usuário, tráfego econômico, confortável e seguro, por meio das ações de conservação, recuperação e restauração realizadas nos limites da sua faixa de domínio.</p>	<p><u>Conservação</u>: serviços de roçada, limpeza e recomposição dos dispositivos de drenagem existentes, recomposição de pontos críticos da rodovia, entre outros.</p> <p><u>Pavimentação</u>: reparos emergenciais de pavimento, fresagem, recapeamento, microrevestimento, reperflagem, correção de desnível, recuperação de acostamentos, entre outros.</p> <p><u>Sinalização e Segurança</u>: Revitalização da sinalização horizontal e vertical com pinturas de faixas, colocação de taxas refletivas e placas de sinalização. Recuperação e implantação de defensas e barreiras rígidas.</p> <p><u>Obras de Arte Especiais – OAE's</u>: recuperação emergencial, pintura de guarda-corpo, eliminação de trinças, entre outros.</p> <p><u>Sistemas Elétricos e Iluminação</u>: manutenção de semáforos, postes de iluminação, radares, etc.</p> <p><u>Estabilização de Taludes de Corte e Aterro</u></p>	<p>Todo o Sistema (475,9 km)</p>
<i>Melhoramento</i>	<p>Conjunto de operações que modificam as características técnicas existentes ou acrescentam características novas à rodovia já pavimentada, nos limites de sua faixa de domínio, visando à adequação de sua capacidade a atuais demandas operacionais e assegurando sua utilização e fluidez de tráfego em um nível superior por meio de intervenção na sua geometria, sistema de sinalização e segurança e adequação ou incorporação de elementos nos demais componentes da rodovia.</p>	<p><u>Edificações Operacionais</u>: implantação de 05 unidades de serviço de atendimento ao usuário (BSO/SAU).</p> <p>Construção de divisões regionais para a ANTT, entre outros.</p> <p><u>Implantação de 07 Praças de Pedágio</u>.</p> <p>Cabe registrar que cada praça de pedágio será contemplada com uma BSO/SAU.</p>	<p>BSO/SAU 2 – Km 042+300 BSO/SAU 4 – Km 123+900 BSO/SAU 6 – Km 210+800 BSO/SAU 8 – Km 276+000 BSO/SAU 10 – Km 359+600 P 1 – Km 000+800 P 2 – Km 085+800 P 3 – Km 171+700 P 4 – Km 242+000 P 5 – Km 320+800 P 6 – Km 398+900 P 7 – Km 452+000</p>

*Definição conforme Portaria MMA Nº 289/2013.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.



3.0

Estágio das Atividades de Concessão

As obras de melhoria da rodovia tiveram início efetivamente no mês de julho de 2013 com a mobilização das construtoras responsáveis pelos trabalhos iniciais de manutenção e conserva.

Durante o período do referido relatório foram realizadas diversas atividades de manutenção e conserva, bem como atividades de melhoramento ao longo da rodovia BR-101/ES/BA. Dentre as principais atividades realizadas, destacam-se:

- Roçada manual e mecânica da faixa de domínio;
- Limpeza de material acumulado no sistema de drenagem superficial;
- Coleta de resíduos sólidos na faixa de domínio;
- Reparos na pavimentação;
- Instalação de áreas de vivência ao longo dos trechos em manutenção;
- Recomposição e pintura de guarda-corpos e meio fios;
- Revitalização da sinalização horizontal e vertical;
- Instalação de defensas metálicas e barreiras de concreto;
- Recomposição do sistema de drenagem.

O registro fotográfico das principais atividades de manutenção e conserva realizada no período de maio de 2013 a maio de 2014 é apresentado na **Figura 3.0.a**

As obras de implantação das 07 praças de pedágios e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) tiveram início no mês de agosto de 2013 e até data de corte do relatório 17/05/2014 encontra-se em fase final de construção e com desmobilização das construtoras responsáveis pelas obras. As obras nos SAUs 2, 4, 6 e 10 localizadas fora das áreas das praças de pedágio também continuam em andamento. As principais atividades desenvolvidas no período do relatório foram:

- Limpeza do terreno e supressão de vegetação;
- Delimitação topográfica das áreas de intervenção;
- Mobilização das instalações provisórias de apoio as obra;
- Instalação de sinalização dos trechos sob intervenção;
- Movimentação de terra para a terraplanagem;
- Exploração de áreas de empréstimo na faixa de domínio para utilização nas obras;
- Intervenção em curso d'água para adequação do sistema de drenagem.
- Instalação dos desvios nas praças;
- Implantação da infraestrutura de cobrança das praças;
- Construção das edificações administrativas na área das praças.

Na **Figura 3.0.b** é apresentado o mapa de localização das praças e SAUs. A **Figura 3.0.c** apresenta o registro fotográfico das obras de melhorias do sistema concessionado.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records for all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for financial transparency and accountability. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

In the second section, the focus is on the implementation of the proposed system. This involves a detailed description of the software and hardware components, as well as the steps taken to integrate them into the existing infrastructure. The document also addresses the challenges faced during the implementation process and the strategies used to overcome them.




The third section provides a comprehensive overview of the system's performance. It includes a comparison of the results achieved against the initial objectives and a discussion of the factors that influenced the outcomes. This section also highlights the benefits of the system and the areas for future improvement.

The final section of the document is a conclusion that summarizes the key findings and recommendations. It reiterates the importance of the system and the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure its continued effectiveness. The document also provides a list of references and a glossary of terms used throughout the text.

The document is organized into several sections, each covering a different aspect of the project. The first section is an introduction that sets the context for the study. The second section is a literature review that provides a background on the topic. The third section is a methodology section that describes the research methods used. The fourth section is a results section that presents the findings of the study. The fifth section is a discussion section that interprets the results and discusses their implications. The sixth section is a conclusion that summarizes the main points of the study.

The document is written in a clear and concise style, using simple language to explain complex concepts. It is well-organized and easy to read, making it a valuable resource for anyone interested in the topic. The document is also well-referenced, providing a solid foundation for the research presented.

Figura 3.0.a
Registro Fotográfico das Atividades de Manutenção e Conserva

 <p>10/10/2013</p>	 <p>19/11/2013</p>
<p>Foto 01: Evidência dos serviços de roçada - Km 242+000.</p>	<p>Foto 02: Colaboradores realizando a limpeza da pista - Km 118+000.</p>
 <p>06/02/2014</p>	 <p>05/02/2014</p>
<p>Foto 03: Instalação de meio-fio - Km 263+ 500.</p>	<p>Foto 04: Implantação de barreira de concreto - Km 373+000.</p>
 <p>13/02/2014</p>	 <p>21/02/2014</p>
<p>Foto 05: Reparo da pavimentação com preenchimento do acostamento - Km 945+000.</p>	<p>Foto 06: Recomposição do guarda-corpo da ponte sobre o rio Muqui- Km 424+200.</p>










Figura 3.0.a
Registro Fotográfico das atividades de manutenção e conserva

	
<p>Foto 07: Serviços de limpeza do sistema de drenagem da rodovia – Km 380+000.</p>	<p>Foto 08: Colaboradores realizando a reconposição de guarda-corpo. Km 385+800.</p>
	
<p>Foto 09: Revitalização da sinalização horizontal e vertical - Km 330+000.</p>	<p>Foto 10: Recuperação do trevo de Guarapari – Km 335+000.</p>
	
<p>Foto 11: Reparo de pavimentação - Km 263+000.</p>	<p>Foto 12: Revitalização da sinalização vertical – Km 400+000.</p>





Figura 3.0.b
Mapa de Localização das Praças de Pedágios e SAUs



1000

1000



Figura 3.0.c
Registro Fotográfico das Atividades de Melhorias

	
<p>Foto 01: Atividade de terraplanagem para construção da praça de pedágio 5.</p>	<p>Foto 02: Implantação de sistema de drenagem na praça de pedágio 5.</p>
	
<p>Foto 03: Exploração de área de empréstimo próximo da praça de pedágio 6.</p>	<p>Foto 04: Limpeza do terreno e demarcação topográfica na praça de pedágio 1.</p>
	
<p>Foto 05: Mobilização das instalações provisórias de apoio as obra da praça de pedágio 3.</p>	<p>Foto 06: Instalação de sinalização de desvio na praça de pedágio 2.</p>







Figura 3.0.c
Registro Fotográfico das Atividades de Melhorias

	
<p>Foto 07: Implantação da praça de pedágio 7.</p>	<p>Foto 08: Vista geral da praça de pedágio 5.</p>
	
<p>Foto 09: Vista da praça de pedágio 2.</p>	<p>Foto 10: Vista da praça de pedágio 6.</p>
	
<p>Foto 11: Vista das obras de implantação do SAU 4 no Km 123+900.</p>	<p>Foto 12: Vista geral da praça de pedágio 4, localizada no município da Serra.</p>



Destaca-se também entre as obras de melhoria da rodovia a reforma de (06) seis postos da Polícia Rodoviária Federal - PRF, apresentada na **Tabela 3.0.a.** e a **Figura 3.0.d** apresenta o registro fotográfico das obras de reforma dos postos da PRF.

Tabela 3.0.a
Postos da Polícia Rodoviária Federal – PRF

Identificação	Km	Pista	Município
PRF - 01	057+300	S	São Mateus-ES
PRF - 02	152+800	S	Linhares-ES
PRF - 03	251+800	S	Serra-ES
PRF - 04	304+600	S	Viana-ES
PRF - 05	345+100	S	Guarapari-ES
PRF - 06	414+600	N	Itapemirim-ES

Figura 3.0.d
Registro Fotográfico das Obras de Reforma da PRF



Foto 01: Obras de reforma do posto da PRF – São Mateus.




Foto 02: Vista depois das obras de reforma do posto da PRF- São Mateus.



Foto 03: Vista do posto da PRF- Linhares antes das obras de reforma.



Foto 04: Vista do posto depois das obras de reforma da PRF-Linhares.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956



Figura 3.0.d
Registro Fotográfico das Obras de Reforma da PRF



Foto 01: Obras de reforma do posto da PRF – Serra.

Foto 02: Vista após as obras de reforma do posto da PRF – Serra.

A concessionária ainda implantou vias marginais no município de Viana em dois segmentos da rodovia. No município de Serra no bairro de Jardim Bela Vista também foi implantada vias marginais contribuindo para a melhoria de acesso ao bairro. Na cidade de Fundão ocorreram melhorias nas vias locais, com intuito de dar maior fluidez ao tráfego local. A **Tabela 3.0.a.** apresenta os segmentos das marginais implantadas e na **Figura 3.0.e** o registro fotográfico.

Tabela 3.0.a
Implantação das Vias Marginais

Município	Km inicial	Pista	Extensão (m)
Viana	297+700	N	1.000
		S	785
	302+700	N	250
		S	1.100
Serra	255+300	N/S	80
Fundão	229+900	N/S	50

No período do relatório também foram implantadas (03) três novas passarelas nos quilômetros 042+000, 068+000 e 271+800, localizadas respectivamente nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus e Serra, além da reforma das passarelas existentes ao longo da rodovia, conforme apresentada a **Figura 3.0.f.**

Em relação às construtoras, inicialmente o Consórcio Via 101 foi responsável pelos trabalhos iniciais e implantação das praças de pedágios. Atualmente as obras construtivas das praças de pedágios e SAUs estão sendo executadas pelas construtoras Guimarães, CSC, Signus e Heinz. Já as atividades de manutenção e conservação são de responsabilidade das empresas Ata, Araribóia, Montenegro, Vale Vias, Macadame, Convias, Copavi, Serrabetume, Engetch, Bricks, Sinalis, Rota entre outras.

Page 1 of 1

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

Figura 3.0.e
Registro Fotográfico da Implantação das Vias Marginais



Foto 01: Visão das obras de implantação da marginal pista Norte no município de Serra - Km 255+300.



Foto 02: Vista depois da marginal instalada pista Norte no município da Serra - Km 255+300.



Foto 03: Vista das marginais instaladas no Km 255+300.




Foto 04: Visão das obras de implantação da marginal pista Sul no município de Serra - Km 255+300.



Foto 05: Implantação das via marginal pista Norte no Km 297+700 no município de Viana.




Foto 06: Implantação das via marginal pista Sul no Km 297+700 no município de Viana.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]



Figura 3.0.e
Registro Fotográfico da Implantação das Vias Marginais







	
<p>Foto 07: Visão das obras de implantação da marginal pista Norte no Km 302+700.</p>	<p>Foto 08: Obras de implantação de via marginal pista Sul no Km 302+700 no município de Viana.</p>
	
<p>Foto 09: Obras da marginal instaladas no Km 229+000 em Fundão.</p>	<p>Foto 10: Vista depois da instalação da marginal no Km 229+000 em Fundão.</p>
	
<p>Foto 11: Implantação das vias marginais no Km 229+900 no município de Fundão.</p>	<p>Foto 12: Vista geral das marginais no Km 229+900 no município de Fundão.</p>

Table with 2 columns and 4 rows. The content is extremely faint and illegible.



Figura 3.0.f
Registro Fotográfico da Implantação das Passarelas



Foto 01: Instalação da passarela no Km 271+800 em Serra.




Foto 02: Vista geral da passarela instalada Km 271+800 em Serra.




Foto 03: Vista da passarela instalada no Km 032+000 no município de Conceição da Barra.





Foto 04: Vista da passarela instalada no município de Serra.



Foto 05: Reforma da passarela no Km 204+000 município de João Neiva.



Foto 06: Vista da reforma da passarela no Km 149+000 no município de Linhares.



4.0

Situação de Andamento dos Programas Ambientais exigidos no Termo de Compromisso

Os Programas Ambientais que foram solicitados pelo Termo de Compromisso estão listados a seguir:

- Programa Ambiental da Construção;
- Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

Todos os programas listados acima estão em execução pela Concessionária, uma vez que eles estão associados às atividades de manutenção, conserva e melhoramento. Cumpre registrar que foi proposto um programa complementar aos solicitados pelo Termo de Compromisso, denominado Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção, cujo objetivo é garantir o atendimento às diretrizes de controle ambiental previstas no Programa Ambiental da Construção.

As seções a seguir apresentam os resultados obtidos em cada um dos Programas Ambientais.

4.1

Programa Ambiental da Construção

O Programa Ambiental da Construção – PAC foi apresentado com objetivo principal de fornecer elementos técnicos com vistas à execução das obras relacionadas aos trabalhos iniciais com o menor impacto ambiental possível. Tais elementos técnicos constam das *Instruções de Controle Ambiental* que foram elaboradas considerando as especificidades de cada tipo de frente de obra (manutenção, conserva e melhoramento) e áreas de apoio.

As *Instruções de Controle Ambiental* – ICAs estabelecidas para a gestão ambiental das atividades de concessão da BR-101/ES/BA e apresentadas no âmbito do PAC estão listadas a seguir:

- ICA-00 Instrução Geral de Controle Ambiental;
- ICA-01 Instrução de Controle Ambiental para Execução de Travessias Drenagem e/ou Aterro Próximos a Áreas de Preservação Permanente;
- ICA-02 Instrução de Controle Ambiental para Execução de Cortes em Material de 3ª Categoria;
- ICA-03 Instrução de Controle Ambiental para Instalação, Exploração e Desativação de Áreas de Empréstimo e Depósitos de Material Excedente;
- ICA-04 Instrução de Controle Ambiental para Implantação e Operação de Caminhos de Serviço.

Cada ICA contempla um conjunto de medidas com o objetivo de agrupar em temas, conforme apresentado a seguir:

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954.

2. The second part is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954.

3. The third part is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954.

4. The fourth part is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954.

5. The fifth part is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954.

6. The sixth part is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954.

7. The seventh part is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954.

8. The eighth part is a letter from the editor to the author, dated 11/15/1954.

9. The ninth part is a letter from the author to the editor, dated 11/20/1954.

10. The tenth part is a letter from the editor to the author, dated 11/25/1954.

11. The eleventh part is a letter from the author to the editor, dated 12/1/1954.

- M.01 – Controle de poluição, organização e limpeza;
- M.02 – Medidas de controle das atividades de limpeza e supressão de vegetação;
- M.03 – Medidas de sinalização de obra;
- M.04 – Medidas de controle de erosão e assoreamento;
- M.05 – Procedimentos de desativação e recuperação

Complementarmente, em atendimento ao solicitado no Termo de Compromisso, foi criada uma medida complementar, denominada *Atividades de Comunicação Social*.

Além das ICAs, o PAC também previa o estabelecimento de um roteiro de inspeção ambiental das obras para acompanhamento das atividades e a verificação da aplicação das instruções nas frentes de serviço da Concessionária.

Nesse sentido, foi proposto um Programa específico, denominado Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção com o objetivo de sistematizar inspeções nas diversas frentes de serviço e garantir o cumprimento das ICAs.

A seção a seguir apresenta os resultados obtidos nesse Programa.

4.2

Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção

O Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção é parte integrante do Programa Ambiental de Construção – PAC, o qual foi solicitado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA como parte das exigências para mitigação dos impactos ambientais das obras autorizadas pelo Termo de Compromisso celebrado entre esse órgão e a Eco 101, nas condições previstas pela Portaria Interministerial MMA/MT N° 289/2013.

O objetivo do programa é reunir as informações relativas ao desempenho ambiental das obras previstas para o 1º ano da Concessão e também demonstrar, por meio do sistema de registros ambientais, a conformidade das atividades construtivas com as Instruções de Controle Ambiental previstas no PAC.

Também é objetivo do programa apresentar os resultados das atividades de Comunicação Social que foram realizadas junto às comunidades lindeiras, comunidades próximas às obras e usuários em geral da rodovia e também dos serviços de Supressão de Vegetação que também se encontram previstos no PAC e foi objeto de recomendação específica do IBAMA.

O Monitoramento Ambiental das obras é baseado no Manual de Monitoramento Ambiental sendo operacionalizado por meio de um programa de vistorias periódicas realizadas por membros da equipe técnica de monitoramento ambiental da JGP Consultoria e Participações Ltda.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

Cabe ressaltar que a Supervisão e Monitoramento Ambiental realizada pela equipe da JGP Consultoria e Participações teve início no dia 01 de setembro de 2013. No período de maio a agosto de 2013 as vistorias foram realizadas pela equipe de Sustentabilidade da Concessionária.

4.2.1

Monitoramento e Sistema de Registros Ambiental

Dentre os documentos gerados no monitoramento ambiental merecem destaque as Ações Preventivas e as Ações Corretivas. Os documentos são classificados de acordo com o tipo de medida de controle ambiental ao qual estão vinculados.

As medidas de controle ambientais genericamente aplicáveis às obras iniciais e emergenciais a serem executadas pela Concessionária estão definidas no Programa Ambiental de Construção – PAC. Essas medidas em conjunto constituem as Instruções de Controle Ambiental – ICA's, que para o caso do Sistema Concessionado Eco 101 foram definidas de acordo com o tipo de frente de obra e também de área de apoio, conforme apresentado a seguir:

- ICA-00 Instrução Geral de Controle Ambiental;
- ICA-01 Instrução de Controle Ambiental para Execução de Travessias Drenagem e/ou Aterro Próximos a Áreas de Preservação Permanente;
- ICA-02 Instrução de Controle Ambiental para Execução de Cortes em Material de 3ª Categoria;
- ICA-03 Instrução de Controle Ambiental para Instalação, Exploração e Desativação de Áreas de Empréstimo e Depósitos de Material Excedente;
- ICA-04 Instrução de Controle Ambiental para Implantação e Operação de Caminhos de Serviço.

Para operacionalizar o processo de Supervisão e Monitoramento Ambiental em cada uma das frentes de obra e áreas de apoio, as medidas de controle ambiental constantes nas ICA's foram agrupadas em seis categorias, quais sejam:

- 1. Controle de Poluição, Organização e Limpeza: envolvem atividades relacionadas ao controle da poluição atmosférica, contaminação do solo e dos recursos hídricos, poluição sonora, produção e destinação de resíduos, prevenção de incêndio, condições sanitárias, e utilização de explosivos;
- 2. Supressão de Vegetação: envolve todas as atividades de remoção da cobertura vegetal e da camada orgânica do solo, e destinação final do material lenhoso gerado;
- 3. Sinalização: envolve a sinalização de comunicação com a comunidade, segurança do trabalho, advertência para pessoas estranhas aos serviços, desvios provisórios, de relocação ou uso de vias locais, e áreas com restrições ambientais (marcações ambientais de frentes de obra);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- 4. Orientação Ambiental das Operações: envolve a orientação e treinamento de trabalhadores, otimização da área licenciada e programação dos serviços de maneira a diminuir os impactos negativos no ambiente;
- 5. Controle de Erosão e Assoreamento: envolve todo o tipo de procedimento construtivo que tenha como objetivo preservar os recursos hídricos (canais fluviais ou baixadas) de assoreamento por solo carreado da obra;
- 6. Interferências no Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico: refere-se aos procedimentos e cuidados com vestígios históricos e arqueológicos que possam vir a ser encontrados durante as obras.

O Sistema de Registros Ambientais e Manejo de Não Conformidades reúne todos os documentos gerados durante as vistorias de monitoramento.

O sistema é feito a base de arquivamento dos documentos e é montado gradativamente durante a execução das obras, permitindo, por meio de registros fotográficos e laudos técnicos, a reconstituição histórica de todas as alterações ambientais induzidas pela obra, bem como das medidas preventivas e corretivas adotadas para garantir o controle ambiental das atividades de construção.

O Sistema de Registros Ambientais é estruturado com base nos seguintes documentos:

- Cadastro Geral de Pontos de Controle;
- Lista de Situação do Monitoramento nos Pontos de Controle;
- Mapa de Localização de Pontos de Controle;
- Registro Inicial;
- Situação nos Pontos de Controle;
- Laudo de Desativação de Ponto de Controle;
- Documentação de Ação Preventiva;
- Laudo de Vistoria (check-list);
- Laudo de Recomendação de Ação Corretiva;
- Notificação de Não-Conformidade;
- Documentação de Ação Corretiva;
- Registro de Ocorrência;
- Ata de Reunião;
- Outros Documentos.

Na **Tabela 4.2.1.a**, a seguir, são apresentados os quantitativos por tipo de registro ambiental gerado durante o período de 01 de setembro de 2013 a 17 de maio de 2014, onde foram elaborados no total 504 (quinhentos e cinco) documentações pelas atividades de supervisão e monitoramento ambiental.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of figures and a bibliography. It includes a list of all the figures used in the study and provides a detailed description of each figure.

9. The ninth part of the document provides a list of tables and a bibliography. It includes a list of all the tables used in the study and provides a detailed description of each table.

10. The tenth part of the document provides a list of footnotes and a bibliography. It includes a list of all the footnotes used in the study and provides a detailed description of each footnote.

11. The eleventh part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

12. The twelfth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

Tabela 4.2.1.a
Discriminação dos documentos elaborados


Documentos	Setembro/2013 a Maio/2014
Cadastro de Pontos de Controle	07
Lista de Situação de Pontos de Controle	09
Registro Inicial	26
Situação do Ponto de Controle	103
Laudo de Desativação de Ponto de Controle	00
Laudo de Vistoria (Checklist)	100
Documentação de Ação Preventiva (DAP)	197
Laudo de Recomendação de Ação Corretiva (LRAC)	29
Notificação de Não Conformidade (NNC)	03
Documentação de Ação Corretiva (DAC)	18
Registro de Ocorrência (RO)	08
Ata de Reunião	04
Total de Documentos Gerados	504

Esses documentos são organizados cronologicamente e/ou tematicamente conforme as necessidades do monitoramento ambiental, sendo apresentados na forma de Relatórios de Consolidação Periódica.

As ações preventivas documentadas através dos *Documentos de Ações Preventivas (DAPs)* correspondem à execução correta e em tempo dos procedimentos construtivos destinados a mitigar impactos ambientais negativos, mostrando a exata dimensão da preocupação dispensada pelo empreendedor e construtoras ao controle ambiental dos serviços de construção.

A **Figura 4.2.1.a** apresenta a distribuição mensal da Documentação de Ação Preventiva no período de 01 de setembro de 2013, quando iniciou os trabalhos de monitoramento ambiental das obras de melhoria, a 17 de maio de 2013, data de corte do presente relatório, ao todo foram registradas **197** (cento e noventa e sete).

Figura 4.2.1.a
Distribuição mensal das ações preventivas no período 01/09/2013 a 17/05/2014



1950

...

...

...

Com relação às ações preventivas registradas na obra merecem destaque as seguintes:

- Evidência de kits de emergência ambiental dispostos nas frentes de obra, devidamente equipados com dispositivos para conter possíveis vazamentos de produtos perigosos;
- Sinalização de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho no canteiro de obras;
- Banheiro químico e área de vivência nas frentes de serviço da manutenção e conserva da rodovia;
- Instalação de área para depósito temporário de material inerte reutilizável na faixa de domínio da rodovia;
- Umectação das frentes de serviço pelo caminhão pipa diminuindo a suspensão de poeira na obra;
- Aplicação da cobertura vegetal nos taludes das praças de pedágios visando prevenir processos erosivos;
- Instalação de placa alertando para implantação e desvio na área da construção da praça de pedágio e bases de serviços de atendimento aos usuários;
- Evidência de coletores de coleta seletiva nos pátio de obras das praças de pedágio e frentes de serviços da manutenção e conserva;
- Instalação de sinalização (pare e siga) auxiliando na segurança dos usuários da rodovia e colaboradores das obras de melhoria;
- Instalação do sistema de drenagem definitiva nas praças de pedágio visando disciplinar o escoamento de águas pluviais, evitando possíveis formações de feições erosivas.

Uma seleção das ações preventivas registradas na obra durante o período de setembro de 2013 a maio de 2014 é apresentada na **Tabela 4.2.1.b**.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses.





27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and addresses.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and addresses.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and addresses.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and addresses.

Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
1.	P5	19/09/2013	
2.	P6	22/01/2014	
3.	P5	30/09/2013	
4.	Km 135+700 Pista Norte	01/11/2013	








Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
5.	Km 127+000 Pista Sul	07/02/2014	
6.	P7	19/09/2013	
7.	P5	02/10/2013	
8.	Km 302+000 Pista Norte	09/11/2013	








Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
9.	P5	10/12/2013	
10.	Km 230+000 Pista Norte	20/03/2013	
11.	P1	01/11/2013	
12.	P1	01/11/2013	








Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
13.	P7	17/10/2013	
14.	P7	06/03/2013	
15.	P5	10/01/2013	
16.	Km 285+000 Pista Norte/Sul	11/12/2013	




Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas





Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
17.	Km 188+000 Pista Sul	30/01/2014	
18.	P6	22/01/2014	
19.	P5	10/02/2014	
20.	Km 453+500 Pista Norte	24/03/2014	



Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas









Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
21.	Km102+900 Pista Sul	13/03/2014	
22.	P3	13/12/2013	
23.	P4	18/03/2014	
24.	P7	25/10/2013	




Tabela 4.2.1.b
Registro de Ações Preventivas

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Fotográfico
25.	P3	24/01/2014	
26.	P4	05/05/2014	
27.	Km 210+000 Pista Norte/Sul	02/04/2014	
28.	P3	25/11/2013	



A **Figura 4.2.1.b** apresenta a distribuição da Documentação de Ação Preventiva, por tipo de medida de controle ambiental, desde a primeira vistoria em setembro de 2013.

Figura 4.2.1.b
Distribuição das ações preventivas por tipo de medida de controle ambiental no período de 01/09/2013 a 17/05/2013



A **Figura 4.2.1.b** mostra que desde o início do monitoramento ambiental os registros de ação preventiva se concentraram nas medidas referentes ao Controle de Poluição, Organização e Limpeza (46%) que se referem principalmente à instalação de áreas de vivência e banheiros químicos nas frentes de obra que contribuem para o bem estar dos colaboradores, além da presença de coletores para coleta seletiva de resíduos e serviços de roçada e limpeza da faixa de domínio. Tais medidas auxiliam no gerenciamento dos resíduos da obra e na manutenção e conservação da rodovia.

As medidas referentes à Sinalização, as quais representam 27% do total de ações preventivas registradas. Essas medidas se referem à implantação de placas de aviso, que visam alertar os usuários quanto à existência de obras das praças de pedágios e SAUs, bem como de intervenção na rodovia, referentes à manutenção e conserva, além de sinalização de segurança nas áreas de apoio das praças. Tais ações tendem a evitar eventuais acidentes tanto com os colaboradores da concessionária, quanto com os usuários da malha rodoviária;

As ações preventivas referentes à Orientação Ambiental das Operações que somaram 12% do total registrado e se refere à implantação de Kit de Emergência Ambiental e placas educativas nas áreas de apoio das praças, além das campanhas de comunicação social.

As medidas de controle de Erosão e Assoreamento representam 12% do total e são referentes instalação de dispositivos definitivos e forração vegetal visando prevenir

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the topic and the reasons for writing the paper.

2. The second part of the document is the abstract of the paper. It provides a brief summary of the main findings and conclusions of the study.

3. The third part of the document is the introduction. It sets the context for the study and outlines the research objectives and questions.

4. The fourth part of the document is the literature review. It discusses the existing research on the topic and identifies the gaps that the current study aims to address.

5. The fifth part of the document is the methodology. It describes the research design, data collection methods, and the statistical analysis used in the study.

6. The sixth part of the document is the results. It presents the findings of the study, including the main results and any significant differences.

7. The seventh part of the document is the discussion. It interprets the results, discusses their implications, and compares them with the findings of other studies.

8. The eighth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings and provides recommendations for future research.

9. The ninth part of the document is the references. It lists the sources of information used in the study.

10. The tenth part of the document is the appendix. It contains supplementary information that supports the main text of the paper.

processos erosivos E por fim, a medidas de controle de Supressão de Vegetação que representam 4%.

Complementarmente a Documentação de Ação Preventiva, o sistema de registros ambientais também contempla o *Manejo de Não-Conformidades*, o qual é destinado a garantir que todo descumprimento das *Instruções de Controle Ambiental* seja oportunamente identificado, corrigido e documentado.

Todos os problemas identificados nas vistorias e documentados nos respectivos Laudos de Vistoria deverão ser objeto de orientação técnica especificando as medidas ambientalmente indicadas para a sua correção.

Os *Laudos de Recomendação de Ação Corretiva (LRAC)* são emitidos quando verificadas situações inadequadas provocadas por procedimentos construtivos não recomendáveis ou incompletos. Já as *Notificações de Não Conformidade (NNC)* são emitidas quando observado o não atendimento de recomendações anteriores, reincidências em procedimentos inadequados, ou ainda, em situações consideradas muito graves e que coloquem em risco o andamento normal dos trabalhos. Esses dois tipos de documentações constituem as demandas do monitoramento ambiental.

As ações corretivas adotadas para atendimento aos LRAC's e às NNC's constituem a *Documentação de Ação Corretiva (DAC)*, a qual é registrada no encerramento da ocorrência negativa por parte da equipe de supervisão ambiental.

Durante o período de 01 de Setembro de 2013 a 17 de Maio de 2014, foram verificadas alguns desvios pontuais em relação às diretrizes previstas nas ICAs, sendo necessário a emissão dessas documentações para solicitação de correção. Uma seleção das situações verificadas e das ações corretivas adotadas pelas construtoras está apresentada na **Tabela 4.2.1.c.**

1950

...

...

...

...

...

...



...


...




...

...




Tabela 4.2.1.c
Registro de Ações Corretivas


Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Localização	Geográfico
				Depois
1.	Km 299+000 Pista Norte	10/12/2013	24k 350268 E / 7747930 S	
2.	P5	11/12.2013	24k 345849 E / 7730143 S	




Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Localização	ográfico
				Depois
3.	P6	05/02/2014	24k 0295304 E /7689894S	
4.	Km 955+000 Pista Norte/Sul	13/02/2014	24k 406183 E /7996865 S	
5.	P5	19/09/2014	24k 406183 E / 7996865	



Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Localização	Topográfico
				Depois
6.	P6	24/09/2013	24k 406183 E / 7996865S	
7.	Km 360+100 Pista Norte	11/02/2014	24k 321134 E / 7709586 S	
8.	P3	07/02/2014	24K 376409 E/7836342 S	



Nº. de Referência	Ponto de Controle	Data	Localização	Topográfico
				Depois
9.	P5	06/02/2014	24k 353992 E / 7784250 S	



4.2.2

Resultados das Atividades de Comunicação Social

O Programa de Comunicação Social das obras de ampliação e melhoria a serem implantadas ao longo da Rodovia BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a BA-698, no acesso ao Município de Mucuri e a Divisa ES/RJ, visa atender as recomendações descritas na Instrução Geral de Controle Ambiental (ICA-00), em sua seção Nº 06: “*Atividades de Comunicação Social Durante a Construção*”, detalhada no Programa Ambiental de Construção (PAC), conforme mencionado anteriormente.

O Programa tem como finalidade atender à necessidade de manter a população informada sobre o empreendimento, com destaque para as interferências que poderão ocorrer direta ou indiretamente em seu cotidiano, e atendendo às expectativas e demandas associadas à sua implantação e operação.

4.2.2.1

Publico Alvo

Foram identificados como público-alvo deste Programa os proprietários e moradores lindeiros à rodovia, comunidades mais próximas e usuários de maneira em geral.

O Sistema Concessionado possui extensão total de 475,9 quilômetros, atravessando todo o estado Espírito Santo, e deste total apenas 17,5 atravessa o município de Mucuri no Estado da Bahia.

A equipe de Comunicação Social visitou as propriedades lindeiras e comunidades próximas das obras das 07 praças de pedágios, localizadas nos municípios de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul todas no estado do Espírito Santo, além de algumas comunidades nos municípios de Linhares, Rio Novo do Sul e Mucuri no estado da Bahia, por estarem próximas das obras das praças.

Em todas as localidades visitadas foram entregues folhetos com esclarecimento a população, além de fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais, escolas e unidades de saúde, com a finalidade de atingir o maior número de público possível e dos usuários em geral da rodovia.

Toda a abordagem contou com introdução da equipe de trabalho e do objetivo da visita, expondo com clareza o período de abrangência das obras e os impactos possíveis na localidade. A população local também foi alertada dos cuidados a serem tomados no período de obras e orientados a entrarem em contato com a concessionária no número de telefone informado no material de comunicação em caso de futuras dúvidas ou novos esclarecimentos.

4.2.2.2

Instrumentos de Comunicação

1945

The first part of the report deals with the general situation in the country at the end of the war. It describes the state of the economy, the social conditions, and the political situation. The author notes that the country is in a state of economic collapse and social chaos. The political situation is also described as unstable and uncertain.

The second part of the report discusses the measures taken by the government to deal with the economic crisis. It describes the various policies and programs implemented, such as price controls, rationing, and currency reform. The author evaluates the effectiveness of these measures and discusses the challenges faced by the government.

The third part of the report focuses on the social and political aspects of the situation. It discusses the impact of the war on the population, the role of the different social classes, and the political movements and parties active in the country. The author also discusses the role of the military and the police in maintaining order.

The fourth part of the report provides a summary of the findings and conclusions. It discusses the overall state of the country and the prospects for the future. The author suggests that the country needs to implement further reforms and policies to stabilize the economy and improve social conditions.

The fifth part of the report contains a list of references and a list of figures and tables. The references include books, articles, and other sources used in the report. The figures and tables provide additional data and information to support the author's arguments.

The sixth part of the report is a concluding chapter. It summarizes the main points of the report and provides a final assessment of the situation. The author expresses his views on the future of the country and the role of the government and the people.

The seventh part of the report is a list of appendices. These include various documents, maps, and other materials that are relevant to the report. The appendices provide additional information and details that are not included in the main text.

The eighth part of the report is a list of footnotes. These provide additional information and references for the footnotes in the text. The footnotes are used to provide more detail and to cite sources for specific points made in the report.

Foram produzidos materiais com o intuito de reunir os principais aspectos das obras de melhoria da BR-101 em uma linguagem simples e de fácil compreensão. Nos instrumentos de comunicação distribuídos evitou-se usar termos técnicos, de compreensão específica, e buscou priorizar textos curtos e concisos, com frases de ordem direta. Estes materiais consistem em um folheto e um cartaz de esclarecimento à população, além de placas informativas fixas e PMVs (Painel Móvel Veicular) implantados pela concessionária para alertar os usuários em geral da rodovia sobre as obras de melhorias.

O Folheto de Comunicação Social e o Cartaz de esclarecimento a população são apresentados no **Anexo 5**.

4.2.2.3

Realização da Campanha

As campanhas com a população lindeira e comerciantes, bem como das comunidades próximas das obras de construção das praças de pedágio, foram realizadas nos dias 11/09/2013, 28/11/2013, 04 e 06/12/2013 pela equipe de monitoramento ambiental da JGP. Nas obras de implantação das vias marginais no município de Viana, as campanhas foram realizadas nos dias 10, 14 e 19/02/2014.

As pessoas foram abordadas, de modo geral, em suas residências e locais de trabalho com apresentação nominal dos integrantes da equipe e com exposição da finalidade da visita. Foram apresentados os instrumentos de comunicação na forma de folheto, com informações gerais e cuidados necessários a serem tomados durante o período de obras. Nos estabelecimentos comerciais foram fixados cartazes, visando à ampla divulgação das obras.

Em relação aos usuários em geral, a concessionária durante todo o período de obras implantou placas fixas e PMVs alertando sobre as obras.

Praça de Pedágio 1

A praça de pedágio 1 localiza-se no município de Pedro Canário-ES no Km 000+800 da rodovia, cuja comunidade mais próxima trata-se do bairro 31 de março no município de Mucuri-BA, a cerca de 1 quilômetro da praça.

No bairro 31 de março localizado as margens da rodovia e com cerca de 500 moradores, foram visitados a Lanchonete Costa Dourada e o Bar e Restaurante da Dulce, além da Unidade de Saúde do bairro, nos locais foram fixados cartazes e entregues folhetos a serem distribuídos para a comunidade.

A Fazenda Londrina de propriedade do Sr. Carlito da Cruz Santos, cuja sede localiza-se próximo da praça de pedágio, também foi visitada pela equipe comunicação. Foi informada a esposa do proprietário presente no local, os cuidados necessários a serem tomados durante o período de obras da praça.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a separate section.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a signature line.

Praça de Pedágio 2

A campanha foi realizada no bairro Paulista, no município de São Mateus-ES, onde vivem aproximadamente 200 famílias e localiza-se a cerca de 300 metros das obras da praça que fica no Km 085+800 da rodovia.

Foram visitadas algumas das propriedades localizadas as margens da rodovia e o estabelecimento comercial de propriedade da Sra. Maria Aparecida, onde foi fixado um cartaz e deixados folhetos com informações das obras.

Também foi visitada a escola do bairro EMEF Paulo Antonio de Souza, onde estudam cerca de 280 alunos, assim, foram repassados os cuidados necessários com as obras para a diretora Zilá Julia da Rocha Bastos.

Praça de Pedágio 3

A praça de pedágio 3 localiza-se no Km 171+700 da rodovia, inserida no município de Aracruz-ES. Existem duas comunidades próximas, a primeira é o distrito de Aracruz denominado Jacupemba, que possui cerca de 15 mil habitantes e a comunidade Rio do Norte, no município de Linhares-ES habitada por cerca de 80 pessoas.

Na campanha foi comunicado aos moradores e comerciantes do bairro Rio do Norte (Linhares - ES) e do distrito de Jacupemba (Aracruz - ES), dados sobre o empreendimento, os benefícios das obras e os cuidados a serem tomados durante o período das obras, entre outras informações.

Praça de Pedágio 4

A campanha foi realizada com os moradores lindeiros e comerciantes próximos das obras da praça de pedágio, que se localiza no município de Serra-ES, no Km 242+000 da rodovia.

Primeiramente, foram visitados os moradores do bairro Cidade Nova da Serra, principalmente as residências próximas das obras. Em seguida, foi visitado o sítio de propriedade da Sra. Ana Maria Rizzoli, que reside no local com a família.

Também foi visitado pela equipe de comunicação o sítio Santiago da Serra, confrontante as obras da praça, e onde existem duas residências, uma de propriedade de Dilse da Penha Silva Miranda, onde residem 5 pessoas e outra de Tânia Maria da Penha Miranda, que reside com mais 3 pessoas. Os moradores foram informados sobre o empreendimento, e os cuidados a serem tomados durante o período das obras, entre outras informações.

Em seguida, foram visitados os estabelecimentos comerciais próximos das obras, sendo a Churrascaria Ouro Fino, de propriedade de Jeane de Moura e o Restaurante Kixiki, de propriedade de Luiza Bonne, em ambos foram fixados cartazes e entregue folhetos para esclarecimento dos moradores e usuários em geral da rodovia.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

In addition, the document highlights the need for transparency and accountability in all financial operations. It states that clear lines of responsibility and open communication are key to ensuring that all stakeholders have access to the information they need to make informed decisions.

The second part of the document focuses on the implementation of internal controls. It provides a detailed overview of the various control mechanisms that should be in place to minimize the risk of errors and misstatements. These controls include segregation of duties, authorization procedures, and regular reconciliations.

Furthermore, the document stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the internal control system. It notes that the system should be reviewed regularly to ensure that it remains effective and up-to-date in the face of changing business conditions and risks.

The third part of the document addresses the role of the audit function. It explains that the audit team is responsible for providing an independent and objective assessment of the organization's financial statements and internal controls. This assessment is crucial for the confidence of investors and other stakeholders.

Finally, the document concludes by reiterating the commitment to high standards of financial reporting and ethical conduct. It states that the organization is dedicated to providing accurate and reliable financial information to all stakeholders and to maintaining the highest level of integrity in all its operations.

The document also includes a section on the responsibilities of management. It outlines the key duties of the management team, including the preparation and oversight of the financial statements, the implementation of internal controls, and the cooperation with the audit function. Management is responsible for ensuring that all financial reporting is done in accordance with applicable laws and regulations.

In conclusion, the document serves as a comprehensive guide for the organization's financial reporting and internal control processes. It provides a clear framework for ensuring the accuracy and integrity of financial information and for maintaining the highest standards of ethical conduct. The organization is committed to following these guidelines and to providing the highest quality of financial reporting to all stakeholders.

Praça de Pedágio 5

A praça de pedágio 5 encontra-se no km 320+800 da rodovia, dentro do município de Guarapari. As campanhas de comunicação social foram realizadas na comunidade de Amarelos, circunvizinha das obras da praça.

A primeira campanha ocorreu em setembro de 2013 onde foi comunicado aos moradores e comerciantes do bairro de Amarelos, os dados sobre o empreendimento, os possíveis impactos, o período das obras e os cuidados a serem tomados durante as obras.

Na segunda campanha realizada em dezembro 2013 foram visitados novamente os estabelecimentos comerciais da comunidade, onde a equipe de comunicação social fixou cartazes e entregou os folhetos com as informações das obras.

A campanha de comunicação social também foi realizada na Unidade Básica de Saúde de Amarelos e na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Amarelos”, onde foram distribuídos folhetos e colado cartazes com informações das obras e os devidos cuidados a serem tomados durante o período de obra.

Praça de Pedágio 6

A comunicação social foi realizada com a comunidade lindeira e estabelecimentos comerciais localizados próximo as obras de construção da praça de pedágio 6, localizada no município de Itapemirim-ES, no Km 398+900 da rodovia. Foram entregues folhetos e colado cartaz no Restaurante e Lanchonete Bom Encontro de propriedade do Sr. Manoel Messias de Almeida, com intuito de esclarecer sobre as obras de melhorias da rodovia, bem como, os devidos cuidados a serem tomados durante o período das obras.

Ainda foram visitados os estabelecimentos comerciais localizados as margens da rodovia no município de Rio Novo do Sul-ES, que fica aproximadamente cerca de 3 (três) quilômetros das obras do pedágio

Praça de Pedágio 7

A praça de pedágio 7 localiza-se no Km 452+000 da rodovia, no município de Mimoso do Sul- ES. Ressalta-se que não existe comunidade próxima das obras, porém, a campanha de comunicação social foi realizada com os comerciantes e comunidade lindeira das obras.

Foi visitada a propriedade localizada ao lado das obras de propriedade da Sra. Antonia Tavares Batista, onde também residem o Sr. Alecio Mendes da Conceição e sua esposa. Em seguida, a equipe visitou o Restaurante e Hotel do Barranco também vizinho das obras e foi colado cartaz e entregue folhetos com informações das obras.

Por fim, foi visitado o Restaurante Meloni, de propriedade do Sr. Dagmar Meloni, localizado na pista sul da rodovia a cerca de 3(três) quilômetros das obras no bairro

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved.

In addition, the document highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings. It states that clear communication and open reporting are key to building trust and ensuring the long-term stability of the organization.

The second part of the document provides a detailed overview of the current financial status of the company. It includes a summary of the income statement, balance sheet, and cash flow statement, along with an analysis of the company's performance over the past year.

Overall, the document concludes that the company is in a strong financial position and is well-positioned to meet its future obligations. It also identifies key areas for improvement and outlines the strategies that will be implemented to ensure continued growth and success.

The document is intended to provide a comprehensive overview of the company's financial health and to serve as a guide for all stakeholders. It is hoped that this information will be helpful in making informed decisions and in supporting the company's long-term goals.

Thank you for your attention and support. We look forward to continuing our partnership and achieving our shared objectives.

Yours faithfully,
[Signature]

[Name]
[Title]
[Company Name]

denominado Rancho Alegre, onde foi fixado cartaz e entregue os folhetos para esclarecimento das obras.

Obras de implantação das vias marginais em Viana-ES

Trata-se da implantação de vias marginais no município de Viana-ES, o primeiro trecho tem início no Km 297+000 com cerca de 780 metros na pista Sul e 1.000 metros na pista Norte, no bairro Caxias do Sul. O segundo trecho inicia-se no Km 302+700 no bairro Ribeira com implantação de 1200 metros de via na pista Sul e cerca de 300 metros na pista Norte.

As campanhas de comunicação social foram realizadas com os moradores e comerciantes lindeiros das obras de implantação das vias marginais, onde foi informado dados sobre o empreendimento, os benefícios das obras e os cuidados a serem tomados durante o período das obras, entre outras informações.

Usuários em geral

A concessionária com intuito de alertar os usuários em geral da rodovia sobre as obras instalou placas fixas ao longo da rodovia alertando para as obras construtivas das praças e placas de desvios na rodovia.

Também foram instalados pela concessionária, 04 (quatro) Painéis Móveis Veicular (PMVs), alertando os usuários da cautela ao trafegar na rodovia devido as obras de manutenção e conserva na rodovia.

O registro fotográfico da realização das campanhas no entorno das praças, vias marginais e com os usuários em geral é apresentado na **Figura 4.2.2.3**.

4.2.2.4

Atendimento à Consulta e Reclamação

A concessionária implantou um canal de comunicação com os usuários da rodovia e comunidade em geral através do número de telefone 0800 7701 101 que visa atender a demanda por consultas e reclamações.

Também foi implantado a partir do mês de setembro de 2013 o sistema de ouvidoria da concessionária, que atende as consultas e reclamações, encaminhando as respostas ou atendimento às demandas eventualmente manifestadas pela população lindeira, comunidades e usuários em geral.

Na medida da necessidade, novas campanhas de comunicação social podem ser realizadas de modo a permitir que as comunidades tenham, através do empreendedor, um interlocutor de suas demandas e aspirações, possibilitando, quando necessário, a reavaliação das ações ambientais empreendidas e em andamento.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954.

2. The second part is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954.

3. The third part is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954.

4. The fourth part is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954.

5. The fifth part is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954.

6. The sixth part is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954.

7. The seventh part is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954.

8. The eighth part is a letter from the editor to the author, dated 11/15/1954.

9. The ninth part is a letter from the author to the editor, dated 11/20/1954.

10. The tenth part is a letter from the editor to the author, dated 11/25/1954.

11. The eleventh part is a letter from the author to the editor, dated 12/1/1954.

12. The twelfth part is a letter from the editor to the author, dated 12/5/1954.

13. The thirteenth part is a letter from the author to the editor, dated 12/10/1954.

14. The fourteenth part is a letter from the editor to the author, dated 12/15/1954.

15. The fifteenth part is a letter from the author to the editor, dated 12/20/1954.

16. The sixteenth part is a letter from the editor to the author, dated 12/25/1954.

Figura 4.2.2.3.a

Registro Fotográfico das Campanhas de Comunicação Social



Foto 01: Campanha realizada com a comunidade lindeira das obras da P1 no município de Pedro Canário –ES.



Foto 02: Vista do cartaz fixado na Unidade de Saúde no bairro 31 de março no município de Mucuri –BA.




Foto 03: Campanha realizada com a comunidade de Paulista, no município de São Mateus e próxima da P2.



Foto 04: Vista do distrito de Jacupemba (Aracruz) onde foi realizada a campanha com os moradores e comerciantes locais, devido a proximidade da P3.




Foto 05: Campanha de comunicação social com a comunidade lindeira da Praça de Pedágio 4, localizada no município da Serra-ES



Foto 06: Moradora lindeira da Praça de Pedágio 4, recebendo as informações das obras.

Figura 4.2.2.3.a
Registro Fotográfico das Campanhas de Comunicação Social

	
<p>Foto 07: Vista geral do bairro de Amarelos(P5), onde foi realizada a campanha de comunicação social como os moradores comerciantes e serviços públicos.</p>	<p>Foto 08: Cartaz fixado na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental "Amarelos".</p>
	
<p>Foto 09: Comunicação social realizada com a comunidade e estabelecimentos comerciais localizados próximos as obras de construção da praça de pedágio 6, localizada no município de Itapemirim-ES</p>	<p>Foto 10: Campanha de comunicação social realizada com a comunidade lindeira das obras de construção da praça de pedágio 7, localizada no município de Mimoso do Sul-ES.</p>
	
<p>Foto 11: Campanha de comunicação social com os moradores e comerciantes lindeiros das obras de implantação da via marginais localizadas no município de Viana.</p>	<p>Foto 12: Instalação de sinalização do tipo PMV (Painel Móvel Veicular),no Km 244+000 alertando os usuários da rodovia da existência de obras.</p>

4.2.3

Resultados das Atividades de Supressão de Vegetação

As atividades de supressão de vegetação, no contexto dos Trabalhos Iniciais, foram necessárias para as obras das 07 (sete) Praças de Pedágio. Sendo assim, a Eco 101 solicitou ao IBAMA a Autorização de Supressão de Vegetação – ASV das áreas de intervenção.

A ASV Nº 797/2013 foi emitida em 15/08/2013 contemplando as 07 (sete) praças de pedágio. Nessa autorização também constam condicionantes que deverão ser cumpridas oportunamente pela ECO 101.

No mês de fevereiro de 2014, foram encerradas as atividades de supressão nas praças de pedágios da rodovia. A Eco 101 encaminhou o comunicado de encerramento das atividades de supressão por meio da Correspondência CE-GEN-42-2014.

O material lenhoso gerado foi redimensionado de acordo com sua dimensão e uso potencial (tora ou lenha), sendo disposto adequadamente em áreas que não ofereciam risco à implantação das praças de pedágio e tampouco à vegetação adjacente ou às áreas de preservação permanente. Isto permitiu a quantificação do material lenhoso gerado, através de laudos de cubagem das pilhas de madeira úteis para lenha, o qual foi realizado pelo Consórcio Via101 responsável pelas obras de implantação das praças de pedágio.

Ao término da supressão de vegetação e da emissão dos laudos de cubagem, chegou-se aos quantitativos apresentados na **Tabela 4.2.3.a**.

Tabela 4.2.3.a
Quantitativos Finais de Vegetação

Áreas de intervenção	Total (m ³)
	Lenha
Praça 01	0,51
Praça 03	5,04
Praça 04	10,65
Praça 05	25,29
Praça 06	9,70
Praça 07	16,38
Total	67,57

Após o corte da vegetação; redimensionamento, separação, empilhamento do material lenhoso; e determinação do volume de madeira gerado, a Eco 101 disponibilizou este material aos proprietários lindeiros a implantação das praças de pedágio, mediante documento comprobatório do recebimento da lenha.

Porém, para garantir que as atividades de supressão ocorressem de maneira a atender as demais exigências definidas pelo IBAMA, a equipe de Supervisão e Monitoramento Ambiental realizou inspeções nos locais sob intervenção, de modo a verificar o nível de

aderência dos controles ambientais realizados em relação às Instruções de Controle previstas no Programa Ambiental de Construção – PAC.

Dentre as principais ações preventivas realizadas, destacam-se:

- Demarcação dos indivíduos arbóreos a serem suprimidos;
- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual durante as atividades;
- Realização do corte por meio de motosserra, conforme exigência do PAC;
- Separação e empilhamento do material lenhosos resultante do corte de vegetação.

O detalhamento das medidas executadas, bem como o registro fotográfico das ações listadas acima foram anexados nos relatórios de consolidação mensais, que contém as Documentações de Ação Preventiva – DAPs geradas no âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção.

Também estão incluídas como ações preventivas as documentações necessárias para garantir a regularidade das empresas que realizam os serviços de supressão de vegetação. Nesse sentido, o Consórcio Via 101 disponibilizou para a Eco 101 uma série de documentos reativos à empresa G. G. Teixeira ME, responsável pelos serviços executados. Essas documentações incluem cadastro e inscrição social, certificado de treinamento e também as licenças para uso de motosserra.

No dia 07 de março de 2014 foi protocolado junto ao IBAMA, o Relatório Final de Supressão de Vegetação com registro fotográfico e descritivo das atividades desenvolvidas. O protocolo de entrega desse relatório se encontra apresentado no **Anexo 6**.

Diante do exposto nas **seções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3**, os principais aspectos a serem ressaltados são:

- De maneira geral a rodovia BR-101/ES/BA do Sistema Concessionado Eco 101 apresenta um bom desempenho ambiental, uma vez que foram registras ações preventivas e atendimento de demandas ambientais, o que demonstra o esforço das equipes de trabalho em atender às medidas de controle ambiental durante as atividades de concessão;
- Foram emitidas ao todo 197 (cento e noventa e sete) ações preventivas, as quais se referem, majoritariamente, as medidas de controle de poluição, organização e limpeza no sentido de contribuir no bem estar dos colaboradores e gerenciamento dos resíduos das obras e de sinalização com implantação de placas auxiliando na segurança dos colaboradores e usuários da rodovia. Também merecem destaque as ações de controle de erosão e assoreamento adotadas pelas equipes de trabalho, que visam prevenir possíveis feições erosivas;
- Com relação às ações corretivas, verifica-se o atendimento Laudos de Ações Corretivas principalmente referentes: a disposição inadequada de resíduos nas frentes de obras e ausência de dispositivos de contenção de sedimentos, o que

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

demonstra a preocupação da Concessionária em corrigir os passivos ambientais existentes;

- No que se refere às atividades de Comunicação Social, a equipe de monitoramento ambiental da JGP realizou diversas campanhas no período do referido relatório, tendo como público alvo, a população lindeira e comunidades próximas das obras, além dos usuários em geral da rodovia;
- Em relação às atividades de supressão de vegetação, ocorreu o encerramento das atividades com a devida comunicação ao órgão ambiental e entrega de relatório final. De maneira geral as atividades foram executadas conforme as diretrizes de controle ambiental previstas no PAC;
- Com base no exposto acima, entende-se que o Programa atingiu seu objetivo nesse 1º ano de Concessão, uma vez que permitiu a padronização dos procedimentos ambientais para as empresas construtoras para cumprimento das Instruções de Controle Ambientais definidas no PAC, bem como o monitoramento e gerenciamento dos riscos ambientais associados às atividades de construção e operação do sistema rodoviário. Vale destacar que o sistema de registros ambientais também possibilitou a visualização das ações preventivas adotadas e das demandas de correção provenientes das frentes de obra, permitindo inclusive a avaliação estatística relativas ao ciclo de construção e operação.

4.3

Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos

Este Programa tem por objetivo criar o ambiente favorável para adoção rotineira de medidas de manutenção e conservação dos elementos existentes na rodovia que propiciem a estabilização dos processos erosivos.

As ações/atividades previstas para o Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos contemplavam os seguintes itens:

- **PREVENÇÃO:** Identificar, rever e adotar procedimentos formalmente estabelecidos de manutenção e conservação da rodovia com interferência nos dispositivos de drenagem e proteção superficial do solo.
- **MONITORAMENTO:** Estabelecer e adotar uma rotina de monitoramento da implantação dos procedimentos e realizar a consolidação dos resultados obtidos.
- **CONTROLE:** Realizar obras de recuperação e complementação de dispositivos de drenagem pluvial e/ou fluvial e de proteção superficial com vistas à estabilização de processos erosivos.

O Programa em questão vem sendo executado pela Concessionária Eco 101, através de sua equipe de Gestão Ambiental e de Manutenção e Conservação.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4.3.1

Período de Análise

O relatório contempla os registros das atividades realizadas no período de 17 de maio de 2013 a 17 de maio de 2014.

4.3.2

Revisão de Procedimentos

A Concessionária Eco 101 estabeleceu procedimentos de manutenção e conservação da rodovia com o objetivo de garantir a prevenção de ocorrência de processos erosivos ou mesmo o agravamento das situações verificadas na rodovia BR-101/ES/BA.

O controle dos serviços a serem executados ocorre diariamente por meio dos inspetores de obras de conservação e de ampliação que fazem a gestão das ações corretivas que devem ser implantadas pelas empresas contratadas.

Atualmente 05 (cinco) empresas são responsáveis pelas atividades de manutenção e conserva, as quais se encontram listada a seguir:

- Araribóia
- Vale Vias
- Macadame
- Monte Negro
- Copavi
- Engetch

Essas empresas dispõem de uma equipe específica formada por encarregados e auxiliares para execução dos serviços de roçada, plantio de grama, desobstrução do sistema de drenagem (limpeza para remoção de resíduos e sedimento acumulado), implantação e correção de canaletas, escadas hidráulicas e ainda plantio de grama. Além disso, possuem equipamentos específicos para fazer essas atividades, tais como tratores, retroscavadeiras, roçadeiras mecânicas, entre outros.

O serviço realizado é registrado em uma Ficha de Campo, a qual uma seleção delas se encontra apresentada no **Anexo 7**. O monitoramento das atividades também é realizado por meio dessa ficha.

Outra atividade positiva que é realizada pelas empresas contratadas e que contribui para ações de prevenção é a realização de Diálogos Diários previamente aos trabalhos. Esses diálogos ocorrem entre os funcionários, nos quais são discutidos aspectos de meio ambiente e segurança do trabalho e que estão relacionados às atividades programadas no dia.

Tal dinâmica cria um espaço de aperfeiçoamento dos procedimentos de manutenção e conserva, para que os próprios funcionários venham a identificar outros locais que necessitam de ações de prevenção da ocorrência de processos erosivos. Uma seleção

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.



com os DDS e treinamentos realizados com as empresas contratadas encontra-se no **Anexo 8**.

4.3.3 Verificação e Registros

Durante o período de análise, foram identificadas situações que demandaram ações de controle e reparação, com vistas à estabilização dos processos erosivos. Essas ocorrências foram registradas inicialmente na Ficha de Campo e depois consolidadas em um banco de dados, o qual se encontra apresentado no **Anexo 9**.

Além disso, as equipes de manutenção e conserva mantiveram os registros das ações corretivas por meio de relatório fotográfico, mostrando a situação verificada antes de depois das medidas corretivas. Uma seleção dos tipos dessas ações corretivas adotadas e apresentado na **Figura 4.3.3.a**, a seguir.

Page 1 of 1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The second part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries and complaints.

4. It is important to respond to all inquiries in a timely and professional manner.

5. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for future improvements.

Figura 4.3.3.a
Registro Fotográfico das Ações de Prevenção, Monitoramento e Controle Erosivo

	
<p>Foto 01: Serviço de Roçada no Km 020+600.</p>	<p>Foto 02: Vista depois do serviço realizado-</p>
	
<p>Foto 03: Vista de canaleta obstruída no Km 315+500.</p>	<p>Foto 04: Canaleta desobstruída.</p>
	
<p>Foto 05: Canaleta obstruída no Km 941+800.</p>	<p>Foto 06: Vista da canaleta depois da limpeza.</p>




Figura 4.3.3.a
Registro Fotográfico das Ações de Prevenção, Monitoramento e Controle Erosivo



Foto 07: Reforma do posto da PRF – São Mateus no Km 057+300.



Foto 08: Vista da reforma do posto da PRF – Serra no Km 304+600.




Foto 09: Colaboradores instalando sistema de drenagem no Km 035+ 940.



Foto 10: Vista do sistema de drenagem instalado no Km 035+940.



Foto 11: Sistema de drenagem obstruído no Km 040+600.



Foto 12: Vista dos sistema de drenagem depois da limpeza.

Table with 2 columns and 10 rows. The content is extremely faint and illegible.

4.3.4

Análise Crítica

Durante o período de referência, considera-se que os objetivos propostos pelo Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos foram alcançados, tendo em vista que a Concessionária estabeleceu rotinas sistemáticas de verificação da ocorrência de processos erosivos na faixa de domínio por meio de Fichas de Campo e planilha de controle de serviços executados. Complementarmente a realização de treinamentos permitiu aos colaboradores o conhecimento da dinâmica de verificação de eventuais ocorrências de erosão, o que potencializa as ações de prevenção.

4.4

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

O presente programa objetiva o gerenciamento do processo de recuperação ambiental na faixa de domínio, através de uma sistemática organizada de diagnóstico, estudo (projeto), recuperação (obra) e monitoramento. A responsabilidade pela execução desse Programa é da Gerência de Engenharia e Gestão Ambiental da Concessionária Eco 101.

4.4.1

Período de Análise

O relatório contempla os registros das atividades realizadas no período de 17 de maio de 2013 a 17 de maio de 2014.

4.4.2

Atividades Realizadas

Durante o período de análise, a Concessionária Eco 101 concentrou suas atividades principalmente no reconhecimento das demandas de recuperação de áreas degradadas localizadas na faixa de domínio da rodovia.

Para tanto, a Eco 101 coordenou a realização de diversos diagnósticos, os quais se encontram listados a seguir:

- Relatório de Controle Ambiental – RCA: esse relatório foi realizado em atendimento ao disposto no Art. 4º da Portaria Interministerial Nº 288/2013 e contém uma caracterização ambiental geral do trecho da rodovia BR-101/ES/BA, incluindo um inventário de passivos ambientais, o qual consistiu em um levantamento dos principais situações de degradação na faixa de domínio;
- Relatório de Riscos Iminentes: relatório elaborado pela Eco-101 em atendimento ao Plano de Exploração Rodoviária, documento do Contrato de Concessão da rodovia e que também contempla uma relação de Trabalhos Iniciais que devem ser realizados na BR-101/ES/BA. Dentre os serviços elencados, estão situações de degradação, principalmente processos erosivos já existentes.

1945

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression and that the government is struggling to meet its obligations. The report also mentions the need for international assistance and the importance of maintaining law and order.

The second part of the report discusses the political situation. It is noted that the government is facing a number of challenges and that there is a need for a more unified approach. The report also mentions the need for a more active role for the military in the government.

The third part of the report discusses the social situation. It is noted that there is a high level of unemployment and that the government is struggling to provide for the basic needs of the population. The report also mentions the need for a more active role for the private sector in the economy.

The fourth part of the report discusses the economic situation. It is noted that the government is struggling to meet its obligations and that there is a need for a more active role for the private sector in the economy. The report also mentions the need for a more active role for the military in the government.

The fifth part of the report discusses the military situation. It is noted that the military is still a major force in the country and that there is a need for a more active role for the military in the government. The report also mentions the need for a more active role for the private sector in the economy.

The sixth part of the report discusses the international situation. It is noted that the country is still in a state of depression and that the government is struggling to meet its obligations. The report also mentions the need for international assistance and the importance of maintaining law and order.

4.4.3

Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas

A Eco 101 realizou no período de referência a elaboração de projetos de recuperação de taludes para a realização das ações de recuperação das situações de degradação verificadas, principalmente processos erosivos. Dentre as medidas propostas, destacam-se:

- Limpeza vegetal de taludes para início das atividades de recuperação;
- Retaludamento por meio do escalonamento (terraplanagem em talude de corte);
- Reaterro com pedra ou argila;
- Implantação de canaletas e outros dispositivos de drenagem;
- Forração vegetal.

O **Anexo 10** apresenta exemplos de projetos de recuperação que vem sendo realizados pela Eco 101 junto a empresas terceirizadas.

4.4.4

Acompanhamento e Monitoramento de Obras

O acompanhamento e monitoramento das obras de recuperação foram realizados no âmbito do Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental das Obras. Na **Tabela 4.4.4.a** é apresentado o registro fotográfico da recuperação das áreas degradadas inventariadas no Programa de Passivos Ambientais.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved.





In addition, the document highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings. It suggests that regular audits and reviews can help to identify any discrepancies or irregularities and ensure that all financial activities are conducted in a fair and ethical manner.

Furthermore, the document stresses the importance of maintaining up-to-date financial statements and reports. It notes that these documents are not only required by law but also provide valuable information to investors, creditors, and other stakeholders.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of maintaining accurate and complete records of all financial transactions. It encourages all businesses to adopt a systematic approach to record-keeping and to ensure that all financial data is properly documented and stored.

By following these guidelines, businesses can ensure that their financial records are accurate, complete, and reliable. This will not only help to protect their interests but also ensure that they are able to meet their legal obligations and provide the necessary information to all relevant parties.





Tabela 4.4.4.a
Registro da Recuperação de Áreas Degradadas



Nº. de Referência	Ponto de Controle	Código	Localização	Tipo de Passivo	Registro Fotográfico	
					Antes	Depois
1.	Km 014+350 Pista Norte	101-AT-032	24k 0398890 E/ 7978180 S	Talude de Aterro Instável		
2.	Km 141+750 Pista Sul	101-AT-082	24k 0408769 /, 7924737 S	Talude de Aterro Instável		

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Nº de Referência	Ponto de Controle	Código	Localização	Tipo de Passivo	Registro Fotográfico	
					Antes	Depois
3.	Km 108+600 Pista Norte	101-AT-119	24k 0391238 E /7892224S	Talude de Aterro Instável		
4.	Km 209+500 Pista Norte	101-AT-172	24k 0356893 E /7808940 S	Talude de Aterro Instável		











Faint, illegible text or markings in the bottom left quadrant.



Faint, illegible text or markings in the bottom right quadrant.

Faint, illegible text or markings in the bottom right corner.



Nº de Referência	Ponto de Controle	Código	Localização	Tipo de Passivo	Registro Fotográfico	
					Antes	Depois
5.	Km 220+850 Pista Norte	101-AT-178	24k 0351891 E / 7801619	Talude de Aterro Instável		
6.	Km 281+700 Pista Sul	101-AT-234	24k 0356916 E / 7761342 S	Talude de Aterro Instável		

Nº de Referência	Ponto de Controle	Código	Localização	Tipo de Passivo	Registro Fotográfico	
					Antes	Depois
7.	Km 313+100 Pista Norte	101-AT-255	24k 0346558 E / 7735119 S	Talude de Aterro Instável		
8.	Km 421+500 Pista Sul	101-AT-369	24k 0279070E/ 7676942 S	Talude de Aterro Instável		

Nº. de Referência	Ponto de Controle	Código	Localização	Tipo de Passivo	Registro Fotográfico	
					Antes	Depois
9.	Km 400+600 Pista Norte	101-AT-341	24K 0292065E/ 7688585 S	Talude de Aterro Instável		

5.0 Considerações Finais

Os principais aspectos a serem ressaltados são:

- De maneira geral as obras de manutenção/conserva e de melhorias autorizadas pela Portaria MMA N° 289/13, bem como, o atendimento dos Programas Ambientais previstos no Termo de Compromisso apresentam um bom desempenho ambiental, uma vez que foram registradas ações preventivas e atendimento de demandas ambientais, o que demonstra o esforço das equipes de trabalho em atender às medidas de controle ambiental durante as atividades de concessão;
- No período do referido relatório foram emitidas 197 (cento e noventa e sete) ações preventivas pelo Programa de Supervisão e Monitoramento das Obras atendendo as medidas de controle ambiental do Programa Ambiental das Obras. As ações preventivas se referem, majoritariamente, as medidas de controle de poluição, organização e limpeza no sentido de contribuir no bem estar dos colaboradores, serviços de roçada e limpeza da faixa de domínio e gerenciamento dos resíduos das obras. Também merecem destaque as ações de sinalização adotadas pelas equipes de trabalho, que visam orientar o tráfego e evitar acidentes tanto com os usuários, quanto com os colaboradores nas atividades de manutenção e conserva da rodovia;
- No que se refere às demandas por das ações corretivas registradas durante as inspeções, verifica-se o atendimento dos Laudos de Ações Corretivas principalmente referentes: a disposição inadequada de resíduos nas frentes de obras e ausência de dispositivos de contenção de sedimentos, o que demonstra a preocupação da Concessionária em corrigir os passivos ambientais existentes;
- Dentro do PAC ainda destaca-se a realização de campanhas de Comunicação Social, tendo como público alvo, a população lindeira e comunidades próximas das obras, além dos usuários em geral da rodovia. Já a atividade de supressão de vegetação ocorreu o encerramento das atividades com a devida comunicação ao órgão ambiental e entrega de relatório final;
- Em relação ao Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos considera-se que os objetivos foram alcançados, tendo em vista que a Concessionária estabeleceu rotinas sistemáticas de verificação da ocorrência de processos erosivos na faixa de domínio por meio de Fichas de Campo e planilha de controle de serviços executados. Complementarmente a realização de treinamentos permitiu aos colaboradores o conhecimento da dinâmica de verificação de eventuais ocorrências de erosão, o que potencializa as ações de prevenção;

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion

5. References

6. Appendix

7. Acknowledgements

8. Contact Information

- No que se diz a respeito ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas no período em questão a Concessionária concentrou suas atividades principalmente no reconhecimento das demandas de recuperação de áreas degradadas localizadas na faixa de domínio da rodovia e elaboração de projetos de recuperação de taludes visando atender as situações de degradação verificadas, além da execução da recuperação das áreas degradadas inventariadas no Programa de Passivos Ambientais;
- Com base no exposto acima, reitera-se o devido atendimento da implementação de medidas preventivas durante a execução das atividades de manutenção/conserva e de melhorias, bem como, dos Programas Ambientais previstos no Termo de Compromisso, assim como o atendimento das recomendações de ações corretivas, de modo a garantir a conformidade ambiental das atividades de concessão.

6.0 Equipe Técnica

Concessionária Eco 101

Caio Barros	Coordenador de Sustentabilidade	
Diego Ricardo de Moraes	Analista Ambiental	
Guilherme Sampaio	Engenheiro Civil	CREA 1007651/D
Daniel Pereira	Engenheiro Civil	CREA 5062801477

JGP Consultoria e Participações Ltda.

Diretores

Juan Piazza	Sócio-Diretor	
Ana Maria Iversson	Socióloga	DRT 280/84

Equipe Técnica

Bruno Nogueira Di Pierro	Gestor Ambiental	CRA 126483
Douglas Macedo	Geógrafo	CREA 5063471601
Gabriel Dalfre	Engenheiro Ambiental	CREA 5062926670
Giuliano Borges de Almeida	Engenheiro Florestal	CREA 1207287628
Lucas Cavicchioli	Biólogo	CRBio 72045/01-D
Luis Eduardo Gagliotti Almeida	Geólogo	CREA 5060439523
Renata Evangelista da Silva	Apoio Técnico	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or section.


Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, located in the lower portion of the page.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

ANEXOS



Anexo 1 - Cópia de Termo de Compromisso IBAMA (17/05/2013)

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES- ANTT E A ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., OBJETIVANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA RODOVIA FEDERAL BR-101/ES/BA, NO TRECHO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A BA-698, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE MUCURI (BA), E A DIVISA ES/RJ, EXCLUÍDA A PONTE QUE SEPARA ESTES ESTADOS

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, neste ato designado compromitente e doravante denominado IBAMA, Autarquia Federal de Regime Especial, criado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, inscrito no CNPJ sob o nº 03.859.166/0001-02, representado por seu **Presidente VOLNEY ZANARDI JÚNIOR** brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Brasília-DF, portador da cédula de identidade nº 3010890402-SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 439.822.040-20 designado pelo Decreto de 16 de maio, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012 e no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º, parágrafo único do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2007 e art. 5º do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA nº 341 de 31 de agosto de 2011; o **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**, neste ato designado compromissário e doravante denominado DNIT, criado pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, representado por seu **Diretor Executivo Tarcísio Gomes de Freitas**, conforme delegação realizada pelo Diretor Geral do DNIT mediante Portaria nº 1035, de 10 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 11 de outubro de 2011 residente e domiciliado em Brasília/DF, com carteira de identidade RG nº 011103414-6 MDEB/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.777.838-05, no uso das atribuições previstas no art. 21, inciso III da Estrutura Regimental do DNIT, aprovada pelo Decreto nº 5.765, de 27 de abril de 2006; a **Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT**, neste ato denominada **Interveniente**, criado pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, inscrito no CNPJ sob o nº



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

04.898.488/0001-77, representado por seu **Diretor Geral em exercício Jorge Luiz Macedo Bastos**, conforme Deliberação nº 28, de 07 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2013, no uso das atribuições previstas no art. 26, da Estrutura Regimental da ANTT, aprovada pela resolução nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009 e **ECOI01 Concessionária de Rodovias S. A.**, sociedade por ações, com sede em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, Salas 1609 a 1613, Enseada do Suá, inscrita no CNPJ sob o nº 15.464.093/0001-44, neste ato designada compromissária e denominada Concessionária, neste ato devidamente representada pelo Sr. **ROBERTO PAULO HANKE, Diretor-Superintendente**, residente e domiciliado em Vitória/ES, com carteira de identidade RG nº 776.868 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 160.359.259 87, ora denominados partes e,

Considerando o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis - PROFAS, instituído com a finalidade de promover a elaboração e execução dos projetos e atividades necessárias para a regularização ambiental das rodovias federais pavimentadas sem licença ambiental, no intuito de compatibilizar a necessidade de sua operação e manutenção às normas ambientais vigentes, resolvem celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer os critérios, os procedimentos e as responsabilidades de forma a promover o licenciamento ambiental corretivo da Rodovia Federal BR-101/ES/BA, subtrecho: Entr. BA-698 (Acesso a Mucuri) - Divisa ES/RJ,

§ 1º A Concessionária será responsável pela regularização ambiental da Rodovia Federal BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a BA-698, no acesso ao Município de Mucuri (BA), e a Divisa ES/RJ, excluída a ponte que separa estes estados.

§ 2º A assinatura deste TERMO suspende a aplicação, de sanções administrativas ambientais disciplinadas pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, quando relativas à ausência da respectiva Licença de Operação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS DA CONCESSIONÁRIA

I - elaborar o Relatório de Controle Ambiental - RCA, para a Rodovia Federal BR-101/ES/BA, subtrecho: Entr. BA-698 (Acesso a Mucuri) - Divisa ES/RJ, conforme Modelo previsto nos atos normativos pertinentes e Termo de Referência específico, consolidado em conjunto com o IBAMA;

II - apresentar o RCA e requerer ao IBAMA, no prazo de 180 dias, a Licença de Operação da rodovia federal sob sua jurisdição para fins de regularização



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

ambiental;

III - executar, após a aprovação técnica do IBAMA e durante a vigência deste Termo, os Programas Ambientais abaixo descritos, como forma de mitigar impactos provocados pelas obras de melhoramentos autorizados pela Portaria Interministerial N° 423/2011, bem como instalação de praças de pedágio, edificações administrativas, bases operacionais e passarelas:

- Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
- Programa Ambiental de Construção, contendo ações de boas práticas das obras, tais como: gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes; e ações de comunicação social voltadas às populações lindeiras eventualmente existentes, quando couber.

IV - enviar ao IBAMA, os documentos, Planos e Programas Ambientais para subsidiar as análises técnicas referentes à emissão da Licença de Operação da rodovia.

V - Disponibilizar na rede mundial de computadores, informações atualizadas relativas à regularização e gestão ambiental, objetos deste TERMO, conforme §4° do art. 4° da Portaria Interministerial n° 423 de 26 de outubro de 2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DO IBAMA

I - emitir a Licença de Operação para a regularização ambiental da BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a BA-698, no acesso ao Município de Mucuri (BA), e a Divisa ES/RJ, excluída a ponte que separa estes estados, após a apresentação e análise do respectivo RCA, no prazo de 180 dias após o aceite dos estudos pela equipe técnica;

II - analisar e emitir pareceres, relatórios e notas técnicas, contendo apreciação técnica da documentação apresentada pela Concessionária e requisitada neste TERMO, encaminhando cópias dessas análises ao mesmo para conhecimento e adequações;

III - após análise técnica e em caso de adequação aos itens deste TERMO, aprovar às medidas mitigatórias propostas previamente pela Concessionária, contidas nos Programas Ambientais, autorizando a execução das respectivas ações, de acordo com cronograma acordado, entre as partes, como forma de mitigar impactos provocados, pelas obras de melhoramentos autorizados pela Portaria Interministerial N° 423/2011, bem como instalação de praças de pedágio, edificações administrativas, bases operacionais e passarelas;

IV - supervisionar a execução das ações realizadas pela Concessionária e acordadas neste TERMO, avaliando seus resultados e reflexos; da rodovia onde



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

estejam previstas medidas de mitigação e de execução das ações e projetos propostos, avaliando a efetividade das ações realizadas pela Concessionária; e

VI - notificar a Concessionária sobre as irregularidades acaso verificadas quanto à execução das medidas e Programas Ambientais, previstas neste TERMO.

CLÁUSULA QUARTA - DA PARTICIPAÇÃO DO DNIT

O DNIT firma o presente Termo para fins do disposto no art. 3º, § 2º da Portaria Interministerial nº 423 de 26 de outubro de 2011.

CLÁUSULA QUINTA - DOS COMPROMISSOS DA ANTT

À ANTT caberá a fiscalização do cumprimento das cláusulas do Termo de Compromisso junto à Concessionária.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Concessionária providenciará o envio de relatórios a respeito do cumprimento deste TERMO, escrevendo a fase de implementação em andamento, de acordo com o cronograma aprovado pelo IBAMA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurado ao IBAMA, a qualquer tempo, o acompanhamento e verificação do andamento dos trabalhos e cumprimento das obrigações assumidas neste TERMO, cabendo a esse Instituto a adoção das medidas e sanções administrativas necessárias para a implementação do mesmo.

A Concessionária prestará todo o apoio aos técnicos do IBAMA, acompanhando vistorias à rodovia e sua faixa de domínio e prestando informações que sejam solicitadas, bem como enviando documentos comprobatórios do atendimento desse TERMO.

As disposições do presente TERMO não excluem a possibilidade de imposição de sanções administrativas pelo IBAMA à Concessionária ou às suas empreiteiras contratadas, em caso do cometimento de infrações às normas ambientais vigentes.

As disposições do presente TERMO não autorizam: intervenções em áreas com vegetação primária de Mata Atlântica ou aquelas legalmente protegidas; execução de obras não previstas na Portaria Interministerial N° 423/2011; nem aquelas que exigem autorizações específicas ou licenciamento ambiental ordinário.

CLÁUSULA OITAVA - DA INADIMPLÊNCIA

O IBAMA comunicará formalmente à Concessionária das ações a serem tomadas, ao verificar o descumprimento das obrigações constantes deste TERMO,



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA**

estabelecendo prazos máximos para a devida adequação, informando à ANTT acerca dessas ações.

§ 1º No acompanhamento e fiscalização do atendimento deste TERMO, o IBAMA adotará as medidas e sanções administrativas previstas no Decreto nº 6.514/08 e alterações, ou outras normais legais aplicáveis.

§ 2º Concomitantemente ao disposto no §1º acima, o descumprimento por parte da Concessionária do disposto no caput desta Cláusula, bem como dos prazos e obrigações sob sua responsabilidade e constantes deste TERMO importará cumulativamente na:

I - obrigação de reparação de eventual dano ambiental decorrente do descumprimento deste instrumento; e

II - execução judicial das obrigações nele estipuladas.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente TERMO, com eficácia de título executivo extrajudicial produzirá efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até a emissão da Licença de Operação por parte do IBAMA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS

O presente TERMO poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante expressa concordância das partes.

As partes poderão, diante de novas informações, ou se assim as circunstâncias o exigirem, propor a revisão ou a complementação dos compromissos ora firmados, baseados em critérios técnicos ou novas informações que justifiquem tais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

Compete à Concessionária proceder à publicação do extrato do presente TERMO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente TERMO, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal competente.




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente TERMO possui caráter negocial e está sendo firmado de comum acordo com o intuito de promover a adequação do licenciamento ambiental das rodovias federais.

O presente TERMO, depois de aprovado por todas as partes envolvidas, e perante as testemunhas abaixo listadas, segue assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos legais.

Brasília-DF, 17 de maio de 2013.


VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do IBAMA


TARCÍSIO GOMES DE FREITAS
Diretor Executivo do DNIT


ROBERTO PAULO HANKE
Presidente da ECO101
Concessionária de Rodovias S. A.


JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Diretor Geral da ANTT em Exercício

Testemunhas:

1.

2.

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato, **ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**, sociedade de propósito específico ("SPE"), constituída para explorar a Concessão objeto do Edital nº 001/2011 da Agência Nacional Transportes Terrestres ("ANTT"), registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.300.032.656, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.484.093/0001-44, com sede localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edifício Petro Tower, salas 1609 a 1613, Bairro Enseada do Sua, CEP 29050-335, neste ato representada por seus representantes legais abaixo assinados, de acordo com seu Estatuto Social, doravante denominada "**Outorgante**", nomeia e constitui também como seus bastantes procuradores, o Sr. **GUILHERME CHAVES GASTAL**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.55.939286 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 620.723.310-72, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, e o Sr. **LUIS CARLOS LIMA SALVADOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10473268MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.440.586-61, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, ambos com escritório na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edifício Petro Tower, salas 1609 a 1613, Bairro Enseada do Sua, CEP 29050-335, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com poderes para, **AGINDO EM CONJUNTO, ISOLADAMENTE COM OUTRO PROCURADOR OU ISOLADAMENTE COM UM DIRETOR ESTATUTÁRIO**, representar a **Outorgante**, especialmente, para assinar o Termo de Compromisso a ser celebrado com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ("IBAMA"), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT") e ANTT e eventuais documentos adicionais necessários, objetivando o licenciamento ambiental necessário à regularização ambiental da Rodovia Federal BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a BA-698, no acesso ao Município de Mucuri (BA), e a divisa ES/RJ, excluída a ponte que separa estes estados ("**Sistema Rodoviário**"), objeto do Contrato de Concessão do BR-101/ES/BA, datado de 17 de abril de 2013, celebrado entre ANTT e **Outorgante**, referente ao Edital nº 001/2011 da ANTT, sendo vedado o substabelecimento.

Esta procuração vigorará até 15 de junho de 2013 a contar desta data.

São Paulo, 15 de maio de 2013.



ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES - «CARTÓRIO FAFÁ»
 Rua Dr. Enrico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto
 Cep: 29.055-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-8971 - Fax: 3345-0017

Reconheço e dou fé por semelhança retro-assinada a firma de
ROBERTO PAULO HANKE

Em Testemunho _____ da verdade. Vitória-ES, 18/05/2013 - 10:42

Nota Vianney de Oliveira Conceição Escrevente

Selo: 023200.FBC1304.18197 Consulte autenticidade em www.tjces.jus.br

Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 0,63 Total: R\$ 4,36



310 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP
 RUA FREI GABRIEL, 371 - BEL. ADILPRIO DE MASTROS DA CUNHA - OFICIAL
 CEP: 01307-000 - FONE: (11) 3171-1433 - FAX: (11) 3171-1074 / 3171-3614 - E-MAIL: saccesar@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de **FEDERICO BOTTO**, em documento sem valor econômico, dou fé na verdade. São Paulo, 13 de maio de 2013. Cód.: 200025506121300160183

Alfredo Henrique Galisi - Escrevente Autorizado
 Valido somente com selo de autenticidade. (01: Total R\$ 4,25)

Alfredo Henrique Galisi
 Escrevente Autorizado



Anexo 2 - Protocolo CE-026-GEN 2013 - Programas Ambientais

Vitória, 05 de julho de 2013.
CE-GEN-026/2013

AO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC / CGTMO / COTRA

A/C.: Coordenador de Transporte - Marcus Vinicius Leite Cabral de Melo

C/C

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT

Superintendência de Exploração de Infra-estrutura Rodoviária – SUINF

A/C.: Eng. Viviane Esse

Ref.: Encaminhamento dos Programas Ambientais Previstos no Termo de Compromisso celebrado entre o IBAMA, DNIT, ANTT e ECO101

Cadastro IBAMA Nº 5756416 – CNPJ 15.484.093/0001-44


A **ECO101 Concessionária de Rodovias S/A**, detentora do contrato referente ao edital 001/2011 para concessão da BR101/ES/BA, vem através deste, expor o que segue:


Em anexo estamos encaminhando os Programas Ambientais previstos no Termo de Compromisso celebrado entre o IBAMA, DNIT, ANTT e ECO101, Cláusula Segunda – Compromissos da Concessionária – Item III :


- Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
- Programa Ambiental de Construção, contendo ações de boas práticas das obras, tais como gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes; e ações de comunicação social voltadas às populações lindeiras eventualmente existentes, quando couber.


Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS LIMA SALVADOR
Gerente de Engenharia

02001.012505/2013-
DICAD/COAPS/CGEAD
Em 09/07/13
As 11:27 horas

Assinatura







MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Transporte
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nº 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1071
www.ibama.gov.br

OF 02001.010640/2013-76 COTRA/IBAMA

Brasília, 13 de agosto de 2013.

Ao Senhor

Luis Carlos Lima Salvador

Gerente do ECO-101 Concessionária de Rodovias S/A

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - 16º andar, Enseada do Suá

VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

CEP.: 29.050-335

Assunto: **BR-101/ES - Liberação das Praças de pedágio.**

Senhor Gerente

No âmbito do processo de licenciamento ambiental referente à rodovia BR-101/ES, informamos não haver óbices para a implantação das praças de pedágio e SAUs. Para tanto, deverão ser respeitadas todas as condicionantes constantes na Autorização de Supressão de Vegetação emitida pelo Ibama.

Por fim, o empreendedor deverá atender os seguintes itens:

- Executar, no âmbito do Programa Ambiental de Construção, ações de comunicação social voltadas aos proprietários lindeiros à rodovia, comunidades mais próximas e usuários de maneira geral. Estas ações devem ser direcionadas e desenvolvidas em linguagem clara e objetiva, utilizando-se de metodologias de comunicação compatíveis ao público-alvo, e direcionadas para as interfaces desse empreendimento com a comunidade (desvios, período de obras, segurança na via, movimentação de veículos pesados, aporte temporário de trabalhadores de outras localidades e regiões etc). O empreendedor deve registrar as atividades desenvolvidas, apresentando ao Ibama os instrumentos e atividades executadas durante as obras e intervenções previstas.

- Apresentar relatórios anuais com a descrição de todas as atividades autorizadas pela Portaria nº 289/13 e executadas no período. Nesse documento também deverão ser detalhadas todas as ações executadas no âmbito dos programas ambientais aprovados e previstos no Termo de Compromisso assinado para a regularização ambiental da rodovia.

- Apresentar cópia da publicação no Diário Oficial da União do Termo de Compromisso



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação de Transporte
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nº 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1071
www.ibama.gov.br

assinado para a regularização ambiental da rodovia, conforme a cláusula décima primeira do citado documento.

Atenciosamente,

MARCUS VINICIUS LEITE CABRAL DE MELO
Coordenador da COTRA/IBAMA

Anexo 4 - Protocolo CE-003-GEN 2013 - Cronograma de Obras



Vitória, 15 de maio de 2013.

CE-GEN-003/2013

AO

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC / CGTMO / COTRA

A/C.: Coordenador de Transporte - Marcus Vinicius Leite Cabral de Melo

C/C

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT

Superintendência de Exploração de Infra-estrutura Rodoviária – SUINF

A/C.: Eng. Viviane Esse

Ref.: Cronograma de atividades concessão BR101/ES/BA

A **ECO101 Concessionária de Rodovias S/A**, detentora do contrato referente ao edital 001/2011 para concessão da BR101/ES/BA, vem através deste, expor o que segue:

Tendo em vista o início do contrato de concessão da BR101/ES/BA e, visando planejamento e êxito nos processos de licenciamentos futuros necessários, apresentamos para apreciação deste Instituto o cronograma de atividades a serem realizadas pela ECO101 ao longo do período de concessão.

Cabe ressaltar que, as atividades do 1º ano de concessão serão realizadas na faixa de domínio existente na BR101, se enquadrando no termo de compromisso e Portaria Interministerial nº 423, de 26 de outubro 2011.

Anexos:

- . Cronograma 1º ano de concessão;
- . Cronograma macro 1º ao 25º ano de concessão;

Atenciosamente,

LUIS CARLOS LIMA SALVADOR


Gerente de Engenharia

SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO:





Sub trecho	Rodovia			Ampliação (km)			Prazo máximo (término do ano)	
	km inicial	km final	Extensão (km)	km inicial	km final	Extensão (km)		
H	BA	939,4	956,9	17,5	939,4	956,9	17,5	10º ano de concessão
	ES	0,0	49,2	49,2	0,0	49,2	49,2	10º ano de concessão
A		49,2	137,1	87,9	49,2	137,1	87,9	10º ano de concessão
B		137,1	190,0	52,9	137,1	190,0	52,9	10º ano de concessão
C		190,0	228,9	38,9	190,0	228,9	38,9	5º ano de concessão
D		228,9	255,8	26,9	228,9	244,9	16,0	4º ano de concessão
E		255,8	305,8	50,0	302,7	305,8	3,1	4º ano de concessão
F		305,8	357,0	51,2	305,8	357,0	51,2	6º ano de concessão
G		357,0	425,7	68,7	357,0	425,7	68,7	6º ano de concessão
I		425,7	458,4	32,7	425,7	458,4	32,7	23º ano de concessão

Anexo 5 – Folheto e Cartaz de Comunicação Social



DESENHO ESQUEMÁTICO DA LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS




**JGP** Consultoria e Participações Ltda.
Rua Américo Brasileiro, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone/Fax 5546-0733




OBRAS DE MELHORIA NA RODOVIA BR-101 ES/BA

Construção das praças de pedágio, edificações administrativas, bases operacionais e passarelas.



**JGP** Consultoria e Participações Ltda.
Rua Américo Brasileiro, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone/Fax 5546-0733



APRESENTAÇÃO

A Eco 101 informa a população lndeira à rodovia, comunidades próximas e usuários em geral que a Rodovia BR-101 ES/BA passará por obras de melhorias, além da construção de praças de pedágios, edificações administrativas, bases operacionais e passarelas. As obras construtivas localizam-se principalmente nos municípios de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Rio Novo do Sul e Mimoso do Sul.



O EMPREENDIMENTO

Previsão de duração das obras: agosto de 2013 a agosto de 2014

O objetivo das obras é promover melhorias na Rodovia BR-101, com trabalhos de manutenção e conserva. Entre eles destacam-se:

- ✓ Reparo e recapeamento da pista;
- ✓ Serviços de roçada, limpeza e recuperação dos dispositivos de drenagem e recomposição dos pontos críticos da rodovia;
- ✓ Revitalização da sinalização horizontal e vertical da rodovia, recuperação e implantação de defesas e barreiras rígidas;
- ✓ Recuperação de pontes e manutenção de semáforos e postes de iluminação;
- ✓ Estabilização de taludes de corte e aterro;
- ✓ Construção de 12 unidades de serviços de atendimento ao usuário, postos administrativos, passarelas e 07 praças de pedágio.

BENEFÍCIOS

- ✓ Melhoria das condições viárias;
- ✓ Aumento do conforto e segurança dos usuários da rodovia;
- ✓ Aumento da confiabilidade em função de melhorias na sinalização da rodovia;
- ✓ Geração de impactos positivos no setor socioeconômico regional com a melhoria da rodovia;
- ✓ Geração de empregos diretos e indiretos durante as obras.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

As obras das praças de pedágio foram autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA por meio da assinatura de um Termo de Compromisso em conjunto com a Eco 101, conforme previsto na Portaria do Ministério do Meio Ambiente Nº 288/13. Esse documento permite a Regularização do Licenciamento Ambiental da Rodovia BR-101, autorizando assim, outras atividades de manutenção e conserva que são necessárias para a execução de melhorias na Rodovia.

COMPROMISSOS DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

As medidas de prevenção mitigação e/ou compensação dos impactos ambientais decorrentes das obras de melhorias, incluindo a construção das praças de pedágio foram reunidas em **04** Programas Ambientais:

- ✓ Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- ✓ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
- ✓ Programa Ambiental de Construção;
- ✓ Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental das Obras.

CUIDADOS

- ✓ Atenção com o aumento tráfego de caminhões e equipamentos pesados, próximos às obras, principalmente em relação às crianças;
- ✓ Respeitar as placas de sinalizações das obras de manutenção e conserva;
- ✓ Respeitar a sinalização de advertência nas obras construtivas;
- ✓ Contribuir com a conservação da rodovia, evitando jogar lixo as margens da rodovia e bitucas de cigarro (evitando queimadas);
- ✓ Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária pelo 0800 77 01 101.

OBRAS DE MELHORIA NA RODOVIA BR-101 ES/BA

Construção das praças de pedágio,
edificações administrativas, bases operacionais e passarelas.

Esclarecimento à população:

A Eco 101 informa a população que reside às

Previsão de duração das obras: agosto de 2013 a agosto de 2014

Atenção!

Durante esse período, devido à presença de trabalhadores em tarefas de risco e também do tráfego constante de veículos e equipamentos pesados, deve-se redobrar a atenção ao atravessar os trechos em obras.




Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária pelo 0800 77 01 101.



Rua Américo Brasiliense, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone/Fax 5546-0733

Anexo 6 – Protocolo CE-115-GEN 2014 – Relatório Final Supressão



02001.004412/2014-48

Em 12 03 2014

As 11:13 horas

Manuel

Assinatura



Agência Nacional de Transportes Terrestres



50500.023513/2014-30

12/03/2014 11:36

Serra, 07 de Março de 2014

CE-115 - GEN/2014

AO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS – IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC / GGTMO / COTRA

A/C.: Coordenador de Transporte – Marcos Vinícius Leite Cabral de Melo

C/C

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT

Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária – SUINF

A/C.: Engenheira Viviane Esse

A **ECO101 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A**, detentora do contrato referente ao edital 001/2011 para concessão da BR101/ES/BA, vem através deste, expor o que segue:

Tendo em vista a obtenção por parte da ECO101 junto ao IBAMA da Autorização de Supressão de Vegetação – ASV 797/2013 para implementação das 7 (sete) praças de pedágio ao longo da BR101/ES/BA, em atendimento ao item 2.3 das condições específicas do referido documento:


Comunicamos o término da atividade de supressão, apresentando relatório final em, no máximo 30 (trinta) dias após a conclusão da mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo.


Segue abaixo, documento apreendido em atendimento a solicitação acima supracitada.

- Relatório fotográfico e descritivo da atividade de supressão.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Luis Carlos Lima Salvador
Gerente de Engenharia – ECO101



Anexo 7 – Fichas de Campo





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 25/10/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
237		n				Monte Negro
184		n				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
264		s		Monte Negro
253	268			Monte Negro lixo
247+262	248+040	s		Copavi
253+400	254	n		Copavi
264+050	264+900	s		Engetch

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
255	302	n/s		Monte Negro (tapa buraco)

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 24/10/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
239		s				Monte Negro
184		s				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
262		s		Monte Negro
149	202			Monte Negro lixo
250	253+490	s		Copavi
247+700	248+496	n		Copavi
263+200	264+050	s/c.c		Engetch

Reparo localizado e tapa-buraco

Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
294	302	n/s		Monte Negro (tapa buraco)

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações



Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 23/10/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
241		n				Monte Negro
187		n				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
296		c.c		Monte Negro
203	251			Monte Negro lixo
250	250+720			Copavi
263+750	263+200	n/c.c		Engetch

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
176		n/s		Monte Negro (lombada)

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 22/10/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
254		s				Monte Negro
188		s				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
296				Monte Negro
255	302			Monte Negro lixo
264+350	263+750	n		Engetch
247				Copavi

Reparo localizado e tapa-buraco

Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
176		n/s		Monte Negro (lombada)

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações



Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 21/10/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
255						Monte Negro
191						Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
294				Monte Negro
262				Monte Negro
191	255			Monte Negro lixo
265+750	264+350	n		Engetch
248				Copavi

Reparo localizado e tapa-buraco

Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
176		n/s		Monte Negro (lombada)
191	255	n/s		


Sinalização


Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações

This image shows a blank sheet of graph paper. The paper is white with a light blue grid pattern. The grid consists of small squares. On the right side of the page, there is a vertical line of circular holes, indicating that the paper is designed to be part of a binder. The grid covers most of the page, leaving a small margin at the top and bottom.







Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 09/11/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
207		s				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
149	202			Monte Negro lixo

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
149	202			Monte Negro Tapa Buraco


Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações







Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: chuva Trecho: 149 Trecho: 302
 Bom Chuva Impraticável Data: 07/11/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
160		n				Monte Negro
226		s				Monte Negro
298		s				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
				Monte Negro
266+600	267+750	n		Engetech
265+500	265+800	s		Engetech

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
250	268			Monte Negro Tapa Buraco

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: chuva Trecho: 149 Trecho: 302
 Bom Chuva Impraticável Data: 06/11/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
297		s				Monte Negro
227		n				Monte Negro
174		s				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
262+100		s		Monte Negro
251+700	252+900	s		Copavi
243+500	245+645	s		Copavi OAE
				Copavi
266+800	265+950	n		Engetech
265+950	266+600	s		Engetech

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
253	268			Monte Negro Tapa Buraco
250	228			Monte Negro Reparo Localizado (02 reparos)

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 04/11/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
234		n				Monte Negro
174		n				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
262+500		s		Monte Negro
256+629	256+860	s		Copavi
244+870	245+125	s		Copavi
248+220	248+610	n		Copavi
268+900	267+500	n		Engetech

Reparo localizado e tapa-buraco


Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
255	262			Monte Negro Tapa Buraco

Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações





Parte Diária de Serviços

Condições do Tempo: Bom Chuva Impraticável Trecho: 149 Trecho: 302
Data: 01/11/2013

Roçada

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Larg. (m)	Área (m ²)	Observações
230		n				Monte Negro
176		n				Monte Negro

Drenagem e OAE

Km Inicial	Km Final	Lado	Comprim. (m)	Descrição (canaleta, caiação, etc)
262		s		Monte Negro
242+190	244+400	s		Copavi
243+800	244+400	n		Copavi
250+600	251+100	s		Copavi

Reparo localizado e tapa-buraco

Km Inicial	Km Final	Lado	Ton	Observações
149	202			Monte Negro Tapa Buraco


Sinalização

Km Inicial	Km Final	Lado	Serviço (tacha, pintura, placa, etc)	Observações

Outros serviços

Km Inicial	Km Final	Lado	Observações

Anexo 8 – Treinamentos e DDS



DATA: 06/03/2014

HORÁRIO INÍCIO: 7:00

EQUIPE: ECO 101 SUL

TEMA: Diretrizes Ambientais

PALESTRANTE: Guilherme Florentino da Silva

SEMT: HOVE REGISTROS DE INCIDENTES/ACIDENTES NO DIA ANTERIOR? SIM () NÃO (x)


FOI COMENTADO NO DDS? SIM () NÃO (x)

LISTA DE PRESEÇA

Nº	COLABORADOR	CONDIÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL SATISFATORIA?		ASSINATURA	OBS
		SIM	NÃO		
1	GERSON ARAUJO DA CRUZ				
2	ELOIR COSTA ALMEIDA			<i>Eloir Costa Almeida</i>	
3	CLEBER COSTA ALMEIDA			<i>Cleber e Almeida</i>	
4	WALLAS SOARES DE CARVALHO			<i>Wallas Sp de Carvalho</i>	
5	DEVIT SALES BARBOSA			<i>Devit Sales</i>	
6	IDIMAR DIAS			<i>Idimar Dias</i>	
7	WEVERTON LOURENÇO DA SILVA			<i>Weverton</i>	
8	LUCIMÁRIO SANTOS DE ALMEIDA			<i>Lucimário</i>	
9	LENILDO DA COSTA			<i>Lenildo da Costa</i>	
10	JORGE EMILIO DE SOUZA LINO JUNIOR			<i>Jorge Emilio</i>	
11	ALESSANDRO DIAS BETINI			<i>Alessandro</i>	
12	ROMERITO CABRAL BRANDÃO			<i>Romerito Cabral</i>	
13	JANDER AMORIM CARNEIRO				
14	GUILHERME FLORENTINO DA SILVA			<i>Guilherme</i>	
15	LAUDINEY DE SOUZA			<i>Laudiney de Souza</i>	
16	ALCIDES EIRIZ CARVALHO				
17	JONAS GIMES DA FONSECA				
18	JOÃO BATISTA LEOPOLDINO				
19	DOMINGOS PIAZZAROLLO				
20	VALDECI DE SOUZA			<i>Valdeci de Souza</i>	
21	CLAUDIO HOUCK DE FREITAS				
22	RENATO ELIAS DE LIMA			<i>Renato Elias de Lima</i>	
23	DIUESLEY DOS SANTOS PERIM			<i>Diuesley dos Santos Perim</i>	
24	PAULO RODRIGUES	x		<i>Paulo Rodrigues</i>	
25	THIAGO DE ATHAYDE				
26	RENATO ALVES DE SOUZA			<i>Renato Alves de Souza</i>	
27					
28					
29					

OBS:

N



DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

DATA: 07/10/2014

HORÁRIO INÍCIO: 7:00

TEMA: DIRETRIZES AMBIENTAIS

EQUIPE: ECO 101 SUL

PALESTRANTE: SANDRO


SESMT: HOUVE REGISTROS DE INCIDENTES/ACIDENTES NO DIA ANTERIOR? SIM () NÃO (x)

FOI COMENTADO NO DDS? SIM () NÃO ()

LISTA DE PRESENÇA

Nº	COLABORADOR	CONDIÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL SATISFATORIA?		ASSINATURA	OBS
		SIM	NÃO		
1	VANDERLEY DOS ANJOS FERREIRA	X		Vanderley dos Anjos Ferreira	
2	ALEX CAMPOS RAMOS	X		Alex Campos Ramos	
3	CARLOS AUGUSTO DE JESUS BRANDÃO			Carlos Augusto	
4	JORGE CLAUDIO DE OLIVEIRA			Jorge Claudio de Oliveira	
5	ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS			Alexandre Sousa dos Santos	
6	ADEMIR LOPES DA MOTA	X		Ademir Lopes da Mota	
7	WENDREZ DEZIDÉRIO DA SILVA			FALTOU	
8	VAGNER JOSÉ FERREIRA RIBEIRO			DEMITIDO	
9	WILLIAN MENDONÇA GOMES			William Mendonça Gomes	
10	ROMÁRIO LUIZ DOS SANTOS			Romário Luiz dos Santos	
11	SANDRO DA SILVA CORREA	X		Sandro da Silva Correa	
12	HIGOR PEREIRA DA SILVA ROSA			ATESTADO	
13	Caicedo Eiriz			Caicedo Eiriz	Comaleno
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

OBS: 4 presentes
KM 388 a 392



TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO

LISTA DE PRESENCAS 2

Instrutor: Elilson de Souza Oliveira

Folha: 01/02

Local: Montenegro Indústria Comércio e Serviços

Data: 17/09/2013

Carga Horária: 2 horas

Tema: Diretrizes Ambientais (Descarte de Resíduos e Coleta Seletiva)

Participante	Empresa	Assinatura
1. Roberto Costa Ribeiro	Montenegro Indústria	Roberto Costa Ribeiro
2. Danilo Luiz M...	Montenegro Indústria	DANILO
3. José de F. Santana	Montenegro Indústria	JF
4. João Vitor de S...	Montenegro Indústria	JV
5. Carlos Santos Gomes	Montenegro Indústria	CSG
6. Gilson Silva de Freitas	Montenegro Indústria	Gilson Silva
7. André Luiz Paulo	Montenegro Indústria	AP
8. Wanderson Rodrigues	Montenegro Indústria	Wanderson Rodrigues
9. Cereza Rêgo dos Reis	Montenegro Indústria	Cereza Rêgo dos Reis
10. Ebert Alves de Amorim	Montenegro Indústria	Ebert
11. Jozé	Montenegro Indústria	JJ
12. Emerson Pereira	Montenegro Indústria	Emerson
13. Bernardo Bordin	Montenegro Indústria	BST
14. Lucas Severiano de Almeida	Montenegro Indústria	Lucas Severiano de Almeida
15. Marceio R. de Almeida	Montenegro Indústria	Marceio R. de Almeida
16. Carlos Alberto Ferreira	Montenegro Indústria	CAF
17. Geovani Mauro do Ribeiro	Montenegro Indústria	Geovani
18. Jurema de Souza	Montenegro Indústria	Jurema de Souza
19. João Carlos Costa	Montenegro Indústria	JCC
20. Jéferson de Souza	Montenegro Indústria	Jéferson
21. João F. F. de Almeida	Montenegro Indústria	JFFA
22. Francisco E. Franze	Montenegro Indústria	FF
23. Otávio Gomes de Almeida	Montenegro Indústria	Otávio
24. João Carlos Machado	Montenegro Indústria	JCM
25. Julielison Gomes de Almeida	Montenegro Indústria	Julielison
26. Cláudio Carlos de Almeida	Montenegro Indústria	Cláudio
27. Carmel Costa	Montenegro Indústria	Carmel
28. João Vitor de S...	Montenegro Indústria	JV
29. Wanderson Machado de Almeida	Montenegro Indústria	Wanderson
30.		

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

TEL: (213) 875-8100 FAX: (213) 875-8101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

OBJETIVOS:

1. Dar conhecimento aos novos empregados, próprios ou sub - contratados, sobre os aspectos de segurança e meio ambiente a serem observados durante a realização de trabalhos na área.
2. Demonstrar os procedimentos a serem cumpridos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Boas Práticas: Diretrizes ambientais (Descarte de Resíduos e Coleta Seletiva)
- Importância do Meio Ambiente em Nossas Vidas
- O que é Meio Ambiente.
- Lixo
- Tempo de Decomposição dos Resíduos
- Reciclagem
- Coleta Seletiva para Reciclagem
- A empresa e o Meio Ambiente

Responsável

Nome: Elilson de Souza Oliveira


Rubrica:  Data: 17/09/13

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

Elilson de Souza Oliveira

Téc. Seg. Trabalho

Mat. 5734-ES



LISTA DE PRESENCAS I

Instrutor: Elilson de Souza Oliveira

Folha: 01/02


Local: Montenegro Indústria Comércio e Serviços

Data: 17/09/2013

Carga Horária: 2 horas

Tema: NR - 21 (Trabalho a Céu Aberto)

Participante	Empresa	Assinatura
1. <i>Renato Luiz Silva</i>	Montenegro Indústria	<i>Renato</i>
2. <i>Gilmar Silva da Costa</i>	Montenegro Indústria	<i>Gilmar S. Silva</i>
3. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>LF</i>
4. <i>Rudinei da Silva</i>	Montenegro Indústria	<i>RS</i>
5. <i>Robson Roberto da Colares</i>	Montenegro Indústria	<i>Robson</i>
6. <i>Wanderson Rodrigues</i>	Montenegro Indústria	<i>Wanderson Rodrigues</i>
7. <i>Elton Alves de Concicao</i>	Montenegro Indústria	<i>Elton</i>
8. <i>Eduardo Costa Pereira</i>	Montenegro Indústria	<i>Eduardo</i>
9. <i>Emir de Oliveira</i>	Montenegro Indústria	<i>Emir de Oliveira</i>
10. <i>Roberto de Souza</i>	Montenegro Indústria	<i>Roberto</i>
11. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
12. <i>Carlos Santos Gomes</i>	Montenegro Indústria	<i>Carlos</i>
13. <i>Marcelo Antonio de Almeida</i>	Montenegro Indústria	<i>MARCO A. A. de Almeida</i>
14. <i>Ganderson da Silva</i>	Montenegro Indústria	<i>Ganderson da Silva</i>
15. <i>Roberto Augusto Ferreira</i>	Montenegro Indústria	<i>Roberto</i>
16. <i>Jeremias V. de Souza</i>	Montenegro Indústria	<i>Jeremias V. de Souza</i>
17. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
18. <i>João Carlos Costa</i>	Montenegro Indústria	<i>João Carlos</i>
19. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
20. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
21. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
22. <i>Roberto Augusto Ferreira</i>	Montenegro Indústria	<i>Roberto</i>
23. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
24. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
25. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
26. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
27. <i>Luiz de F. Santana</i>	Montenegro Indústria	<i>Luiz de F. Santana</i>
28. <i>Wanderson Rodrigues</i>	Montenegro Indústria	<i>Wanderson</i>
29.		
30.		



OBJETIVOS:


1. Dar conhecimento aos novos empregados, próprios ou sub - contratados, sobre os aspectos de segurança e meio ambiente a serem observados durante a realização de trabalhos na área.
2. Demonstrar os procedimentos a serem cumpridos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- NR – 21 (Trabalho a Céu Aberto)
- Importância do uso do Protetor Solar
- Reação a Exposição Solar, Por tipo de pele
- Exemplos de exposição a Radiação solar
- Como utilizar os bloqueadores solares

Responsável

Nome: Elilson de Souza Oliveira

Rubrica: 


Data: 17/09/2013

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

Elilson de Souza Oliveira

Téc. Seg. Trabalho

Mat. 5734-ES





REGISTRO DE TREINAMENTO

FOR 6.2.2-02

REV. 05


LOCAL/OBRA/SUB-EMPREITEIRO: CENTRAL DE EQUIPAMENTOS ARARIBOIA

TEMA(S) DO(S) TREINAMENTO(S): REUNIAO ENTRE COLABORADORES DA ECO101 E ARARIBOIA

DATA	CARGA HORÁRIA	LOCAL	NOME DO INSTRUTOR(A)	ASS. DO INSTRUTOR(A)
09/01/14	9h00-10h30	ARARIBOIA	—	—

Nº	NOME(S)	ASSINATURA(S)
1	Karla B. Preatz	
2	JOSIAN LÍMIO BARCELOS -	
3	Sérgio Cardoso	
4	Vinícius de Souza Nascimento	
5	Diego Moraes ECO 101	
6	FABIO BRUNEL XAVIER ECO101	
7	Guilherme Sampaio Gonçalves ECO101	
8	JONY ALVES DA SILVA	
9	CHRISTIAN TANIMOTO BARNES	
10	VICTOR NASCIMENTO OLIVEIRA	
11	LEONARDO ARAGON PINTO	
12	JOSEDIR MEDEIROS PEDRO	
13	Guilherme Antonio Alves	
14	JOEL RIBEIRO SILVA	
15	WAGNER SANTOS DA SILVA	
16	AUGUSTO BRAGA RINHAO	
17	CARLITO V COLOMBINI	
18	MARCOS JC MARTINS	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

OBSERVAÇÃO: _____




DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

DATA: 07/03/2014 HORÁRIO INÍCIO: 07:00 - 7:30 EQUIPE: LINHARES
 TEMA: DIRETRIZES Ambientais: Proibição de Caçar, Pescar, Retirar objetos em propriedade de terceiros ou privada sem autorização e transporte de resíduos
 PALESTRANTE: Antonio Alves
 SESMT: HOUVE REGISTROS DE INCIDENTES/ACIDENTES NO DIA ANTERIOR? SIM () NÃO (X)
 FOI COMENTADO NO DDS? SIM () NÃO ()

LISTA DE PRESENÇA

Nº	COLABORADOR	CONDIÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL SATISFATORIA?		ASSINATURA	OBS
		SIM	NÃO		
1	EDUARDO FERNANDES	X			
2	BARTOLOMEU NASCIMENTO	X			
3	EZEQUIEL CORREIA DE SOUZA	X			
4	HAMILTON DE SÁ SILVA	X			
5	JACKSON BRITO RODRIGUES	X			
6	OSVALDO SOARES ROCHA	X			
7	PATRIC DA COSTA SANTOS	X			
8	PAULO SERGIO L. RAMOS	X			
9	SIRLEY RAMOS DA SILVA	X			
10	Paulo Sergio L. Ramos	X			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

OBS:



YOUNG&BECKETT CONSULTING



DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

DATA: 7/03/2014 HORÁRIO INÍCIO: 07:00 07:30 EQUIPE: PEDRO CANÁRIO

TEMA: DIRIGENTES Ambientais Proibido manuseio de furos ou objetos e peças
Arbitrais - dentro das instalações, caixas, peças e transportar objetos etc.

PALESTRANTE: 1 TIPO no ambiente


SESMT: HOUVE REGISTROS DE INCIDENTES/ACIDENTES NO DIA ANTERIOR? SIM () NÃO (x)

FOI COMENTADO NO DDS? SIM () NÃO (x)

LISTA DE PRESENÇA

Nº	COLABORADOR	CONDIÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL SATISFATORIA?		ASSINATURA	OBS
		SIM	NÃO		
1	JOSÉ FRANCISCO DA SIVA			<i>José</i>	
2	WINDERLEI SALOMÃO DUTRA			<i>Winderlei</i>	
3	RAMON BARROS			<i>Ramon</i>	
4	CÍCERO MANOEL DA SILVA	x		<i>Cícero</i>	
5	GEOVANE DAMASO DE OLIVEIRA	x		<i>Geovane</i>	
6	LEODIVAN DA CRUZ FONSECA			<i>Leodivan</i>	
7	ERNADES CABRAL DO AMARAL			<i>Ernandes</i>	
8	BRUNO RIBEIRO DE SOUZA			<i>Bruno</i>	
9	RUAN CARLOS MARINHO	x		<i>Ruan</i>	
10	REGINALDO CARDOSO DE JESUS	x		<i>Reginaldo</i>	
11	LUIS CARLOS SOUTO PEREIRA	x		<i>Luis</i>	
12	JORGE DOS SANTOS			<i>Jorge</i>	
13	JOSÉ CARLOS SOUTO PEREIRA	x		<i>José</i>	
14	ROBERTO CONCEIÇÃO NERES	x		<i>ROBERTO CONCEIÇÃO NERES</i>	
15	TARCY DA CRUZ	x		<i>Tarcy</i>	
16	GILIARD CASTRO CRUZ	x		<i>Giliard</i>	
17	DEVIS CORDEIRO DA SILVA	x		<i>Devis</i>	
18	ROBSON DA SILVA	x		<i>Robson</i>	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

OBS:



Hoje entendi, procurei e gostei de ficar assim.
Não sei como vai resolver o meu problema.

Hoje entendi, procurei e gostei de ficar assim.
Não sei como vai resolver o meu problema.

Esta pessoa está necessitando de sua condição especial, deve haver um acompanhamento na execução das tarefas, paradas e férias. Caso de emergência, entrar em contato com o setor de atendimento ao cliente.

KM: 306 - 460

REGADO OBRA: Bruno Cremonini Zuqui

REGADO OBRA: Bruno Cremonini Zuqui


REGADO OBRA: Bruno Cremonini Zuqui

REGADO OBRA: Bruno Cremonini Zuqui

MATRÍCULA EMPRESA

REGADO OBRA	MATRÍCULA EMPRESA	Data:			Data:			Data:			
		Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica		
ATENIR DEPOLLO DECOTHÉ	-----	OIBJR	12/05/14	OIBJR	19/05/14	OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ANDERSON ALVES DA SILVA	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ABEL SANTANA GONÇALVES	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ADEVAIR ALVES DA ROSA	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ANDRÉ SOARES GOMES	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ALEXANDRE VIEIRA DE ARAUJO	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
CLAUDIO LUIZ SÁ FORTES	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
CLAUDIO MONTEIRO DOS SANTOS	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
DANIEL DA COSTA LEAL	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
EDILMAR DE SOUZA HONORIO POZA	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
ERALDO DE SOUZA HONORIO	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
FABIO DA SILVA SANTOS	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
JOÃO CARLOS ALMEIDA PESSINI	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	
JHONATA NUNES PESSINI	-----	OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR		OIBJR	

Use do (Cremos)
Use transporte
Use transporte (motorizado)





PARTICIPAÇÃO EM RDS - Reunião Diária de Segurança



Estado de Espírito do Empregado

Este formulário deve ser preenchido pelo empregado antes de iniciar o trabalho.

1. Como você se sente hoje em relação ao trabalho?

2. Como você se sente hoje em relação ao ambiente de trabalho?

3. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em equipe?

4. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em grupo?

5. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

6. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em específico?

7. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

8. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

9. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

10. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

11. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

12. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?


13. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

14. Como você se sente hoje em relação ao trabalho em geral?

LOCAL: 305/460
 TÉCNICO DE SEGURANÇA: Andrew Lee Costa - RG: MTE 0034951
 ENCARGADO OBRA: Bruno C. Braga

OBSERVAÇÕES:

NOME LEGÍVEL	MATRÍCULA EMPRESA	Data:		Data:		Data:		Data:		Data:	
		Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica	Estado de Espírito	Rubrica
1. Alcir Depinho Decalini		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
2. Anderson Alves da Silva		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
3. Abel Santana Gonçalves		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
4. Ademar Alves da Rosa		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
5. André Soares Gomes		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
6. Alexandre Vieira de Azevedo		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
7. Claudio Luiz de F. Fontes		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
8. Claudio Monteiro dos Santos		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
9. Christian Leal Petersen		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
10. Cristiano Vieira Belo		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
11. Daniel da Costa Leal		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
12. Edmar de Souza Moraes		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
13. Gabriel de Souza Moraes		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14
14. Fábio de Silva Santos		OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14	OIBIR	08/04/14



Anexo 9 – Ficha de Verificação




Ficha de Verificação para Prevenção e Controle de erosão

km / Pista	Data	Situação		Proteção Superficial		Limpeza - Drenagem			Drenagem		
		AT	TL	Roçada/Poda	Plantio	Canaleta	Caixa	Dissipador	Canaleta	Caixa	Dissipador
191	21/10/2013			x		x					
155	21/10/2013			x							
294	21/10/2013					x					
262	21/10/2013					x					
191	21/10/2013					x					
267+750	21/10/2013								x		
248	21/10/2013								x		
254	22/10/2013			x							
188	22/10/2013			x							
296	22/10/2013					x					
255	22/10/2013					x					
264+350	22/10/2013								x		
247	22/10/2013								x		
241	23/10/2013			x							
187	23/10/2013			x							
296	23/10/2013					x					
203	23/10/2013					x					
250	23/10/2013								x		
263+750	23/10/2013								x		
230	24/10/2013			x							
184	24/10/2013			x							
262	24/10/2013					x					
149	24/10/2013					x					
250	24/10/2013								x		
247+700	24/10/2013								x		
263+200	24/10/2013								x		
237	25/10/2013			x							
184	25/10/2013			x							
264	25/10/2013					x					
253	25/10/2013					x					
247+260	25/10/2013								x		
253+400	25/10/2013								x		
264+050	25/10/2013								x		
247+700	26/10/2013								x		
253+400	26/10/2013								x		
245+100	27/10/2013								x		
241+500	28/10/2013			x							
187	28/10/2013			x							
203	28/10/2013					x					
262	28/10/2013					x					
149	28/10/2013					x					
245+340	28/10/2013								x		
250+600	28/10/2013								x		
264+900	28/10/2013								x		
179	29/10/2013			x							

Ficha de Verificação para Prevenção e Controle de erosão

km / Pista	Data	Situação		Proteção Superficial		Limpeza - Drenagem			Drenagem		
		AT	TL	Roçada/Poda	Plantio	Canaleta	Caixa	Dissipador	Canaleta	Caixa	Dissipador
236	29/10/2013			x							
203	29/10/2013					x					
262	29/10/2013					x					
253	29/10/2013					x					
251+820	29/10/2013								x		
244+880	29/10/2013								x		
179	30/10/2013			x		x					
237	30/10/2013			x							
253+100	30/10/2013								x		
251+820	30/10/2013								x		
176	31/10/2013			x							
230	31/10/2013			x							
262	31/10/2013					x					
294	31/10/2013					x					
242+190	31/10/2013								x		
243+800	31/10/2013								x		
250+600	31/10/2013								x		
230	01/11/2013			x							
176	01/11/2013			x							
262	01/11/2013					x					
242+190	01/11/2013								x		
243+800	01/11/2013								x		
250+600	01/11/2013								x		
234	04/11/2013			x							
174	04/11/2013			x							
265+500	04/11/2013					x					
256+630	04/11/2013								x		
244+870	04/11/2013								x		
248+220	04/11/2013								x		
268+900	04/11/2013								x		
176	05/11/2013			x							
296	05/11/2013			x							
229	05/11/2013			x							
245+120	05/11/2013								x		
245+070	05/11/2013								x		
249+600	05/11/2013								x		
268+200	05/11/2013								x		
267+500	05/11/2013								x		
297	06/11/2013			x							
227	06/11/2013			x							
174	06/11/2013			x							
262+100	06/11/2013					x					
251+700	06/11/2013								x		
243+500	06/11/2013								x		
266+800	06/11/2013								x		
265+950	06/11/2013								x		



COMPARISON OF THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE GROWTH OF *S. aureus* IN MILK AT DIFFERENT PH VALUES

Author: [Name], Department of Microbiology, University of [Name], [Location]

Temperature (°C)	pH 6.5			pH 7.0		
	CFU/ml	log ₁₀ CFU/ml	CFU/ml	log ₁₀ CFU/ml	CFU/ml	log ₁₀ CFU/ml
10	10 ^{8.0}	8.0	10 ^{7.5}	7.5	10 ^{7.0}	7.0
20	10 ^{8.5}	8.5	10 ^{8.0}	8.0	10 ^{7.5}	7.5
30	10 ^{9.0}	9.0	10 ^{8.5}	8.5	10 ^{8.0}	8.0
40	10 ^{9.5}	9.5	10 ^{9.0}	9.0	10 ^{8.5}	8.5
50	10 ^{10.0}	10.0	10 ^{9.5}	9.5	10 ^{9.0}	9.0
60	10 ^{10.5}	10.5	10 ^{10.0}	10.0	10 ^{9.5}	9.5
70	10 ^{10.5}	10.5	10 ^{10.0}	10.0	10 ^{9.5}	9.5
80	10 ^{10.5}	10.5	10 ^{10.0}	10.0	10 ^{9.5}	9.5
90	10 ^{10.5}	10.5	10 ^{10.0}	10.0	10 ^{9.5}	9.5

Anexo 10 – Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas










TABELA DE VOLUMES

NÍVEL /	CORTE	ATERRO
ESCALONAMENTO	1.090,90 M ³	1.057,80 M ³
REATERRO COM PEDRA	0,00 M ³	2.759,61 M ³
REATERRO COM ARGILA	0,00 M ³	390,00 M ³
ÁREA LIMPEZA VEGETAL	2.476,68 M ²	

ELLI
RIA
URA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO


Obra: Medição de corte e aterro em erosão de encosta - Serra 1

Proprietário: ECO101 Área M²: 2.476,68 m²

51-2107 Município: SERRA - ES

4 Local: ROD. BR101 Escala: 1/250

Responsável Técnico: GILBERTO MENELLI (AGRIMENSOR)
CREA 014749-TD-ES Proprietário: ECO101








TABELA DE VOLUMES

NÍVEL /	CORTE	ATERRO
ESCALONAMENTO	864,83 M3	869,81 M3
REATERRO COM PEDRA	0,00 M3	2.305,96 M3
REATERRO COM ARGILA	0,00 M3	310,00 M3
ÁREA LIMPEZA VEGETAL	1.610,03 M2	

ELLI
RIA
URA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

Obra: Medição de corte e aterro em erosão de encosta - Serra 2

Proprietária: ECO101	Área M2: 1.610,03 m2
Município: SERRA - ES	
Local: ROD. BR101	Escala: 1/250

Responsável Técnico: GILBERTO MENELLI (AGRIMENSOR) CREA 014749-TD-ES	Proprietária: ECO101
---	----------------------

51-2107

4

