

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO  
COMPONENTE INDÍGENA**

**Anexo 13.2 – 1 – Quadro de execução das Atividades  
Jurídicas para Aquisição e Desapropriação**

#### 4.1.1 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1 - Regularização de 1.878 imóveis (Canteiros de Belo Monte, Pimental e Bela Vista - Canais - Diques - Acessos - Reservatório Intermediário, Reservatório do Xingu e Ilhas).	<p>1 - Revisão de Escopo em função do Cadastro Socioeconômico e Fundiário:</p> <p>a) Regularização de 1.878 imóveis adquiridos para fins de constituição dos reservatórios, APP, canteiros, canais, diques e demais obras</p> <p>b) Regularização de 447</p>	<p>Desde o início do empreendimento e até o presente momento, foram elaboradas 2.202 (duas mil duzentas e duas) análises para aquisição e desocupação de imóveis vinculados às estruturas do empreendimento, incluindo-se as necessárias às aquisições de áreas para relocação assistida, sem contar as propriedades do Núcleo Santo Antônio, que foi considerado como núcleo urbano e é objeto de trato apartado.</p> <p>Quanto à contratação, foram firmados 1.806 (hum mil oitocentos e seis) contratos na área rural de imóveis vinculados às estruturas do empreendimento, incluindo-se aqueles referentes às aquisições de propriedades por meio de Carta de Crédito (relocação assistida), excluídas as propriedades do Núcleo Santo Antônio, pelo motivo já exposto acima.</p> <p>Já em relação a imóveis não vinculados diretamente às estruturas do empreendimento (para viabilização dos módulos RAPELD e sistemas de saneamento básico, por exemplo),</p>	<p>1 - As alterações quantitativas no número total de imóveis interferidos, analisando comparativamente com os dados apresentados no PBA (meta), são justificados por algumas situações aferidas em campo como o desmembramento da documentação dominial dos imóveis (motivados por venda, sucessão, espólios, entre outros), alterações no traçado da APP variável, aquisições para implementação dos tratamentos de</p>	<p><b>1 - Em atendimento</b></p>	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas															
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo																			
	<p>imóveis adquiridos para fins de Relocação Assistida</p> <p>c) Regularização de 28 imóveis adquiridos para fins de Reassentamento Rural Coletivo - RRC</p> <p>d) Regularização de 38 novos lotes formados para compor o Reassentamento em Área Remanescente – RAR</p>	<p>foram celebrados mais 38 (trinta e oito) contratos (oito vinculados ao sistema de tratamento de esgoto e 30 relativos à implantação de módulos RAPELD).</p> <p>Quadro - Execução das Atividades Jurídicas para Aquisição e Desapropriação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Áreas de Intervenção</th> <th>Análise Documental</th> <th>Contratos Firmados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canteiros (BM/BV/PI) - Canais - Diques - Acessos - Reservatório Intermediário - TVR (Comunidade São Pedro/Jusante MD)</td> <td>662</td> <td>563</td> </tr> <tr> <td>Reservatório Xingu - MD/ME</td> <td>423</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>Reservatório Xingu - Ilhas</td> <td>456</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>Linha de Transmissão (LT)</td> <td>142</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Áreas de Intervenção	Análise Documental	Contratos Firmados	Canteiros (BM/BV/PI) - Canais - Diques - Acessos - Reservatório Intermediário - TVR (Comunidade São Pedro/Jusante MD)	662	563	Reservatório Xingu - MD/ME	423	381	Reservatório Xingu - Ilhas	456	338	Linha de Transmissão (LT)	142	128	<p>relocação assistida e reassentamento rural. No processo de aquisição de imóveis para implantação do empreendimento foi dado o encaminhamento a formalização de assinatura de contrato entre a Norte Energia e o interferido, com este substabelecendo ao concessionário poderes para regularização das áreas adquiridas por meio de uma Procuração Pública em Causa Própria.</p> <p>Todas as aquisições são objeto de análise</p>		
Áreas de Intervenção	Análise Documental	Contratos Firmados																		
Canteiros (BM/BV/PI) - Canais - Diques - Acessos - Reservatório Intermediário - TVR (Comunidade São Pedro/Jusante MD)	662	563																		
Reservatório Xingu - MD/ME	423	381																		
Reservatório Xingu - Ilhas	456	338																		
Linha de Transmissão (LT)	142	128																		

Metas		Principais Ações Realizadas			Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas														
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo																				
		<table border="1"> <tr> <td>Vila dos Trabalhadores</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Reserva Indígena Juruna (Km 17)</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Cartas de Crédito</td> <td>488</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2202</td> <td>1806</td> </tr> </table>	Vila dos Trabalhadores	7	2	Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)	6	3	Reserva Indígena Juruna (Km 17)	18	0	Cartas de Crédito	488	391	TOTAL	2202	1806			jurídica de forma que a conclusão do empreendimento e cumprimento de suas condicionantes não reste prejudicado.	
Vila dos Trabalhadores	7	2																			
Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)	6	3																			
Reserva Indígena Juruna (Km 17)	18	0																			
Cartas de Crédito	488	391																			
TOTAL	2202	1806																			
		<p>Ao lado destas ações, a Norte Energia vem cuidando da regularização fiscal dos imóveis adquiridos, com o pagamento do Imposto Territorial Rural de aproximadamente 700 imóveis.</p> <p>Por fim, em relação às ações judiciais, existem atualmente 77 (setenta e sete) processos de desapropriação e 11 (onze) processos de servidão (linhas de transmissão) em trâmite na Subseção Judiciária de Altamira</p> <p><b>Ações de regularização fundiária dos lotes</b></p>																			

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
		adquiridos para Carta de Crédito, RRC, RAR e os lotes interferidos com remanescente viável.			

**Legenda:**

Atendida

*(Status de Atendimento das Metas)*

Denominação da Ação em Letras zuis e Negrito

*(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)*