

PACOTE DE TRABALHO: 4.3.1 Projeto de Recomposição da Infraestrutura Viária

Atividades   Produtos		Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reservatório Xingu - emissão Enchimento Reservatório Intermediário Início geração comercial CF Principal Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal																																	
		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019	
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																																			
4	4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																																		
4.3	4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																																		
4.3.1	4.3.1 Projeto de Recomposição da Infraestrutura Viária																																		
1	Identificar acessos																																		
2	Dimensionamento de impacto no sistema viário da fase de implementação da obra																																		
3	Definir, elaborar e detalhar projetos a serem implementados (Atividade Incluída)																																		
4	Reunião com a população e órgãos públicos																																		
5	Formulação de propostas de parceria com o poder público																																		
6	Convênios com instituições públicas e privadas																																		
7	Identificar pontos críticos (tráfego, travessia) para sistema de sinalização																																		
8	Termo de Referência para construção e recuperação da malha viária																																		
9	Plano de monitoramento																																		
10	Instrução para aquisição de terras e benfeitorias																																		
11	Implantação de infraestruturas propostas																																		
12	Monitoramento e avaliação																																		

**LEGENDA**

	Informação do PBA
	Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto