

8.1 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1. Construir 03 hospitais de nível médio.	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, tendo sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão da construção e equipagem de dois hospitais (Altamira e Anapu). Construção e equipagem de um hospital em Vitória do Xingu, com 32% da obra concluída e previsão de conclusão para março de 2016. <p>OBS: O Atraso da construção do hospital em Vitória do Xingu se deveu à falta de disponibilização do terreno pelo município, sendo necessária a desapropriação de uma área pelo município e paga pela Norte Energia.</p>	Todas as unidades de saúde já foram construídas/reformadas e entregues aos municípios, que atualmente contam com superávit na infraestrutura de serviços. A única exceção diz respeito ao hospital de Vitória do Xingu que, conforme indicado, teve o início de sua construção retardado em função de fator cuja ingerência foi exclusivamente do município. Ressalta-se, no entanto, que o antigo hospital foi reformado e ampliado para 16 leitos e encontra-se em pleno funcionamento, inclusive realizando cirurgias, verificando-se, portanto, que a população do município de Vitória do Xingu não foi submetida a impactos adicionais derivados da alteração no cronograma originalmente previsto para a entrada em operação do referido hospital.	1. Em atendimento	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
2. Construir 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS).	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, tendo sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão da construção e equipagem de 30 UBS. 	Na NT NE-DS-SSE-019, emitida em abril/2012 E incorporada ao processo de licenciamento, estabeleceu-se a implantação de 17 (dezessete) equipes de saúde nos cinco municípios da AID. Essa meta foi superada, atingindo 105,9%, devido ao fato de Altamira ter implantado uma equipe a mais do que o previsto, por demanda do Município. Em Vitória do Xingu foram implantadas duas equipes pelo município e as demais equipes previstas (sete) foram implantadas pelo CCMB nos canteiros de obra da UHE, de modo a proporcionar a cobertura total dos trabalhadores, conforme estabelece a referida NT.	2. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
3. Reformar 1 Centro de Atendimento Psicossocial.	Por demanda da Prefeitura de Anapu, em substituição a esta meta foi solicitada compensação financeira para custeio da atenção primária, no valor mensal de R\$ 10.000,00, durante 48 meses.	<ul style="list-style-type: none"> Repasse mensal dos recursos pactuados por intermédio de Termos de Cooperação Técnica e Financeira entre a Norte Energia e o município de Anapu até fevereiro de 2017. 	Os treinamentos das equipes de saúde da família implantadas têm sido realizados pelos municípios e 10º Centro Regional de Saúde (CRS), conforme estabelecem as normas do Ministério da Saúde (MS), com apoio da Norte Energia. Além disso, ações educativas têm sido realizadas na rotina dos serviços municipais, pelos agentes de saúde, conforme também estabelece as normas do MS, bem como palestras nas escolas e comunidades. Nesse sentido, nos cinco municípios da AID, já foram realizadas 173 palestras com a participação de 9.803 participantes, obtendo-	3. Em atendimento	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
4. Reformar 2 hospitais.	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, tendo sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Em atenção à demanda do IBAMA no seminário de março/2012, foram realizados ajustes e adequação do PBA referente ao Plano de Saúde. 		4. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
5. Reformar 3 UBS.	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, tendo sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão da construção e equipagem de 3 UBS. 		5. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
6. Estimular a criação de 15 equipes de PSF, de modo a atender 100% da demanda atual dos municípios.	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> - Formalização de Termos de Cooperação Técnica e Financeira entre a Norte Energia e os municípios para custear ações de saúde, cujo valor até junho de 2015 soma mais de R\$ 23 milhões. 	<p>se assim, uma média bastante significativa de 56,7 participantes por evento.</p> <p>O financiamento mensal viabilizado por meio dos Termos de Cooperação Técnica e Financeira entre a Norte Energia e os municípios, que são renovados anualmente, resultou na aquisição de insumos e a contratação de serviços para atenção à saúde, implantação de equipes de saúde nos municípios da AID, bem como o apoio à traumato-ortopedia e à emergência hospitalar em Altamira.</p> <p>Verifica-se, em suma, que este Programa oportunizou a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde com qualidade e resolutividade.</p>	6. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
7. Criar gradativamente 17 equipes de PSF, ou de outras estratégias de assistência médica ambulatorial para atender o aumento populacional, para as diversas fases do empreendimento com recurso integral do Empreendedor.	Nota Técnica NE-DS-SSE-019-emitida em abril/2012, considerada pelo IBAMA como adequada, tendo sido incorporada ao Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme ofício nº433/2012/ CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Financiamento por intermédio de Termos de Cooperação Técnica e Financeira entre a Norte Energia e os municípios para custeio de equipes de saúde, com repasse de recursos trimestral. 		7. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
8. Promover, em parceria com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde, e Ministério da Saúde, a capacitação de 100% das equipes do PSF criadas;	Não há.	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação de 100% das equipes de PSF pelos municípios, conforme Portaria nº 2.488/12, do Ministério da Saúde. 		8. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
9. Realizar reuniões mensais nos municípios e trimestrais no 10º CRS de Altamira para avaliar as metas pactuadas para vigilância em saúde nos municípios da AID e Pacajá	Não há.	<ul style="list-style-type: none"> Realização de reuniões conforme pactuado 		9. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
10. Estruturar 06 Núcleos de Vigilância em Saúde, um em cada município da AID e Pacajá.	Não há.	<ul style="list-style-type: none"> Construção de 4 NUVS e doação de equipamentos e viaturas para 8 NUVS. Capacitação de 24 técnicos em epidemiologia para gestão e 14 em georreferenciamento. 	Estruturação dos Núcleos de Vigilância em Saúde (NUVS), com capacitação de pessoal e doação de equipamentos e viaturas.	10. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
11. Assinatura de 07 convênios (SESPA, cinco municípios da AID e Pacajá)	Não há.	<ul style="list-style-type: none"> Convênios firmados, conforme detalhes no Programa 8.3 Programa de Ação para o Controle da Malária e outras doenças. 	Essa estrutura tem propiciado informação de qualidade e oportuna para elaboração de um planejamento adequado à realidade e controle de doenças transmissíveis.	11. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes
12. 18 Pick-Up cabine dupla, 36 Motocicletas, 3 Barco/lancha 3.5 toneladas c/motor, 7 Botes Alumínio 10m soldados, 6 Botes Alumínio 7m soldados, 8 Motores de popa de 40 HP, 7 Motores de popa de 25 HP, 35 Bicicletas, 48 Microscópios Bacteriológicos, 6 Microscópios Entomológicos, 25 Grupos Geradores 3,5 kva diesel, 15 Bombas Fog, 30 Bombas tipo Guarany, 12 Microcomputadores e 15 GPS	Não há.	<ul style="list-style-type: none"> Equipamentos doados aos municípios, conforme convênios firmados, conforme detalhes no Programa 8.3 Programa de Ação para o Controle da Malária e outras doenças. 		12. Atendida	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
13. Realização de 03 campanhas de campo anuais para coleta de dípteros, mosquitos (Culicidae), flebotomíneos (Phlebotominae) e borrachudos (Simuliidae)	Realização de 04 campanhas de campo anuais - passou para 03 campanhas de campo anuais. Programa 8.2.	<ul style="list-style-type: none"> Realização de, até o momento, 12 operações para monitores por intermédio do Instituto Evandro Chagas, para subsidiar o controle de doenças transmitidas por vetores, bem como estabelecer linha de base para avaliar o comportamento dos vetores antes e após a formação do reservatório, para intervenção oportuna sobre os fatores que possam causar o aumento vetores. 	Estabelecimento de linha de base para avaliação do comportamento dos vetores antes e depois do enchimento do reservatório.	13. Em atendimento	Relatórios Consolidados Semestrais e Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes

Legenda:

Atendida

(Status de Atendimento das Metas)

Denominação da Ação em Letras zuis e Negrito

(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
José Lázaro de Brito Ladislau	Médico/Mestre em Saúde Pública	Gerente de Saúde Pública	CRM nº. 1.514/PA	5389696
Gecilda Aparecida de Lima	Enfermeira/Especialista em Saúde Pública	Especialista em Saúde Pública	COREN nº: 86.518/PA	5781691
Irlê de Lavor Freitas	Sistema de Informação	Técnica em Saúde Pública Sênior	Sem registro em Conselho Profissional	5783327
Osvaldo Correia Damasceno	Enfermeiro/Especialista em Saúde da Família	Analista em Saúde Pública	COREN nº: 84.918/PA	5835291
Eliana Augusto da Silva	Enfermeira/Especialista Gestão em Saúde	Analista de Saúde Pública	COREN nº: 83.677/PA	5555902

ANEXOS

Não há anexos