

12 - ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES |
|---|-----------------------|--|---|
| <p>O objetivo do PIE visa à implantação de infraestrutura de acessibilidade, mobilidade e de redes de saneamento ambiental básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e fornecimento de energia elétrica nas TIs</p> | <p>Em andamento</p> | <p>Para alguns casos como as UBSI, Escolas Indígenas e Melhorias Sanitárias Domiciliares a ação encontra-se em atraso, conforme justificativa adjacente.</p> | <p>O PO do PBA-CI estabelece o ano de 2015 como prazo final para a conclusão das obras referentes a construção das 34 UBSI e 34 Escolas Indígenas, porém conforme apresentado no 4º Relatório Consolidado do Andamento do PBA-CI, a definição dos modelos das UBSI e Escolas, pelos órgão responsáveis, deu-se em junho de 2014. Dessa forma, o empreendedor contratou os projetos básico e executivo no 2º semestre de 2014, os quais foram finalizados em dezembro de 2014. No 1º semestre de 2015, concomitantemente ao processo de contratação de empresas para execução das UBSI e escolas nas aldeias, pelo empreendedor, ocorreram discussões entre FUNAI e a comunidade indígena, para definição do número máximo permitido de trabalhadores não indígenas nas aldeias. Sendo definido também pelos representante indígenas a ordem das obras, considerando o limite estabelecido de trabalhadores não índios por comunidade, sendo inicialmente as UBS, na sequencia as Escolas Indígenas e por fim as Melhorias Sanitárias Domiciliares. Desta forma, o empreendedor efetivou o processo de contratação das empresas no final do 1º semestre de 2015 e as obras foram iniciadas, em algumas TIs, ainda no final do 1º semestre do referido ano.</p> |