

9.2 - ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Construções e melhorias dos prédios escolares.	Em andamento	ALTERAÇÕES DE PRAZO, conforme informado no 4ºRCS.	Os projetos básicos e executivos das escolas ficaram prontos em dezembro de 2014. As empresas responsáveis pelas construções serão contratadas em janeiro de 2015, dando início às obras das 34 escolas indígenas. Os equipamentos serão adquiridos à medida em que a execução das obras forem finalizando, devido a Norte Energia não possuir depósito com capacidade de armazenamento de equipamentos para 34 escolas.
Apoiar o processo de discussão e elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs).	Em andamento	Não se Aplica	O apoio ao processo de discussão dos Projetos Políticos Pedagógicos está sendo feito no âmbito do Projeto 9.1 do PEEI (PROJETO DE ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA PARA A REGIÃO DO MÉDIO XINGU)