

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>Dotar as comunidades de Ressaca, Ilha da Fazenda e Garimpo do Galo (cerca de 800 pessoas) de infraestruturas de abastecimento de água e esgotamento sanitário adequadas considerando a população a ser atraída para tais localidades, estimadas em 2020 pessoas.</p>	<p>Concluída</p>	<p>Alteração de prazo: (i) reprogramado em relação ao constante na resposta ao Ofício nº214/2012/DILIC/IBAMA e ao Ofício nº127/2012/DILIC/IBAMA. (ii) Em atenção ao Ofício 02001.006858/2014-15 DILIC/IBAMA, a Norte Energia encaminhou a correspondência CE 213/2014-DS de 23 de julho de 2014, A Norte Energia informou que, sobre a conclusão das obras, buscaria atender aos prazos determinados pelo Ibama e que a reprogramação na implantação das obras nas referidas localidades levaria em conta a aprovação dos projetos pela Municipalidade</p>	<p>Adequação de escala dos projetos iniciais e das demandas em relação as projeções do PBA, em função do afluxo populacional aferido inferior ao inicialmente estimado.</p> <p>Em atendimento ao Ofício 02001.006858/2014-15 DILIC/IBAMA de julho de 2014 (resposta a Norte Energia por meio da correspondencia CE 162/2014, de maio de 2014) prosseguiu-se com a implantação das obras antes da formação do Trecho de Vazão Reduzida (TVR).</p> <p>As atividades de monitoramento e avaliação têm sido realizadas com base no atendimento à população, conforme preconizado no PBA. Dessa forma, o indicador utilizado é o número de famílias beneficiadas pelo Projeto, que vem sendo medido pelo Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e Comunidades Anfitriãs (4.6.1).</p>