

# USINA HIDRELÉTRICA JIRAU

## RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS ACESSOS NO REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO DO AHE JIRAU

**CONTRATO 267/2011**

EMPRESA: **ESCAVABEM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**

PERÍODO DAS ATIVIDADES: **DEZEMBRO/2011 A FEVEREIRO/2012**

RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: **MARCONI VERNER DIAS**

RESPONSÁVEL DA ESBR: **WAGNER MININI**

---

1	OBJETIVOS	03
2	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	03
3	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	05
4	ATIVIDADES FUTURAS	03
5	EQUIPE TÉCNICA	12

---

## 1. OBJETIVOS

O presente relatório consolidado tem por objetivo descrever os serviços desenvolvidos no início das atividades até o mês de Fevereiro de 2012 no âmbito do **PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA** da Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau), por meio do contrato JIRAU **267/2011** celebrado entre a Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR) e Escavabem Construções e Locações Ltda.

## 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A equipe da Escavabem executou os serviços de aterro, lançamento e compactação de cascalho em 3.498,00 metros lineares de acessos, construiu 120 metros de bueiros e 36 metros de boca e ala de bueiros. Serviços executados nas diversas propriedades do Reassentamento Rural Coletivo, localizadas próximo ao Canteiro de Obras da UHE JIRAU e ao longo da BR-364.

QUADRO 02 – STATUS DAS CONSTRUÇÕES DOS ACESSOS			
ITEM	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADA
ACESSOS INTERNOS	5.170,66	1.769,00	34,21 %
ACESSOS VICINAIS	10.216,70	1.729,00	16,92 %
<b>TOTAL</b>	<b>15.387,36</b>	<b>3.498,00</b>	<b>22,73 %</b>

## 3. ATIVIDADES FUTURAS

Com a paralisação das atividades no período correspondente entre os meses de fevereiro a abril/2012 por motivos de excessos de chuva na região, serão retomados os serviços conforme o cronograma com a conclusão e entrega dos acessos as vicinais e os acessos internos às propriedades rurais, até o mês de maio/2012.

Segue anexo cronograma:



## 4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3.1 A seguir registros fotográficos das atividades desenvolvidas nas vicinais e também nas propriedades rurais:

	
<b>VICINAL 3</b>	<b>VICINAL 3</b>
	
<b>VICINAL 3 - BUEIRO</b>	<b>VICINAL 3 - BUEIRO</b>



**VICINAL 3 – ACESSO PELO BUEIRO**



**VICINAL 3 – ACESSO PELO BUEIRO**



**BUEIRO SIMPLES**



**BUEIRO DUPLO**



**VICINAL 3 – BUEIRO DUPLO**



**ACESSO PROPRIEDADE**



**VICINAL 2 – ACESSO**



**ACESSO A PROPRIEDADE**



**VICINAL 2**



**VICINAL 2**



**VICINAL 2**



**VICINAL 2**

	
<b>ACESSO PROPRIEDADE</b>	<b>ACESSO PROPRIEDADE</b>
	
<b>VICINAL 2</b>	<b>VICINAL 1</b>
	
<b>VICINAL 1</b>	<b>ACESSO VICINAL 4</b>





**VICINAL 1**



**VICINAL 2**



**ACESSO VICINAL 4**



**BUEIRO TRIPLO VICINAL 4**



**VICINAL 4**



**VICINAL 4**

	
	
<p><b>ACESSO FINAL A VICINAL 4</b></p>	<p><b>VICINAL 4</b></p>
	
<p><b>BUEIRO TRIPLO</b></p>	<p><b>BUEIRO ENTRADA VICINAL 4</b></p>



**BUEIRO NOS ACESSOS**



**BUEIRO VICINAL 2**



**BUEIRO EM ACESSOS**



**VICINAL 1**



**ACESSOS A PROPRIEDADES**



**ACESSOS A PROPRIEDADES**

#### 4. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

A equipe técnica da **ESCAVABEM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, entre os meses de **DEZEMBRO/2011 A FEVEREIRO/2012**, constitui-se dos seguintes responsáveis:

NOME	FUNÇÃO
DOLAR JOSE DE CAMPOS	ENCARREGADO
GILBERTO ALVES CARDOSO	ENCARREGADO
PAULO CARDOSO DA SILVA	AJUDANTE
NOEL JOSE DE OLIVEIRA	AJUDANTE
GENILTON SOUZA DE MELO	AJUDANTE
VALDECI DE PASSO LAURO	AJUDANTE
MOISES ALVES MACEDO	AJUDANTE
ISMAEL TORRES PERASSO	MOTORISTA
ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA	MOTORISTA
ANTONIO HILARIO SANTOS NETO	OPERADOR MOTONIVELADORA
TONI CARLOS DE ANDRADE FERREIRA	MOTORISTA
CELMAR LUIS POLETTO	MOTORISTA
CICERO FINFA DA SILVA	MOTORISTA
JEFFERSON REIS COSTA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
ENILSON GAVIOLI	MOTORISTA