

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Número	Tipo	Objeto	Valor	Origem	Órgão	Contratação	Início	Status	Previsão de Conclusão	Local	Observações
I - PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL											
1.1 SUB PROGRAMA DE APOIO AO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)											
a) Construção de 48 salas de aula											
242/10	Convênio	Construção de uma quadra coberta na Escola Engenheiro Francisco Erse, localizada no bairro Cunião, Porto Velho/RO.	382.420,86	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	29.11.2010	Em andamento	28.02.2011	Porto Velho	
346/10	Convênio	Construção de escola municipal no Ramal Primavera (2 salas de aulas)	280.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	Não iniciada	-	Ramal Primavera	Verificação com a Prefeitura para início das obras
295/10	Convênio	Construção de 2 salas de aulas na Escola Olympia Salvatore - Embaúba.	269.823,03	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03.01.2011	Não iniciada	03.04.2011	Embaúba	
235/10	Convênio	Reforma/ampliação setores e serviços Escola Barão do Rio Branco - Fortaleza do Abunã.	300.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	Não iniciada	-	Fortaleza do Abunã	
246/10	Convênio	Reforma da Escola Pe. Chiquinho, localizada no bairro Areal, em Porto Velho/RO.	1.200.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01.12.2010	Em andamento	01.05.2011	Porto Velho	
297/10	Convênio	Reforma e paisagismo - Escola Engenheiro Francisco Erse - Porto Velho.	630.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03.01.2011	Não iniciada	03.05.2011	Porto Velho	
296/10	Convênio	Reforma de ampliação de 4 salas de aulas na Escola Maria Jacira - Nova Califórnia	1.200.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01.12.2010	Em andamento	01.05.2011	Nova Califórnia	
b) Equipamentos para 48 salas de aulas - AID											
201/10	Termo de Doação	Doação de equipamentos e materiais para utilização nas escolas a serem construídas no âmbito do Programa de Compensação Social	1.499.408,84	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	24.06.2010	Concluído	-	AID	
c) Curso de capacitação para professores AID											
298/10	Convênio	Curso de capacitação para professores da AID.	300.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	-	-	Todo o município de Porto Velho	Contratação direta pela Prefeitura - A ESBR efetua a medição para pagamento do valor.
d) Parceria para implantação do programa de inclusão digital - AID											
131/2010	Termo de Doação	Doação de equipamentos para a escola Nossa Senhora de Nazaré	139.285,66	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	06/05/10	Concluído	-	Nova Mutum Paraná	-
e) Transporte Escolar Aquisição de 02 micro ônibus escolar											
231/10	Termo de Doação	Transporte escola - aquisição de 2 micro ônibus escolar	300.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	-	-	AID	Aguardando chegar para doação
1.2 SUBPROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES - AID											
1.2.1) Não relacionadas diretamente com o empreendimento											
160/10	Convênio	Capacitação, qual seja, Pós Graduação em Gestão Pública, ministrada pela Faculdade São Lucas 50 funcionários da Administração Pública	245.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Concluído	18/06/10	Porto Velho	
269/10	Convênio	Pagamento de Curso de Capacitação (Fiscalização de Obras Públicas), ministrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Municipal para 20 servidores da administração pública municipal	16.770,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	01/09/10	Concluído	-	Porto Velho	
1.2.2) Qualificação de fornecedores											
II - PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA											
2.1 Subprograma de assistência a saúde da população - AID											
a) Construção e reforma de 3 unidades de saúde											
125/10	Convênio	Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Jaci Paraná	294.003,52	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR		Concluído	01/06/10	Jaci-Paraná	
237/10	Convênio	Reforma da Unidade de Saúde de Abunã	170.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03/01/11	Não iniciada	03/04/11	Abunã	
238/10	Convênio	Construção de Unidade de Saúde em Fortaleza do Abunã	280.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03/01/11	Não iniciada	03/04/11	Fortaleza do Abunã	
302/10	Convênio	Reforma do Posto de Saúde de Vista Alegre	130.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03.01.2011	Não iniciada	03.04.2011	Vista Alegre	
303/10	Convênio	Construção de Posto de Saúde de Extrema	515.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	17.01.2011	Não iniciada	17.04.20100	Extrema	
345/10	Convênio	Construção de Posto de Saúde no Ramal Primavera, incluindo equipamento	115.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	Não iniciada	-	Ramal Primavera	Verificação com a Prefeitura para início das obras
359/10	Convênio	Reforma e construção de posto de saúde Nova Califórnia	154.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	17.01.2011	Não iniciada	17.04.20100	Nova Califórnia	
b) Equipar as Unidades de Saúde											
161/10	Convênio	Doação de equipamentos para o Posto de Saúde de Jaci-Paraná	109.049,16	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	07/06/10	Concluído	-	Jaci-Paraná	

239/10	Convênio	Doação de equipamentos e materiais para a composição da Unidade de Saúde de Abunã	85.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	29/07/10	Concluído	-	Abunã	
240/10	Termo de Doação	Equipar as Unidades de Saúde da AID	1.011.443,70	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	10/09/10	Concluído	-	AID	
c) Atualizar e capacitar os recursos humanos da área de saúde											
d) Educação em saúde, mobilização e comunicação social											
281/10	Convênio	Confecção de 30.000 folders e 20 outdoors para Educação em Saúde (SEMUSA)	13.838,73	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	25/09/10	Concluído	-	AID	
e) Atenção em urgências e emergências (aquisição de 3 ambulâncias) Adquiridos 5 ambulâncias											
299/10	Convênio	Atenção em urgências e emergências - aquisição de 4 ambulâncias	549.700,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	09/11/10	Concluída	-	AID	
2.2 Subprograma de vigilância em saúde epidemiológica, sanitária e ambiental - AID											
266/09	Convênio	Disponibilização de 4 (quatro) profissionais na área de saúde, sendo 1 (um) enfermeiro e 3 (três) médicos ("Mão de Obra") para atender no Posto de Saúde de Jaci Paraná, no Município de Porto Velho/RO .	271.870,32	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01/07/10	Concluído (A ESBR mantém a contratação por conta própria até 31/12/2010)	30/09/10	Jaci-Paraná	
2.3 Plano de ação de combate a malária - AID											
267/09	Convênio	Disponibilização de recursos humanos para atuarem no controle da malária na região, no município de Porto Velho/RO	1.350.456,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01/07/10	Em andamento	30/06/10	AID	
268/10	Termo de Doação	Doação de veículos automotores para execução do Plano de Controle da Malária	369.200,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	25/02/2010	Concluído	-	AID	
43/10	Termo de Doação	Doação de equipamento e materiais para execução do Plano de Controle da Malária	513.333,63	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	02/03/10	Concluído	-	AID	
300/10	Convênio	Construção de Posto de Apoio de Malária	115.128,31	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03.01.2011	Não iniciada	03.04.2011	AID	
361/10	Termo de Doação	Doação de equipamento e materiais para execução do Plano de Controle da Malária	23.764,50	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR		Em andamento	-	AID	
III - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO - AID											
174/10	Convênio	Construção da Quadra Poliesportiva de Fortaleza do Abunã	508.279,10	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	10/06/10	Em andamento	10/10/11	Fortaleza do Abunã	
234/10	Convênio	Construção de quadra poliesportiva em Abunã	435.127,47	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03/01/11	Não iniciada	03/04/11	Abunã	
357/10	Convênio	Construção de quadra poliesportiva em Vista Alegre	440.893,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	17/01/11	Não iniciada	17/04/11	Vista Alegre	Finalizando a licitação
358/10	Convênio	Construção de quadra poliesportiva em Extrema	440.893,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR		Não iniciada		Extrema	Verificação com a Prefeitura para início das obras
274/10	Convênio	Consultoria para diagnóstico da capacidade institucional e infraestrutura (Plano de Lazer e Turismo)	549.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01/10/10	Em andamento	30/03/11	Todo o município de Porto Velho	
IV - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ATINGIDA - AID											
170/10	Convênio	Doação de máquinas e equipamentos para utilização na recuperação, manutenção e adequação dos acessos vicinais às propriedades rurais.	2.500.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	21/07/10	Concluído	-	AID	
V - VALOR A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTAÇÃO RECURSOS OBTIDOS PELA PMPV ATRAVÉS DE CONVÊNIOS - PVH											
126/09	Convênio	Reforma e revitalização do Mercado Central no Município de Porto Velho/RO	313.786,91	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Concluída	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
127/09	Convênio	Urbanização de Favelas, no Município de Porto Velho/RO	3.631.782,32	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
128/09	Convênio	Urbanização de Favelas, no Município de Porto Velho/RO	4.346.209,30	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
129/09	Convênio	Urbanização de Favelas, no Município de Porto Velho/RO	4.679.056,15	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
130/09	Convênio	Urbanização de Assentamentos Precários, no Município de Porto Velho/RO	844.443,04	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
131/09	Convênio	Urbanização da Zona Sul, na modalidade operacional Urbanização e Regularização de Assentamento Precários, no Município de Porto Velho/RO	938.290,44	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
132/09	Convênio	Urbanização da Zona Norte, na modalidade operacional Urbanização e Regularização de Assentamento Precários, no Município de Porto Velho/RO	465.877,88	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
133/09	Convênio	Serviço de drenagem para controle da malária em áreas endêmicas da Cidade de Porto Velho/RO	602.605,26	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
158/10	Convênio	Fornecimento e Instalação de sinalização vertical e horizontal de vias públicas no Município de Porto Velho.	1.995.291,10	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	01/07/10	Em andamento	01/03/11	Porto Velho	

165/10	Convênio	Recapeamento das vias públicas	4.507.051,36	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
166/10	Convênio	Obras de modernização da iluminação da zona sul de Porto Velho	1.400.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
167/10	Convênio	Reforma de Muros e calçadas em Porto Velho	300.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
168/10	Convênio	Reforma de meios-fios, calçadas e sarjetas de Porto Velho	1.650.520,10	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
169/10	Convênio	Obras de Iluminação de vias públicas em Porto Velho	937.877,24	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	Em andamento	-	Porto Velho	A ESBR efetua a medição para pagamento do valor referente a complementação
230/10	Convênio	Modernização semafórica em Porto Velho	1.500.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	25/10/10	Em andamento	03/04/11	Porto Velho	

CONDICIONANTE 2.50 DA II 621/2009 - VALOR A SER UTILIZADO PELA COMPENSAÇÃO SOCIAL PREFEITURA PORTO VELHO

1. SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

247/10	Convênio	Construção de estabelecimento para a instalação de uma Unidade Pronto Atendimento (UPA) no distrito de Jaci-Paraná	2.764.886,20	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	-	-	Jaci-Paraná	ESTA OBRA SERÁ LICITADA PELA PREFEITURA.
267/10	Convênio	Construção UPA da Zona Leste de Porto Velho	2.243.816,96	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	-	-	Porto Velho	ESTA OBRA SERÁ LICITADA PELA PREFEITURA.
268/10	Convênio	Construção UPA da Zona Sul de Porto Velho	2.243.816,96	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	-	-	Porto Velho	ESTA OBRA SERÁ LICITADA PELA PREFEITURA.
159/10	Convênio	Construção de Posto de Saúde de Nova Mutum Paraná	1.532.000,00	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	10/09/10	Em andamento	15/02/11	Nova Mutum paraná	

2. EDUCAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA COM ÊNFASE EM JACI PARANÁ E NOVA MUTUM PARANÁ

108/10	Convênio	Construção de um estabelecimento destinado à instalação de uma Pré-Escola e Creche em Nova Mutum Paraná	1.600.650,00	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	-	-	Nova Mutum paraná	Aguardando projeto do MEC para contratação da obra.
132/10	Convênio	Construção de um estabelecimento destinado à instalação de uma Escola com 12 (doze) salas	4.479.940,00	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	ESBR		Concluído		Nova Mutum Paraná	
245/10	Convênio	Construção de um estabelecimento para a instalação de creche e pré-escola no distrito de Jaci-Paraná	1.000.000,00	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	Prefeitura de Porto Velho	-	-	-	Jaci-Paraná	Esta Obra será licitada pela Prefeitura

3. REQUALIFICAÇÃO URBANA NA AID COM ÊNFASE EM JACI PARANÁ e NOVA MUTUM PARANÁ

219/10	Convênio	Asfaltamento de ruas no distrito de Jaci-Paraná	4.500.000,00	Condicionante 2.50	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	03/01/11	Não iniciada	03/10/11	Jaci-Paraná	Elaboração de contrato
301/10	Convênio	Prédio da Administração municipal de Porto Velho em Nova Mutum Paraná	482.000,00	Protocolo de Intenções	Prefeitura de Porto Velho	ESBR	-	Concluído	30/09/10	Nova Mutum paraná	

4. SEGURANÇA PÚBLICA NA AID COM ÊNFASE EM JACI PARANÁ e NOVA MUTUM PARANÁ

Governo de Rondônia

Número	Tipo	Objeto	Valor	Origem	Órgão	Contratação	Início	Status	Previsão de Conclusão	Local	Observações
I - SISTEMA PRISIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA											
252/09	Convênio	Realocar o Posto da Polícia Militar de Mutum, construindo uma Unidade Integrada de Segurança Pública no Polo - UNISP	3.733.817,88	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	24/05/10	Em andamento	29/12/10	Nova Mutum paraná	
51/10	Convênio	Construção de 4 (quatro) Pavilhões Carcerários anexos ao Presídio Ênio Pinheiro	5.400.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	25/05/10	Em andamento	13/02/11	Porto Velho	
71/10	Convênio	Reforma do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Município de Porto Velho/RO	1.800.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	01/10/10	Em andamento	01/03/11	Porto Velho	

72/10	Convênio	Construção de uma Delegacia Especializada para Apuração de Atos Infracionais ("DEAAI")	1.200.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	19/08/10	Em andamento	19/02/11	Porto Velho	
120/10	Convênio	Reforma e Adequações do centro de Treinamento da Polícia Militar	660.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	15/10/10	Em andamento	15/03/11	Nova Mutum paraná	
177/10	Convênio	Doação de armamento para utilização pela Polícia Militar e Civil do Estado de Rondônia	4.000.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	16/07/10	Concluído	-	Estado de Rondônia	
284/10	Convênio	Reforma e ampliação do Quartel de Bombeiro do Conjunto Marechal Rondon em Porto Velho	1.990.777,09	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	25/11/10	Em andamento	25/05/11	Porto Velho	
285/10	Convênio	Reforma das instalações do 6º e 8º Departamentos de Polícia para o 5º Batalhão da PMPVH.	3.703.207,95	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	25/11/10	Em andamento	25/05/11	Porto Velho	
286/10	Convênio	Reforma escritórios da Companhia Intependente de Transito de Porto Velho	326.129,35	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	02/12/10	Em andamento	02/05/11	Porto Velho	
287/10	Convênio	Reforma geral do presídio Urso Branco	1.512.732,96	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	29/11/10	Em andamento	29/5/2011	Porto Velho	
288/10	Termo de Doação	Veículos para o Corpo de Bombeiros de Porto Velho	696.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	13/09/10	Concluído	-	Porto Velho	
289/10	Convênio	Elaboração de projeto e implantação da Polícia Ambiental em Jaci Paraná	2.000.000,00	2.50	Governo de Rondônia	ESBR	-	Não iniciada	-	Jaci Paraná	Aguardando o local para início das obras
II - PROGRAMA INVESTIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ALTA COMPLEXIDADE											
119/10	Convênio	Construção da Policlínica Oswaldo Cruz	6.500.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	20/10/10	Em andamento	20/07/11	Porto Velho	
283/10	Termo de Doação	UTI Pré Natal Hospital Ari Pinheiro	3.133.238,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	-	Concluído	-	Porto Velho	
290/10	Termo de Doação	Furgão e Ônibus para Coleta de sangue,	464.800,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	-	Concluído	-	Porto Velho	
310/10	Termo de Doação	Aparelho de Raio X para Hospital de Base Ary Pinheiro	696.666,67	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	-	Concluído	-	Porto Velho	
311/10	Termo de Doação	Aparelho de Angiografia Universal para Hospital de Base Ary Pinheiro	1.962.000,00	Protocolo de Intenções	Governo de Rondônia	ESBR	-	Concluído	-	Porto Velho	
III - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENATÁVEL NO ENTORNO DA USINA JIRAU											