

# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

## UHE TELES PIRES

### P.36 – Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

**CHTP RC01 P.36 05.2014**

**Junho de 2011 a Maio de 2014**

<b>EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA</b>			
<b>INTEGRANTES</b>	<b>CONSELHO DE CLASSE</b>	<b>CTF IBAMA</b>	<b>ASSINATURA</b>
Alysson Cassio Miranda	Gerente de Socioeconomia	5730989	
Alan Beletti	CONFEA/CREA 170720940-5	5584893	
Marcileny Augusta de Oliveira Miranda	CREDI III - 551	6000276	
Vitor José Oliveira Carvalho	COREN/MT Nº258821	5463606	

**Junho de 2014**

## Índice

I.	APRESENTAÇÃO.....	5
II.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES .....	6
1.	Método.....	6
2.	Os ambientes de concertos e ajustes: o GT-P36 e as Ações Civas Públicas.....	7
3.	Subprograma de Compensação Financeira.....	9
3.1	Estabelecimento de Termos de Compromissos com as administrações municipais e governos estaduais.....	9
3.2.	Constituição e atividades do Grupo de Trabalho do P36.....	11
3.3.	Educação .....	14
3.4.	Saneamento básico – esgoto, água e resíduos sólidos. ....	21
3.5.	Segurança Pública .....	27
3.6.	Ações preventivas contra a prostituição e a exploração sexual infantil .....	28
3.7.	Sistema viário e de transportes.....	42
3.8.	Saúde .....	43
3.9.	Habitação .....	47
3.10.	Outras ações: Previdência social, Infraestrutura de apoio à produção, Infraestrutura de esportes e lazer. ....	47
4.	Subprograma de Monitoramento Socioeconômico.....	49
	- Jacareacanga – PA.....	54
5.	Subprograma de Compensação Financeira Complementar .....	55
III.	JUSTIFICATIVAS.....	56
IV.	ANÁLISE DE CONFORMIDADE .....	68
V.	CRONOGRAMA DO PERÍODO SEGUINTE .....	71
VI.	ANEXOS .....	73

**LISTA DE SIGLAS**

ACP – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AID – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

AII – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

CHTP – COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSEG – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

CNO – COMPANHIA NORBERTO ODEBRECHT

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CT – CONSELHO TUTELAR

DML – DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

DSTS - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS

IPED – INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

IPED – INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO MATO GROSSO

LI – LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LO - LICENÇA DE OPERAÇÃO

MP – MINISTÉRIO PÚBLICO

NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

P. 36 – PROGRAMA DE REFORÇO A INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

PA – PRODUÇÃO AMBULATORIAL

**P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

PEA – POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

PNE – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL.

PBA – PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

SEMA-MT – SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SESPA – SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA

TC – TERMO DE COMPROMISSO

UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO

UHE – USINA HIDRELÉTRICA

UNICEF – FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA

## **I. APRESENTAÇÃO**

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) analisou impactos da implantação da UHE Teles Pires, parte deles atribuíveis ao aumento do contingente populacional da região, tanto na área de entorno imediato do reservatório, como nas sedes dos municípios situados na área de influência do empreendimento. Em decorrência das projeções do aumento populacional, reforços na infraestrutura e equipamentos sociais dos municípios deveriam ser apoiados pelo empreendedor.

Para atender a essa necessidade o Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais (P36) foi adicionado ao EIA da UHE Teles Pires, como parte integrante dos programas compensatórios do Projeto Básico Ambiental (PBA).

Por ordem metodológica o P36 foi dividido em três subprogramas, a saber:

1. Subprograma de Compensação Financeira;
2. Subprograma de Monitoramento Socioeconômico, e
3. Subprograma de Compensação Financeira Complementar.

Para melhor entender a dinâmica da execução das medidas compensatórias que de forma consolidada são relatadas neste documento, primeiramente deve se considerar que as ações foram abalizadas em dois ambientes de decisões: o primeiro se refere ao Grupo de Trabalho do P36 (GT-P36), instituído logo de início, com a assinatura dos primeiros Termos de Compromisso (TC) entre os municípios, Ministério Público e o empreendedor (Anexo P36.RS1-01).

É importante advertir que o GT-P36 cumpriu basicamente a função de concertação e acompanhamento das ações ordinárias e, adicionalmente, funcionou como câmara de revisão e ajustes das medidas compensatórias complementares.

Porém, um segundo ambiente surgiu de decisões judiciais, no trâmite de duas Ações Cíveis Públicas (ACP) que foram interpostas pelos municípios, sob a interveniência do Ministério Público (MP).

Então os TCs celebrados com os municípios ofereceram a matriz das entregas de bens e serviços de reforço dos equipamentos sociais para os municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga, sendo os dois primeiros sob a custódia do GT-P36. E no curso das ACPs novas listagens de demandas e reivindicações vieram a ser apresentadas pelos gestores municipais de Paranaíta e Alta Floresta, hora a mais, hora a menos do que constava nas linhas programáticas do PBA e pactuadas nos TCs.

Por conta dessa dupla força de demandas, ocorreram disfunções programáticas, como

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

aquela que, por exemplo, indica uma perda de interesse dos municípios para as metas associadas aos serviços e equipamentos de saneamento básico, aterro sanitário e habitação, quando passaram a ser substituídas por outras necessidades pontuais.

Outro aspecto de relevância diz respeito aos processos de orientação das compensações financeiras complementares surgidas no ambiente do GT-P36 e, de decisões judicializadas nas ações civis públicas, em que, em ambos os casos, observou-se uma tendência de distanciamento das necessidades apresentadas, das referências antepostas pelo PBA e, posteriormente indicadas pelos estudos socioeconômicos, ainda que estes estudos não pudessem, pelo seu estágio intermediário de execução, contribuir com maior acuidade para tais decisões.

## **II. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**

### **1. Método**

Este documento, com o objetivo básico informar ao órgão licenciador o processo de cumprimento das obrigações das condicionantes do processo de licenciamento ambiental do empreendimento Usina Hidrelétrica Teles Pires, (UHTP) – no período decorrido entre a Licença de Instalação (LI) e o pedido da Licença de Operação (LO) – tem uma matriz lógica definida por quatro partes sequenciadas, a seguir descritas.

Na primeira parte fará informe declaratório das entregas de bens e serviços e, na segunda parte descreverá ações processuais, ou seja, atividades que derivaram de esforços subjetivos, concertos e cooperação interinstitucional. Na última parte apresentará justificativas sobre eventuais pendências e, por fim, análise da conformidade das ações desenvolvidas e atividades a realizar.

Por esta técnica, a sua primeira parte se ocupará de apresentar fatos e documentos que testam os compromissos assumidos pela CHTP, no âmbito do PBA, bem como, dos processos e resultados de debates que implicaram em ajustes para o cumprimento dos compromissos.

O subcomponente de Monitoramento Socioeconômico e levantamento Demográfico, tendo por função acessória produzir referências para eventuais ajustes no curso do subcomponente P36, e por ser ação que decorre de técnicas e métodos especializados de pesquisa e análises em curso, neste relatório recebe referências dos seus métodos e resultados intermediários, enquanto os seus detalhes são mantidos nos documentos próprios que vão anexos (anexo 01 – Relatório consolidado Subprograma de Monitoramento Socioeconômico).

Na ação de monitoramento em curso os dados primários e secundários estão sendo levantados através de consulta às instituições oficiais responsáveis pela gestão dos

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

serviços públicos prestados, segundo a área de atuação, a exemplo das secretarias estaduais, municipais e demais instâncias no âmbito municipal e estadual. Os dados foram e seguem sendo levantados mensalmente junto às instituições públicas municipais, estaduais e federais instaladas nos municípios, para comparação e análise com os dados levantados nos meses anteriores.

Como já informado, na terceira parte deste relatório serão apresentadas informações que têm por mérito a discussão da conformidade das realizações e apresentação de justificativas sobre eventuais pendências e necessidade de readequações no fluxograma das atividades originalmente previstas, mas que não permaneceram na listagem das necessidades pactuadas.

Ao final, referências financeiras serão apresentadas para o mero efeito de adicionar elemento de execução orçamentária na interpretação comparativa das realizações, desde os compromissos do PBA, passando pelos ajustes e investimentos complementares.

Com base nessa matriz, a seguir são declinadas as atividades realizadas no P36, segundo subprograma, linha de ação, partes beneficiárias, conformidade e cronologia dos relatórios semestrais apresentados pelo empreendedor, consolidando assim o panorama de execução do PBA-P36, no período entre junho de 2011 a maio de 2014.

### **2. Os ambientes de concertos e ajustes: o GT-P36 e as Ações Cíveis Públicas**

Como anotado nas informações introdutórias o GT-P36 foi instituído como câmara de acompanhamento e revisão das ações programadas. Suas atividades iniciaram no ano de 2011, tão logo celebrados os Termos de Compromisso entre a CHTP, Ministério Público e os municípios partes. Nos dois primeiros anos ocorreram múltiplas e sequenciadas reuniões e nos anos de 2013 e 2014 ocorreram respectivamente 3 e 2 reuniões de trabalho do GT (Anexo 01- Atas GT P36).

O refluxo das atividades nos anos de 2013 e 2014 certamente decorreu do poder de resolução esperado para as medidas judiciais canalizadas para duas ações cíveis públicas. A primeira, ainda em 2011 nos autos do Processo nº. 949-67.2011.811.0095, na qual um acordo entre as partes foi homologado em 12/01/2012, dando por extinto o processo.

**Em 02/07/2013 uma nova Ação Civil Pública impetrada pelos municípios de Paranaíta e Alta Floresta e o Ministério Público Estadual, abriu nova vertente de interpretação dos compromissos, da qual surgiu nova pauta de reivindicações e, por fim, repercutiu em atraso no fluxo das ações do P36.**

A seguir constam anotadas as principais alegações e pedidos da referida ACP:

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

“Descumprimento do Termo de Compromisso assinado em 11/06/2011. Não participação da CHTP nas reuniões dos Grupos de Trabalho. Negativa da CHTP em custear as despesas de contratação da Consultoria dos Municípios para realização do monitoramento socioeconômico. Obras entregues com atrasos e defeitos. Negativa da CHTP em custear as proposições indicadas pela consultoria independente e aprovada pelo Grupo de Trabalho, com os seguintes valores Alta Floresta – R\$ 10.837.420,00, Paranaíta – R\$ 23.453.000,00, e Segurança Pública – R\$ 7.405.328,81.”

Na citada ação constam os seguintes pedidos:

“Condenação da CHTP por dano extrapatrimonial com pagamento de indenização a ser arbitrada pelo magistrado e depositada nos fundos municipais de meio ambiente de Paranaíta e Alta Floresta; Tutela Específica para contratação da consultoria independente sem a disposição que exonera a CHTP de qualquer pagamento caso haja outra rescisão contratual por parte dos municípios. Tutela Específica para bloquear das contas bancárias da CHTP o valor das proposições aprovadas pelo Grupo de Trabalho no total de R\$ 41.695.748,81 e manutenção de R\$ 10.000.000,00 do fundo garantidor para execução de eventual medida a ser deliberada pelo Grupo de trabalho. Cumprir o ajustado com os municípios de Paranaíta e Alta Floresta na execução das proposições aprovadas pelo Grupo de Trabalho; Regularização de obras entregues com defeitos para o município de Paranaíta no prazo de 90 dias, sob pena de multa a ser definida pelo magistrado; Multa diária de R\$ 500.000,00 para o descumprimento de cada uma das determinações”.

No ambiente da citada ação judicial, em 14/08/2013 ocorreu audiência de conciliação designada pelo magistrado, porém a tentativa de acordo foi infrutífera uma vez que a CHTP considerou desmedido assumir tamanho volume de demandas reprimidas dos municípios sem vinculação com a análise de impactos gerados pelo empreendimento.

Em novembro/2013 a CHTP, o Ministério Público Estadual e Prefeituras de Paranaíta e Alta Floresta assinaram contrato com os novos consultores independentes indicados pelos municípios, conforme anexo (Anexo P.36.RS5-02).

Durante o período de fevereiro a maio de 2014 foram realizadas duas reuniões do grupo de Trabalho do P.36. Como descrito no 5º Relatório semestral o baixo número de reuniões realizadas se deu em virtude da Ação Civil Pública impetrada pelos municípios de Paranaíta e Alta Floresta, em conjunto com o Ministério Público Estadual em 02/07/2013.

Em 10/02/2014 foi realizada uma reunião com a presença da CHTP, dos Prefeitos Municipais de Paranaíta e Alta Floresta e Diretoria da CHTP. Nessa oportunidade foi conveniada a elaboração de minuta de acordo conjunta entre os jurídicos dos municípios e CHTP para posterior apreciação do Ministério Público. Registre-se que os municípios de Paranaíta e Alta Floresta e CHTP chegaram ao consenso de uma minuta final de acordo, porém o Ministério Público mesmo acionado não se manifestou.



## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

No dia 05 de maio de 2014 foi realizada reunião do GT para discussão do recebimento das obras de pavimentação e drenagem na Avenida Roosevelt Manoel Barbosa. A reunião foi realizada com representantes da Prefeitura, Ministério Público e CHTP que após análise entre os envolvidos, a administração pública municipal decidiu executar diretamente a obra, alterando as características técnicas do projeto inicial para que o material a ser utilizado seja o concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) diferentemente do tratamento Superficial Duplo com qual a obra foi executada, conforme projeto acordado com o município nos acordos de compensação (Anexo P.36 Fev a Mai14-07).

Como consequência dessa decisão, a gestão municipal solicitou à CHTP o fornecimento de insumos asfálticos, agregados e afins para a conclusão da obra por administração direta.

Ficou convencionado entre as partes que a entrega dos materiais pela CHTP importa em quitação plena pela obra de pavimentação asfáltica e drenagem urbana da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa no Município de Paranaíta – MT, conferindo o município de Paranaíta e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, pela referida obra.

No presente a ACP ainda está em tramitação e os municípios sinalizaram a intenção de solicitar a extinção da mesma, na condição da CHTP autorizar o acesso ao saldo do Fundo Garantidor. E no fechamento deste relatório, precisamente no dia 04 de junho de 2014, foi realizada uma reunião do GT com representantes das Prefeituras de Paranaíta e Alta Floresta, Ministério público e CHTP, na qual a pauta seria os comentários do Ministério Público quanto suas discordâncias a minuta final elaborada pelos municípios e CHTP para celebração de um Acordo entre as partes. O conteúdo da minuta a CHTP iria disponibilizar as Prefeituras saldo do Fundo Garantidor (Subprograma de Compensação Financeira Complementar) para aquisição de maquinários em contrapartida as Prefeituras emitiriam quitação e cumprimento do termo de compromisso do programa de Reforço a Infra Estrutura e Equipamentos Sociais.

Registre-se que a liberação do saldo do Fundo para aplicação dos municípios na aquisição de maquinários não tem relação direta a impactos da obra e seria uma liberalidade da diretoria da CHTP como forma de gerar um acordo entre as partes. Como o representante titular do Ministério Público não compareceu à reunião ficou convencionado de que seria enviada uma minuta de termo ao Ministério Público e que este teceria seus comentários, no prazo de 10 dez dias do seu recebimento (Anexo P.36 Fev a Mai14-18).

### **3. Subprograma de Compensação Financeira**

#### **3.1 Estabelecimento de Termos de Compromissos com as administrações municipais e governos estaduais**

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Em 11/06/2011 foi firmado os Termos de Compromisso entre a CHTP e os municípios de Paranaíta, Alta Floresta, com a participação do Promotor de Justiça da Comarca de Alta Floresta, Dr. Marcelo Caetano Vachiano, e o Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, todos representantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sob o escopo do Termo de Compromisso, no cumprimento do Subprograma de Compensação Financeira foi alocado: R\$5.330.000,00 para o município de Alta Floresta – MT e R\$5.760.000,00 para o município de Paranaíta - MT. (Anexos P.36 RS1-01 e P.36.RS1-02 - Anexo 03 - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Paranaíta – MT e Anexo 04 - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Alta Floresta – MT).
- ✓ Em 27/06/2011 foi realizada a primeira reunião na Prefeitura Municipal de Jacareacanga - PA, com os gestores municipais (prefeito e secretários) e representantes da CHTP para tratar do Termo de Compromisso referente ao P.36, a ser celebrado em tempo próximo com aquela municipalidade (Anexo P.36.RS1-03 - Anexo 06 - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Jacareacanga – PA);
- ✓ Em 14/07/2011 foi firmado o Termo de Compromisso entre a CHTP e o município de Jacareacanga-PA, para cumprimento do Subprograma de Compensação Financeira constante no P.36, no valor de R\$ 4.550.000,00 (Anexo P.36 RS1-03);
- ✓ Em 08/08/2011 foi celebrado Termo de Compromisso entre a CHTP e Governo do Estado do Pará com o fim de pactuar relações de cooperação nas áreas de segurança pública, educação saúde e assistência social no município de Jacareacanga (Anexo P.36 RS1-03a - Anexo 07 - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Estado do Pará – PA).
- ✓ Foi celebrado o Protocolo de Intenções 001/2011 entre a CHTP e o Governo do estado de Mato Grosso com o fim de pactuar termos de cooperação nas áreas de segurança educação, saúde assistência social para nos municípios de Paranaíta e Alta Floresta (Anexo P.36. RS1-03b - Anexo 05 - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Estado de Mato Grosso – MT).
- ✓ Em 22/08/2011, através de e-mail eletrônico, a CHPT recebeu o Ofício Circ. Nº 301/2011/GAB, onde constam as demandas elencadas pelo Município de Paranaíta, em cumprimento ao Programa de Reforço à Infraestrutura e Equipamentos Sociais;

### **3.2. Constituição e atividades do Grupo de Trabalho do P36**

✓ Em 24/08/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, para constituição do Grupo de Trabalho para acompanhamento das atividades do Programa. Na reunião o GT ficou composto pelos seguintes representantes institucionais: Representantes de Paranaíta/MT: Titular - Dr. Celso Reis de Oliveira, Procurador Jurídico e o Dr. Pedro Hideyo Miyazima, Prefeito Municipal, como suplente; Representantes de Alta Floresta: Titular - Maria Izaura Dias Alfonso, Prefeita de Alta Floresta, e a Dra. Lourdes Volpe Navarro, Procuradora Jurídica, como suplente; Representantes do Ministério Público: Titular - Dr. Marcelo Caetano, Promotor de Justiça da Comarca de Alta Floresta, e a Dra. Hellen Ulian Kuriki, como suplente; Representantes da CHTP; Titular – Sr. Guaracy Silveira Junior e o Sr. Paulo Rogério Lopes de Novaes, como suplente (Anexo P.36 RS 1-04);

✓ Em 31/08/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, com a presença dos seguintes membros: Sras. Mariana Finimundy e Maridilva Oliveira e Silva, Solange dos Santos, Regina Cristina Costa, Rosangela Bolonhezi Campos representantes do Conselho Municipal de Educação; Sr. Dirceu Blanski. Sra. Helena Ferreira Sampaio, Waldinei Trujlo representantes da Secretaria Municipal da Educação e o Sr. Rogério Colicchio, Secretario Municipal de Educação; Srs. Paulo Rogério Lopes de Novaes e Antonio Humberto de Oliveira, representantes da CHTP. Onde foram discutidos a relação dos investimentos que deverão ser realizados nas estruturas das Escolas Municipais e nos Setores da Educação de Alta Floresta, onde foi apresentada para a CHTP a demandas revisadas, na qual foi inserido o cronograma de entrega dos materiais e equipamentos, assim como também, o município ficou de apresentar todos os projetos construtivos para a CHTP viabilizar a reforma e construção das edificações constantes na relação proposta.

✓ Em 02/09/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Paranaíta, com a presença dos seguintes membros: Dr. Pedro Hideyo Miyazima, Prefeito Municipal de Paranaíta; Sr. Celso Reis de Oliveira, representante do Município de Paranaíta no GT; Sr. Paulo Rogério Lopes de Novaes, representante da CHTP; Sr. Antonio Humberto de Oliveira, consultor da CHTP e Secretários Municipais. Objetivando avaliar e confirmar as demandas encaminhadas anteriormente (através de Ofício Circ. Nº 301/2011/GAB), e os respectivos cronogramas relativamente ao cumprimento do Termo de Acordo celebrado em 11/07/2011 (Anexo P.36 RS1-05)

✓ Em 13/09/2011 foi realizada reunião no Município de Paranaíta, com a presença dos seguintes membros: Sr. Rodrigo Herles dos Santos e Sra. Mariana Tenedini, representantes do IBAMA; Dr. Pedro Hideyo Miyazima, Prefeito Municipal de Paranaíta; Dr. Celso Reis de Oliveira, Procurador do Município; Sra. Jeane de Souza Pinheiro, Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Assis Frizzon, Secretário Municipal de Educação; Sra. Atsumi Y. Miyazima, Secretaria Municipal de Assistência Social; Sra. Beth Wada,

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Secretaria Municipal de Administração; Sr. Itagiba Dela Justina, Secretario Municipal de Infraestrutura; Sr. Antonio Fernandes Cruz, Setor de Engenharia do Município e os representantes da CHTP, Srs. Paulo Rogério Lopes de Novaes, Ana Paula Cardoso, Vitor Carvalho e Antonio Humberto de Oliveira. O objetivo da reunião foi confirmar e estabelecer as condições da atenção às demandas recebidas através do Ofício Circ. Nº 301/2011/GAB (Anexo P.36 RS1-06).

✓ Em 14/09/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, com a presença dos seguintes membros: Sr. Rodrigo Herles dos Santos e Sra. Mariana Tenedini, representantes do IBAMA; Sr. Gercio Luiz França, Supervisor de Administração; Sr. Rodrigo Arpini, Secretario Municipal de Administração; Dra. Lourdes Navarro, Procuradora do Município; Sr. José Marcos Santos da Silva, Diretor do Hospital Municipal; Sra. Lucia Maria de Almeida, representante da Secretaria de Saúde; Sra. Isabel Silva M. Rocha, representante da Secretaria de Assistência Social (CREAS); Sr. Adelino Campião, Secretário de Infraestrutura; Sra. Helena Ferreira Sampaio, Assessora Municipal de Educação; Sr. Rogério Colicchio, Secretario Municipal de Educação; Sra. Cleide Nalva Soares de França, Assistente Social; Srs. Paulo Rogério de Novaes, Vinicius Kaiser e Antonio Humberto de Oliveira, representantes da CHTP. Objetivando validar e pactuar as condições de atendimento das demandas apresentadas pelo Município de Alta Floresta, através de e-mail eletrônico, na data de 2208/2011 (Anexo P.36 RS1-07).

✓ Em 23/09/2011 a CHTP solicitou às Prefeituras de Alta Floresta e Paranaíta, para que indicassem com a maior urgência possível empresa na área técnica, que possuísse capacidade e especialização na prestação de serviços ambientais com o objetivo de avaliar os impactos a serem provocados, durante e após a instalação do empreendimento, nos territórios dos referidos municípios, conforme estabelecido na Cláusula terceira, Item 3.3 letra "G" e Cláusula Quarta, Item 4.2 do Termo de Compromisso firmado entre CHTP e municípios.

✓ Em 29/09/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA, com a presença dos seguintes membros: os Srs. Raulien Oliveira de Queiroz (Prefeito Municipal), Pedro Lúcio Santa Rosa Luz (Secretário de Educação), Antonio João Brito Alves (Assessoria Jurídica), Alcides José Grando (Secretário de Planejamento), Ivânio de Alencar Nogueira (Secretário de Assuntos Indígena), Luiz Henrique Costa (Secretário de Administração e Finanças). Pela CHTP, participaram Paulo Novaes (CHTP), Ana Paula Cardoso (CHTP), Prof. Antonio Humberto de Oliveira, consultor, Claudia Della Piazza Grossi (consultora - Axia Consultoria Ambiental), Analucia Koeler Somavilla Bomfim (consultora - Axia Consultoria Ambiental). Pela Construtora Polo, a ser contratada pela CHTP para proceder às intervenções, participou Samuel da Silva Franco. Com o objetivo de debater os investimentos contidos no Termo de Compromisso (Anexo P.36 RS1-08).

✓ Em 29/09/2011 foi contratado o Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão para o Monitoramento do Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos

**P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

Sociais - P.36, Contrato n°. CHTP ADM - 038/2011.

- ✓ Em 09/11/2011 a Prefeitura de Alta Floresta, através do Ofício 100 HMA-CAS-SMS-2011, informou à CHTP que a prefeitura não possuía projetos de reforma e ampliação das unidades escolares e de saúde e solicitou à CHTP que providenciasse os projetos quantitativos para reforma e ampliação das unidades.
- ✓ Em 01/12/2011 foi realizada reunião na Prefeitura Municipal de Paranaíta com a Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Educação e Equipe da CHTP referente à atualização do Cronograma das ações a serem implementadas pelo Programa P.36.
- ✓ Em 10/01/2012 ocorreu reunião do GTP36, com representantes da CHTP, Ministério Público e representantes dos municípios, com o objetivo de selar acordo de transação para pro fim ao processo judicial, ACP Processo nº 949-67.2011.811.0095 (P36-Atas GTP36/2012/Anexo 00);
- ✓ Em 21/03/12, 06/07/2012, 01/10/12, 18/10/12, 19/10/12, 07/11/12, 08/11/12, 12/11/12 e 18/12/12 ocorreram reuniões do GTP36, cujo objeto foi discutir, pactuar e readequar demandas dos municípios para as compensações financeiras, bem como encaminhar o monitoramento socioeconômico e das ações vinculadas aos Termos de Acordos entre a CHTP e os municípios (P36-Atas GTP36/2012/Anexos 01 a 13).
- ✓ No ano de 2013 ocorreram reuniões do GTP36 nas datas de 02/03, 12/03 e 21/05, cujas pautas foram a contratação de consultoria para avaliação e onitoramento socioeconômico e impactos das ações compensatórias, e acompanhamento das ações pactuadas nos termos de compromissos com os municípios (P36-Atas GTP36/2013/Anexos 01 a 03).
- ✓ Em dezembro de 2013 a CHTP, através da sua contratada, o IPED realizou apoio técnico para a análise técnica de projetos dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta, protocolados nos diversos Ministérios. Esses projetos têm como objetivo apresentar demandas e captação de recursos federais nas áreas de infraestrutura, turismo, saúde, educação, habitação, saneamento básico, dentre outros.

O município de Paranaíta submeteu à análise do IPED os projetos que constam na tabela abaixo:

MUNICIPIO DE PARANAÍTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Pavimentação e Qualificação de Vias	R\$ 2.310.818,11	R\$ 647.937,79	R\$ 2.958.755,90	

### P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

Patrulha Mecanizada Para Piscicultura	R\$ 1.068.200,00	R\$ 21.800,00	R\$ 1.090.000,00	SICONV 0022687/2013
Praça da Juventude	R\$ 1.674.369,48	R\$ 34.171,00	R\$ 1.708.540,48	SICONV 086036/2013
Esgotamento Sanitário				Intenção de projeto
Revitalização de Canteiros Centrais	R\$ 1.708.800,00	R\$ 71.200,00	R\$ 1.780.000,00	SICONV 026109/2013
Aquisição de Ônibus Escolares	R\$ 6.631.600,00		R\$ 6.631.600,00	Valores para 3 anos
<b>VALOR TOTAL DOS PROJETOS R\$ 24.168.896,38</b>				

Já o município de Alta Floresta submeteu ao IPED os seguintes projetos:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Aquisição de Patrulha Mecanizada	R\$ 400.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 421.500,00	SICONV 033588/2013
Programa de desenvolvimento da Aquicultura	R\$ 1.320.000,00	R\$ 221.200,00	R\$ 1.541.200,00	SICONV 009071/2013
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Aguas Pluviais	R\$ 1.227.730,58	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.727.730,58	Protocolo 2586.02.86/2013-20
Aquisição de implementos agrícolas	R\$ 156.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 182.400,00	SICONV 042988/2012
<b>Valor total dos projetos R\$ 24.872.830,58</b>				

Após análise realizada pelo IPED foi organizada agenda conjunta entre CHTP e Municípios de Paranaíta e Alta Floresta para pleitear aos Ministérios uma rápida tramitação na análise dos projetos e liberação de recursos. Essa agenda foi realizada nos dias 17 e 18 de dezembro/2013 e contou a presença de representantes de 6 Ministérios (Anexo P.36 RS5-01).

### 3.3. Educação

Metas do PBA:

Construção de 6 salas de aula e 14 em Alta Floresta - incluindo obras civis, mobiliário e equipamentos. Construção de centro de educação continuada em Paranaíta. Ou repassar os recursos às Prefeituras.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

#### **- Realizações e entregas:**

- ✓ Em 03/09/2011 a CHTP, por indicação da Prefeitura Municipal de Paranaíta, contratou a empresa Engenharia Fernandes para elaboração dos projetos construtivos das obras apontadas pelos gestores municipais de Paranaíta.
- ✓ Em 04/10/2011 foi feita a entrega, pela empresa Engenharia Fernandes, à CHTP, dos projetos construtivos de Ampliação das Escolas Municipais Nossa Senhora das Graças e Juscelino Kubitschek, e o projeto construtivo da Pista de Caminhada Urbana – Paranaíta/MT.
- ✓ Em 05/10/2011 foi feita a entrega, pela CHTP, através do ofício DIR ADM/FIN 188 2011, à Prefeitura Municipal de Paranaíta, os projetos construtivos de Ampliação das Escolas Municipais Nossa Senhora das Graças e Juscelino Kubitschek, e o projeto construtivo da Pista de Caminhada Urbana, para análise e aprovação.
- ✓ Em 20/10/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirido para a Prefeitura Municipal de Paranaíta um Ônibus Escolar com 40 lugares Marca/Modelo VW IBRAVA com entrega prevista para 10/02/2012, e um Ônibus Escolar Especial com Elevador com 40 lugares Marca/Modelo VW IBRAVA com entrega prevista para 10/02/2012.
- ✓ Em 20/10/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirida para a Prefeitura Municipal de Paranaíta uma Caminhonete Cabine Dupla 4 x 4, Diesel da Marca Mitsubishi Modelo L-200 para atender a Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação com previsão de entrega a ser realizada em 31/01/2012.
- ✓ Em 20/10/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirido para a Prefeitura Municipal de Paranaíta um Caminhão 3 x 4 Tipo Furgão com Câmara Fria para transporte de merenda escolar Marca/Modelo Ford F 350 - FACHINNE com previsão de entrega a ser realizada até 10/02/2012.
- ✓ Em 10/12/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Empresa Construtora São Gabriel para execução das seguintes obras no Município de Paranaíta: construção de uma sala de aula na Escola Nossa Senhora das Graças com entrega prevista para Março/2012, construção de 7 salas de aula na Escola JK com entrega prevista para Junho/2012. Em 09/03/2012 foi entregue ao município de Paranaíta uma Caminhonete 4 x 4 - Diesel - L 200 para atividades de educação. (Anexo P.36 RS2-01).
- ✓ Em 09/03/2012 foi entregue um ônibus com elevador pessoas especiais – PNE para atividades de educação do município de Paranaíta. (Anexo P.36 RS2-01).
- ✓ Em 09/03/2012 foi entregue um Caminhão 3/4 com furgão câmara fria para

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

transporte de merenda escolar para o município de Paranaíta. (Anexo P.36 RS2-01).

- ✓ Em 23/04/2012 foi entregue um ônibus escolar 40 lugares para atividades de educação para o município de Paranaíta. (Anexo P.36 RS2-02).
- ✓ Em 27/06/2012 foi entregue a reforma e ampliação da Escola Nossa Senhora das Graças – Jardim Amazonas – PARANAÍTA-MT. Serviços executados: Reforma e construção de 01 refeitório de 80 m<sup>2</sup> e 01 sala de aula de 48 m<sup>2</sup> e reforma de WC. (Anexo P.36 RS2-03).
- ✓ Em 08/11/2012 foi entregue a construção e ampliação da Escola Municipal JK, PARANAÍTA-MT. Serviços executados: Construção de 07 salas de aula de 48m<sup>2</sup> cada e 01 auditório de 140m<sup>2</sup>. (Anexo P.36 RS2-04).
- ✓ Em 18/12/2011 a CHTP autorizou a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através de requisições à compra de bens móveis e equipamentos para atender as Unidades Escolares do Município e do Conselho Municipal de Educação até o valor de R\$ 377.860,83 (Trezentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta e Seis Centavos).
- ✓ Em 08/03/2012 foi entregue um veículo Volkswagen Parati para atividades de educação para o município de Alta Floresta. (Anexo P.36 RS2-05).
- ✓ Em 08/03/2012 foi entregue um veículo Volkswagen parati para atividades do Conselho Municipal de Educação do município de Alta Floresta. (Anexo P.36 RS2-05).
- ✓ Construção, reforma e ampliação de imóveis da Educação em Alta Floresta – MT, conforme cronograma a seguir:

<b>Obras do P.36 - Educação</b>	<b>Data da Entrega</b>
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Benjamim de Pádua	07/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Irmã Dulce	07/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Sônia Maria Faleiros	08/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Anjo da Guarda	08/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Vicente Francisco da Silva	09/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nilo Procópio Peçanha	09/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Menino Jesus	10/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Paulo Pires Pereira	10/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Geny Silvério	11/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Jardim das Flores	11/05/2012
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Laura Vicuña	14/05/2012



### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

✓ Em 07/05/2012 foi entregue a reforma e ampliação da Escola e Municipal Benjamim de Pádua, em Alta Floresta. Serviços executados: Fechamento do refeitório e Pintura Geral; Demolição de parede de alvenaria para instalação de janelas; Instalação de janelas e porta de ferro no refeitório; Instalação de forro de PVC no refeitório; Pintura com massa corrida no refeitório; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadrias de madeira; Fornecimento e Instalações de 07 luminárias; Fornecimento e instalação de 06 ventiladores no refeitório; Fornecimento e assentamento de rodapé no refeitório; Pintura da caixa d'água 59,49 m<sup>2</sup> (Anexo P.36 RS2-06).

✓ Em 07/05/2012 foi entregue a obra de reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção de 03 salas de aula e banheiros: Sala de Aula: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cimento queimado, portas de madeira e janela de ferro; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Banheiro: Colocação de azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, lavatório cor branco sem coluna; Reforma dos banheiros para alunos, sendo: Banheiro: Demolição de azulejo, demolição de forro, Colocação de azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, bancada de lavatório e divisória sanitária em granito; Fornecimento e instalação de calha na cobertura; Forro de PVC no beiral da construção; Troca de Piso de cimento queimado por Piso cerâmico nas salas de aula; Placa de obra com dimensões padrão (4,00x2,000) diferença de 3,5 m<sup>2</sup> do contratado; Piso emborrachado nas rampas dos banheiros; Pintura geral da escola inclusive esquadrias; Reparo na cobertura da varanda; Barra de apoio. (Anexo P.36 RS2-07).

✓ Em 08/05/2012 foi entregue a obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL SÔNIA MARIA FALEIROS, em Alta floresta. Serviços executados: Construção de sala de Professores com banheiros (35,67 m<sup>2</sup>): Sala dos Professores: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC , piso cerâmico PEI 5 , portas de madeira, janela de ferro; Banheiro: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, lavatório cor branco sem coluna; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Refeitório: Fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico furado, forro de PVC, porta e janelas de ferro, revisão do telhado do refeitório; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas;

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Construção de calçadas; Forro na despensa; Troca de cobertura do refeitório (somente mão de obra); Troca da Estrutura de madeira da varanda do refeitório; Construção de sala de aula para atendimento de alunos especiais; Reboco externo no depósito. (Anexo P.36 RS2-08).

✓ Em 08/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL ANJO DA GUARDA, em Alta Floresta. Serviços executados: Reforma dos Banheiros existentes e Ampliação área de Recreação, sendo: Banheiro: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, piso cerâmico PEI 5, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, bancada e divisória sanitária em granito; Área de recreação: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha de fibrocimento em estrutura de madeira 5mm e piso de cimento queimado; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Forro no refeitório; Colocação de portas de ferro 2,00x2,10 ( 02 unidades) Troca de portas de madeiras danificadas; Soleira; Peitoril de granito nos banheiros; Pintura em estrutura de madeira de telhado aparente; Piso vinílico nas rampas dos banheiros; Barra de apoio (Anexo P.36 RS2-09).

✓ Em 09/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FRANCISCO DA SILVA, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção de (01) Sala de aula (68,89 M<sup>2</sup>) e Construção de 293 m de Muro de Fechamento, sendo: Sala de Aula: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cerâmico PEI 5 , portas de madeira, janela de ferro; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Muro de fechamento, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, altura de 2,20m, chapiscado e rebocado; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira (Anexo P.36 RS2-010).

✓ Em 09/05/2012 foi feita a entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL NILO PROCÓPIO PEÇANHA, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção sala dos professores com banheiro (31,04 m<sup>2</sup>), sendo: Sala dos Professores: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cerâmico PEI 5 , portas de madeira, janela de ferro; Banheiro: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, lavatório cor branco sem coluna; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Refeitório: Fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico furado, forro de PVC, porta e janelas de ferro; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

esquadria de madeira; Piso cerâmico na sala dos professores; Pintura esmalte em estrutura de madeira de telhado aparente; Placa de obra com dimensões padrão (4,00x2,000) diferença de 3,5 m<sup>2</sup> do contratado; Vidro comum 4mm (Anexo P.36 RS2-011).

✓ Em 10/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL MENINO JESUS, em Alta Floresta. Serviços executados: Reforma os Banheiros existentes e Pintura Geral, sendo: Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Demolição de Piso existente nos banheiros; Assentamento de Piso Cerâmico PEI 5 nos banheiros para alunos; Colocação de bancada para lavatório; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Construção de calçada, cerca de alambrado e muro de alvenaria (Anexo P.36 RS2-012).

✓ Em 10/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL PAULO PIRES PEREIRA, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção de 02 salas de aula (144,73 M<sup>2</sup>), Fechamento refeitório e fechamento com alambrado (153,28), sendo: Sala de Aula: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cimento queimado, portas de madeira e janela de ferro; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Refeitório: Fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico furado e colocação de porta de ferro; Fechamento em alambrado com mureta de 0,50 cm em alvenaria de tijolo cerâmico; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Piso cerâmico na sala de aula e ampliação do refeitório; Placa de obra com dimensões padrão (4,00x2,000) diferença de 3,5 m<sup>2</sup> do contratado; Muro de alvenaria fundos da escola, somente chapisco; Vidro comum 4mm; Grade de proteção; Calçamento entrada de veículos (Anexo P36 RS2-013).

✓ Em 11/05/2012 foi realizada a entrega da obra da reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL GENY SILVÉRIO, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção de (01) Sala de aula (67,54 m<sup>2</sup>) e Pintura Geral, sendo: Sala de Aula: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cimento queimado, portas de madeira, janela de ferro; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Refeitório: Fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico furado, pintura látex acrílico, forro de PVC, janelas e portas externas de ferro e portas internas de madeira; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Forro no beiral do refeitório; Placa de obra com dimensões padrão (4,00x2,000) diferença de 3,5 m<sup>2</sup> do contratado; Piso cerâmico na cozinha, despensa e sala de aula;

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Pintura em madeiramento de telhado aparente; Construção de calçada. (Anexo P.36 RS2-014).

✓ Em 11/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL JARDIM DAS FLORES, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção sala dos professores com banheiro (49,22 m<sup>2</sup>) e Construção Cozinha e Refeitório (153,55 m<sup>2</sup>), sendo: Sala dos Professores: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cerâmico PEI 5 , portas de madeira e janelas de ferro; Banheiro: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro e lavatório cor branco sem coluna; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Refeitório: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, forro de PVC, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado. Vidro comum 4mm; Calha; Piso cerâmico e Azulejo na cozinha; Placa de obra com dimensões padrão (4,00x2,000) diferença de 3,5 m<sup>2</sup> do contratado (Anexo P.36 RS2-015).

✓ Em 14/05/2012 entrega da obra de reforma e ampliação da ESCOLA E MUNICIPAL LAURA Vincuña, em Alta Floresta. Serviços executados: Construção de 02 salas de aula (144,76 m<sup>2</sup>) e reforma e ampliação dos banheiros existentes sendo: Sala de Aula: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, forro de PVC, piso cimento-queimado, portas de madeira e janela de ferro; Varanda: Estrutura em concreto armado com cobertura de telha cerâmica em estrutura de madeira, pintura látex acrílico, piso de cimento queimado; Banheiro: Ampliação dos banheiros existentes, demolição de azulejos existentes, colocação de azulejo 20x20cm até altura 2,00m, acima pintura em látex, forro de PVC, portas de madeira e janelas de ferro, lavatório cor branco com coluna; Pintura geral da escola nas paredes internas e externas das salas; Pintura esquadrias de ferro; Pintura esquadria de madeira; Piso vinílico nas rampas dos banheiros; Azulejo até o teto; Soleira nas portas dos banheiros; Pintura em estrutura de madeira aparente no telhado; Bancada de granito nos banheiros; Barra de apoio (Anexo P.36 RS2-016).

- No curso do 4º semestre foram executadas as seguintes ações:

✓ Entrega de obra de reparo de avarias na Escola Municipal Jardim das Flores, em Alta Floresta (Anexo P.36 RS4-01 – fotos 11 e 12).

✓ Conclusão das obras do Ginásio Poliesportivo, em Jacareacanga (PA), com de recebimento definitivo pelo município em 05/01/2014 (Anexo P.36 RS4-01 – fotos 21 a 26).

### **3.4. Saneamento básico – esgoto, água e resíduos sólidos.**

Atividades do PBA:

**Elaboração** de estudo para implantação de rede de esgoto em Paranaíta e apoio à Prefeitura para estabelecer convênios com órgãos federais para financiamento da implantação dessa rede.

**Adequação** da rede de esgotamento sanitário de Paranaíta com implantação de rede para as residências que atenderão as famílias de trabalhadores da UHE Teles Pires que, estima-se, sejam cerca de até 350 unidades.

Deverão ser realizados estudos para verificação de programas do governo federal que possam complementar o atendimento em saneamento básico, uma vez que existem recursos financeiros para essa finalidade e que podem ser pleiteados pelas municipalidades;

Estudo e análise da Estação de Tratamento de Alta Floresta e estudo técnico para verificação da necessidade de ampliação da mesma e da rede de coleta de esgoto local básico;

Estabelecimento de parceria para elaboração de estudo para ampliação da capacidade de atendimento e reserva do sistema de abastecimento de água (rede de distribuição, estrutura de captação), considerando as seguintes análises: adequação do sistema de medição, complemento da hidrometração, instrumentalização da equipe de operação e ajuste da cobrança tarifária.

Apoio às Prefeituras para estabelecer convênios com órgãos federais para implantação desse sistema.

Parceria entre o empreendedor e a Prefeitura Municipal de Paranaíta para realizar campanhas educativas de uso racional e de conservação da qualidade da água;

Para Alta Floresta, deverá ser estabelecida parceria para adequação da destinação final de resíduos sólidos do município, com apoio técnico à Prefeitura com a elaboração de projeto executivo para obras de melhorias do aterro sanitário de Alta Floresta.

Em Paranaíta, deverá ser estabelecida parceria com a Secretaria de Obras, Transportes e Saneamento da Prefeitura Municipal de Paranaíta com o objetivo de elaborar projeto executivo e construir aterro sanitário.

#### **- Realizações e entregas:**

✓ Projeto de viabilidade técnica e ambiental do aterro sanitário municipal de Paranaíta - MT. Para cumprimento destas ações em 13/03/2012 a Gerência de Socioeconomia da CHTP realizou reunião com os representantes da Gestão Municipal

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

para apresentação das propostas de elaboração do Plano Diretor Municipal, exposição do objetivo do Plano de Desenvolvimento (P.39) e apresentação das empresas contratadas para elaboração do Plano Diretor (IPED) e elaboração da viabilidade técnica e ambiental do Aterro Sanitário. A empresa PROJESERV foi contratada para prestação de serviços para obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação junto ao órgão licenciador. As propostas foram aprovadas pela Gestão Municipal. A empresa PROJESERV através do consultor Juliano Manzeppi, engenheiro sanitaria, deu inicio aos trabalhos de campo juntamente com os técnicos da administração municipal com o objetivo de selecionar 04 (quatro) áreas como alternativas locais visando à consulta ao órgão ambiental licenciador, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

✓ Em 26/04/2012 foi protocolado junto à SEMA-MT, através do processo nº 216476/2012 o projeto com as 04 (quatro) áreas como alternativas locais em nome da Prefeitura Municipal de Paranaíta, o qual encontra-se sob análise da SEMA-MT, para continuidade dos trabalhos (Anexo P.36 RS2-024).

✓ Em 26/09/2012 a SEMA-MT emitiu o Parecer Técnico nº 66435/GRUH/CGRS/SUIMIS2012 definindo que das 03 (três) áreas apresentadas 02 (duas) (áreas 1 e 3) estão aptas para a continuidade dos trabalhos dos estudos para licenciamento ambiental para implantação do Aterro Sanitário de Paranaíta. Sendo as áreas 1 e 3 imóveis estes de propriedade do Sr. Antônio H. Issaki e Ruy Pacheco de Almeida Prado, respectivamente. De posse dessas informações a PROJESERV deu continuidade aos trabalhos onde verificou que das áreas aptas para o Aterro Sanitário a área 3 já possui a Licença Ambiental Única nº 8166/2011, requisito obrigatório na continuidade do licenciamento ambiental do aterro sanitário. A CHTP informou a Gestão Municipal para dar continuidade a próxima etapa do processo de licenciamento para a elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) para obtenção das Licenças Prévia e de Instalação, haverá a necessidade da apresentação por parte da Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT, providenciar os seguintes documentos: Declaração da Prefeitura manifestando que a área 3 para instalação do aterro sanitário está de acordo com as leis de uso e ocupação do solo do município (cópia autenticada); Escritura definitiva da propriedade (área3) e/ou anuência do proprietário ou escritura de posse da propriedade lavrada em cartório e reconhecida pelos confinantes (cópia autenticada); Apresentar a Licença Ambiental Única (LAU) da propriedade (área 3) no caso de empreendimento em área de propriedade rural.

✓ Foram adquiridos e entregues os equipamentos para o abastecimento de água da Comunidade Pista Nova em Alta Floresta, em 19/10/2012.

✓ Foram enviadas as correspondências: Carta CHTP nº 047/2013, Carta CHTP nº 095/2013; Carta CHTP 145/2013 e Carta CHTP nº 213/2013 solicitando posicionamento do município quanto à disponibilização da área para continuidade no processo de

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

licenciamento do aterro sanitário.

- ✓ Em 14/02/2014 a CHTP e sua empresa contratada, Projeserv, reuniu-se com representante da Prefeitura Municipal de Paranaíta para tratar sobre o Estudo de Viabilidade do Aterro Sanitário de Paranaíta, conforme memória de reunião (Anexo P36.FevMai14-01).
- ✓ A CHTP, através da Carta nº 036 de 24 de fevereiro de 2014, solicita resposta da Prefeitura municipal de Paranaíta ao que fora acordado na reunião de 14/02/2014 (Anexo P.36 Fev a mai-02).
- ✓ A CHTP recebeu através do Ofício nº 038/2014/GP de 10 de março de 2014 da Prefeitura municipal de Paranaíta, recebeu a informação de que o município havia protocolado e submetido à avaliação da SEMA a nova área para Construção do Aterro Sanitário, porém o município não fez nenhuma indicação da área para conclusão dos estudos (Anexo P.36 fev a mai 14-03).
- ✓ Em abril/2014, através do Ofício 062/GAB/2014, a Prefeitura Municipal de Paranaíta solicita informações quanto ao entendimento da CHTP em relação à construção do aterro sanitário (Anexo P.36 fev a mai14-04).
- ✓ No dia 13/05/2014 a CHTP, através da Carta 123/2014 responde ao Ofício 062/GAB/2014, apresentando as evidências quanto às indicações de compensação, por parte da municipalidade, conforme ata de 10/01/2012, a qual o município priorizou outras obras e para questão dos resíduos indicou somente o Estudo e Projeto de Viabilidade Técnica Ambiental do Aterro Sanitário. Nessa correspondência a CHTP reitera a solicitação de indicação da área do Aterro Sanitário para elaboração dos estudos (Anexo P.36 fev a mai14-05).
- ✓ Em 23/05/2014 a CHTP através da Carta 134/2014, faz nova cobrança ao município de Paranaíta no intuito de disponibilizar as informações acerca da área para realização dos estudos do Aterro Sanitário (Anexo P.36 fev a mai14-06).
- ✓ Registre-se que até o momento o município de Paranaíta não respondeu às solicitações da CHTP, de modo a ficar impedida em dar prosseguimento aos estudos, desde 2013. Reuniões ocorreram sem encaminhamento de solução da demanda.
- ✓ Com interface do PBA P.42 foi realizada no 6º semestre a campanha do uso racional da água em parceria com o PBA P.29, P.41 e P.42, onde foram realizadas 5 (cinco) blitz educativas no município de Paranaíta e educação em saúde nas escolas com entrega do folders.
- ✓ Em dezembro de 2013 a CHTP através da sua contratada IPED realizou apoio técnico para a análise técnica de projetos dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta protocolados nos Ministérios. Esses projetos têm como objetivo a captação de recursos

### P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

federais nas áreas de infraestrutura, turismo, saúde, educação, habitação, saneamento básico, dentre outros.

✓ O município de Paranaíta submeteu a análise do IPED os projetos conforme tabela abaixo:

MUNICIPIO DE PARANAÍTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Pavimentação e Qualificação de Vias	R\$ 12.310.818,11	R\$ 647.937,79	R\$ 12.958.755,90	
Patrulha Mecanizada Para Piscicultura	R\$ 1.068.200,00	R\$ 21.800,00	R\$ 1.090.000,00	SICONV 0022687/2013
Praça da Juventude	R\$ 1.674.369,48	R\$ 34.171,00	R\$ 1.708.540,48	SICONV 086036/2013
Esgotamento Sanitário				Intenção de projeto
Revitalização de Canteiros Centrais	R\$ 1.708.800,00	R\$ 71.200,00	R\$ 1.780.000,00	SICONV 026109/2013
Aquisição de Ônibus Escolares	R\$ 6.631.600,00		R\$ 6.631.600,00	Valores para 3 anos
<b>VALOR TOTAL DOS PROJETOS</b>			<b>R\$</b>	<b>24.168.896,38</b>

✓ Já o município de Alta Floresta submeteu ao IPED os seguintes projetos:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Aquisição de Patrulha Mecanizada	R\$ 400.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 421.500,00	SICONV 033588/2013
Programa de desenvolvimento da Aquicultura	R\$ 1.320.000,00	R\$ 221.200,00	R\$ 1.541.200,00	SICONV 009071/2013
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 21.227.730,58	R\$ 1.500.000,00	R\$ 22.727.730,58	Protocolo 002586.02.86/2013-20
Aquisição de implementos agrícolas	R\$ 156.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 182.400,00	SICONV 042988/2012
<b>Valor total dos projetos</b>			<b>R\$</b>	<b>24.872.830,58</b>

✓ Após análise realizada pelo IPED foi organizada agenda conjunta entre CHTP e Municípios de Paranaíta e Alta Floresta para pleitear dos Ministérios uma rápida tramitação na análise dos projetos e liberação de recursos. Essa agenda foi realizada nos dias 17 e 18 de dezembro/2013 e contou a presença de representantes de 6 Ministérios (Anexo do 5º relatório semestral P36).

✓ Na oportunidade foram repassadas algumas pendências aos gestores municipais para a continuidade da tramitação. O diretor de Meio Ambiente da CHTP organizou e participou março/2014 da segunda rodada de debates entre o diretor do Departamento de Infraestrutura de Energia do Ministério do Planejamento, Celso Knijnik, e os prefeitos de Alta Floresta, Paranaíta. O objetivo do encontro foi estabelecer e requerer investimentos para os municípios na área de influência da CHTP, nas áreas de Saneamento, Infraestrutura, Educação e Saúde.

✓ Ainda, em cumprimento a recomendação do IBAMA, foi protocolada a Carta nº 066 de 25 de março de 2014 oferecendo apoio técnico para a realização de projetos para captação de recursos, o município respondeu através do ofício 070/2014 GAB de 11 de abril de 2014 informando o aceite do auxílio técnico e elencando as temáticas dos



### P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

projetos. A CHTP abriu tomada de preço para contratação de empresa para realização deste trabalho.

✓ Quanto a Alta Floresta, o apoio técnico solicitado pelo município de Alta Floresta ao invés da área de saneamento, foi na área de levantamento topográfico de vias urbanas e de uma área onde será instituído o parque das Capivaras, pois eles já tinham os projetos pra captação de recursos prontos e somente dependiam deste levantamento que a CHTP realizou, conforme termo de recebimento apensado.

✓ Registre-se ainda que através do PBA P.42 através do Projeto I – Programa de Gestão Administrativa e Captação de Recurso para técnicos dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta estão sendo trabalhados a elaboração de projetos em várias áreas, conforme pode ser evidenciado no relatório do programa.

Projeto	Instituição	Valor do projeto	Temática	Número de revisões realizadas
Construção do CRAS no bairro Jardim das Oliveiras em Alta Floresta/MT	Prefeitura (GT-2) - Alta Floresta	Não orçado	Construção de CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, no bairro Jardim das Oliveiras, com atendimento previsto para a população de 13 bairros em torno.	4 revisões
Pista de caminhada e ciclovia	Prefeitura (GT-3) - Alta Floresta	Não orçado	Construção de mirante, pista de caminhada e ATI - Academia da Terceira Idade, em área localizada no bairro Cidade Bela, caracterizada como fragmento florestal urbano, contendo 3 pequenos lagos.	1 revisão presencial
Agrofloresta (horta+frutíferas+nativas) na Escola Municipal Aloísio Azevedo - Comunidade Rio Verde	Prefeitura (GT-4) - Alta Floresta	Não orçado	Implantação de agrofloresta numa escola de zona rural, atendendo aos anseios da escola, sem aumentar demais a demanda de trabalho dos técnicos do grupo, já que o grupo entende que o projeto caminha junto com as trabalhos desenvolvidos por eles.	2 revisões
Recuperação e correção de solos	Secretaria Municipal de Agricultura e	Não orçado	Aumentar a produção agrícola familiar através da recuperação dos	1 revisão - Inserido no Portal

### P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

	Mineração - Jacareacanga		solos e da mecanização da produção	SICONV
Parque Infantil no CRAS	Secretaria Municipal de Ação Social - Jacareacanga	Não orçado	Adequar e potencializar a qualidade do atendimento dado as crianças assistidas pela Ação Social, através da criação o parque infantil - um espaço de lazer e convívio saudável	1 revisão
Plantando e colhendo esperança	Secretaria Municipal de Ação Social - Jacareacanga	Não orçado	Promover a alimentação saudável entre os assistidos pelos Programas Sócio-assistenciais por meio da formação de hortas horizontais e verticais.	1 revisão
Implantação do Programa Educação e Saúde com foco nos adolescentes em drogadição	Secretaria Municipal de Saúde - Jacareacanga	Não orçado	Promover palestras, jogos, atividades culturais para afastar os adolescentes da drogadição)	em elaboração preliminar
Kit Patrulha Mecanizada para Recuperação de Estradas Vicinais	Secretaria de Obras - Paranaíta	R\$ 1.705.000,00	Adquirir equipamentos para recuperação e manutenção de estradas vicinais de Paranaíta/MT.	1 revisão
Drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e ciclovia na Via L-13	Secretaria de Obras - Paranaíta	Não orçado	Pavimentação asfáltica	Em elaboração preliminar

✓ A CHTP protocolou a carta nº 065/2014 de 25 de março de 2014, oferecendo treinamento técnico para os operadores do DAE. Em a prefeitura respondeu através do Ofício nº 069/2014.

✓ **O curso foi realizado entre os dias 26 a 31 de maio de 2014, onde ficou acordado com o município que seria realizado em duas turmas, para não comprometer o funcionamento do DAE. Quem ministrou o curso foi a empresa contratada Neomax Soluções Ambientais, com carga horária de 24 horas sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática.**

✓ Foram abordados os seguintes temas: Conceitos gerais sobre a água e parâmetros de controle; Tipos de Tratamento de água; Dispositivos para medidas de vazão; Cálculos básicos em ETAs; Teste de jarro; Clarificação (floculação, flotação, decantação e filtração); Preparação e dosagem de produtos químicos; Cuidados na reservação e distribuição de água tratada; Higiene e segurança no trabalho; Orientação sobre coleta de amostras para análises; Pontos de atenção na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.

## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

### 3.5. Segurança Pública

Atividades do PBA:

#### Convênios com Sec. Seg. Pública/MT e prefeituras.

Informatização das unidades de segurança com aquisição de equipamentos e materiais necessários para melhoria da qualidade do atendimento e da capacidade de trabalho dos contingentes policiais;

Aquisição de viaturas policiais para melhoria de atendimento, da acessibilidade e deslocamento das equipes alocadas nos municípios.

#### Realizações e entregas:

- ✓ Em 02/12/2011 foi entregue materiais de construção para Corpo de Bombeiros de Alta Floresta.
- ✓ Em 06/06/2012 foi entregue à municipalidade de Alta Floresta a reforma do prédio do posto policial do bairro Vila Nova – Alta Floresta (Anexo P.36 RS2-018).
- ✓ Os equipamentos de mergulho para Corpo de Bombeiros de Alta Floresta e curso de capacitação foram entregues 15/06/2012.
- ✓ Foi reformada uma unidade móvel de resgate do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta cuja entrega foi realizada em 21/08/2012.
- ✓ Foram destinados móveis para Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, cuja entrega ocorreu em 08/01/2013.
- ✓ Em 25/02/2013 a CHTP celebrou contrato de locação de imóvel para alojamento de delegacia de polícia no município de Paranaíta, após avaliação técnica e parecer emitido pelo IPED (Anexo P.36 RS4-04 e Anexo P.36 RS4-5).
- ✓ No mês de 03/05/2013 foram adquiridos e disponibilizados equipamentos e insumos para estruturação do unidade Provisória da Delegacia da Policia Civil na cidade de Paranaíta (anexo P.36 RS4-06).
- ✓ Foram entregues 2 caminhonetes 4x4, 4 motos e 1 unidade móvel para atender demandas de segurança pública no município de Paranaíta, conforme Termo de Entrega definitiva assinado em 29/06/2013. (anexo P.36 RS4-03).



## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

### 3.6. Ações preventivas contra a prostituição e a exploração sexual infantil

Atividade do PBA:

Campanha de educação com trabalhadores;

Apoio às políticas preventivas - ao conselho tutelar dos municípios afetados na implantação e/ou desenvolvimento do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;

Ações de campanhas, materiais e ampla divulgação que propiciem, através do apoio ao estabelecimento de parcerias com as diversas representações governamentais para atingir os objetivos do programa.

#### Realizações e entregas:

Atendendo ao Parecer Técnico nº 55/2012, do IBAMA que solicita à Companhia Hidrelétrica Teles Pires que *“informe o início e andamento da ação de capacitação para profissionais na cidade de Paranaíta no âmbito da Campanha de Mobilização Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”*, conforme análise do relatório semestral do P.41 – Programa de Interação e Comunicação Social, a CHTP contratou, no âmbito do preconizado no P.36 - Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais, empresa especializada para proceder a Capacitação, voltada para todos os Profissionais do Município de Paranaíta, que atuam com crianças e adolescentes, por entender que esta Capacitação vem de encontro à Condicionante ‘f’, do item 2.19 da LI, já exposta. No Relatório sobre *“Capacitação Continuada para Profissionais que atuam com Crianças e Adolescentes no Município de Paranaíta, voltados para a temática do combate e prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes – julho 2012”* são destacadas seguintes realizações e resultados:

Para definir a metodologia para a Capacitação, foram realizadas reuniões com as entidades do Município de Paranaíta, envolvidos com a temática do combate e prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um projeto para a Capacitação conforme relatório do 3º semestre.

A realização do Projeto de Capacitação contou com a mobilização e participação dos seguintes parceiros: Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Assessoria Pedagógica, Polícias Militar e Civil, Pastoral da Criança, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.

Após análise das discussões e observações das reuniões, chegou-se a definição do conteúdo a ser trabalhado, bem como aos profissionais de cada área para atuar na

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

capacitação, sendo eles: um profissional da área social (Assistente Social), um profissional da área de saúde (enfermeira), um profissional de educação física, um Bacharel em Direito e um profissional da psicopedagoga - para essa primeira semana. Também, a permanência da psicopedagoga, em mais quatro (4) encontros de acompanhamento e monitoramento dos trabalhos nas unidades, ficando assim distribuídos: 1- Acompanhamento / Monitoramento - 27/08 à 31/08/2012, 2- Acompanhamento / Monitoramento - 24/09 à 28/09/2012, 3- Acompanhamento / Monitoramento - 29/10 à 01/11/2012, 4- Culminância de todo trabalho nos dias 26/11 à 30/11/2012. Carga de 200 horas, com emissão de certificadas aos participantes com chancelas pela Secretaria de Municipal de Educação de Paranaíta.

Foram realizados Workshops, Oficinas, palestras sobre direitos humanos, pessoais e coletivos, atividades psicopedagógicas, de expressão corporal e ginástica laboral, teatro, trabalhos grupais, debates em grupos e em plenárias, distribuição de materiais informativos e de conscientização.



Destaques: grupos de trabalho, oficinas e palestras.

#### **Resultados:**

Dos 267 participantes do Curso de Formação para o Combate e prevenção ao abuso Sexual da Criança e adolescente em Paranaíta-MT, 169 Participaram 100%, 55 participaram 90%, 9 participaram 80%, 1 Participou 75%, 10 Participaram 70%, 1 Participou 60%, 2 participaram 40%, 1 participou 30%, 6 participaram 20% e 13 Participaram 10%.

A ação de monitoramento, conforme proposto no Projeto de Monitoramento, foi realizada no período de quatro meses, num total de 04 (quatro) etapas, por instituição envolvida na capacitação.

Foram realizados 04 ciclos de monitoramento, alcançando em média a participação de 15 instituições e cerca de 180 pessoas. Todas as atividades realizadas, com resultado

### P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

excelente, segundo avaliação dos participantes e organizadores.



Detalhes: Ação monitoramento nas escolas Cristo Redentor e Maria Quitéria.

Após serem capacitados na ação inicial e, durante a ação de Monitoramentos, as Instituições foram orientadas para elaboração e execução de Projetos sobre o tema abordado. Como resultado desta ação, foram elaborados 13 Projetos, de um total de 15 Instituições envolvidas, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde e Polícia Civil ficaram como apoio às demais instituições, para execução dos Projetos, com a realização de Palestras, quando solicitado.

Com a finalização das atividades da Capacitação, foi realizado um grande evento no Município de Paranaíta, contando com a presença de todas as Instituições envolvidas no Projeto, bem como da Sociedade em geral, cuja programação pode ser visualizada no Convite entregue à População.



Destaque: Evento de encerramento, entrega de certificações e confraternização.

## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais



Destaque: Evento de encerramento, entrega de certificações e confraternização.

Os detalhes do desenvolvimento e resultados dos eventos podem ser verificados no documento Anexo P.36 RS3-01.

✓ **A Campanha 18 de maio – Pelo fim da violência e da exploração sexual contra crianças e adolescentes.**

**- A campanha em Alta Floresta**

Em Alta floresta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da Campanha de 18 de Maio – Faça Bonito Alta Floresta, foi à formação de Multiplicadores, ou seja, as crianças e adolescentes envolvidos nesta Campanha receberam informações sobre a temática através das palestras e filmes, além de folders, adesivos, camisetas e mochilas; tornando-se, assim, multiplicadores preparados para o combate e a prevenção e, também, que poderão orientar vitimas ou pessoas que conhecem alguma vitima a denunciar, através do CREAS, dos Conselhos Tutelares, do Disque 100, do 190 - da Policia Militar e/ou do 197 – da Policia Civil.

Na primeira fase nas ações realizadas de formação de multiplicadores participaram um total de 107 alunos, bem como 12 Professores. Já na ação realizada na Escola Estadual Rui Barbosa, participaram, aproximadamente, 120 crianças e adolescentes em palestras. Na culminância das ações, ocorreu o envolvimento de todo o ambiente escolar, através da mobilização organizada pelos alunos multiplicadores.

Para que ocorresse o evento da Campanha 18 de Maio – Faça Bonito Alta Floresta, foram realizadas reuniões prévias para planejamento, definição de parceiros e patrocinadores, análise do Projeto 18 de Maio, definição de responsabilidades, nas datas de 18 e 23/04/2012 e, também, em 03/05/2012.

**P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**



**Fotos 1 e 2: Reunião 18/04/2012 – Campanha 18 de Maio**  
Reunião de planejamento das atividades.

Na Escola Rui Barbosa, conforme planejamento inicial foram realizadas palestras, pelo Promotor da Vara da Infância e Juventude de Alta Floresta, Dr. Paulo Henrique, pela Assistente Social da Secretaria Municipal de Ação Social, Cleide e, também, pelo Conselheiro Clodoaldo, do CMDCA. Ainda, foram sorteados e entregues camisetas e cartilhas entre os alunos participantes.



**Fotos 3 e 4: Palestra 08/05/2012 – Escola JVC – 3º C / Matutino**



**Fotos 5 e 6: Palestra 09/05/2012 – Escola Vitória Furlani da Riva – 8º B / Vespertino**



**Fotos 7 e 8: Palestra 09/05/2012 – Escola Vitória Furlani da Riva – 3º H / Noturno**



## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais



Foto 9: Palestra com Promotor.



Foto 10: Entrega de camisetas aos alunos.

Na data de 18/05/2012, ocorreu a culminância das ações organizadas pelos alunos multiplicadores. Acompanhando os trabalhos desenvolvidos, bem como toda a mobilização realizada em ambas as Escolas (JVC e Furlani), foi possível observar que o trabalho realizado conseguiu atingir seus objetivos, uma vez que os alunos absorveram as orientações recebidas e, através da mostra, organizada por eles, conseguiram atingir todo ambiente escolar.



Foto 11: Alunos do período Matutino – Escola JVC



Foto 12: Participantes do período vespertino – Escola JVC

Em 2013 a CHTP reuniu com representantes da Secretaria de Assistência Social de Alta Floresta com intuito de programar a Campanha para o ano de 2013. Conforme discutido e planejado, as ações de mobilização Pelo Fim da Violência e Exploração Sexual

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

de Crianças e Adolescentes, foram realizadas no segundo semestre, com atividades de mobilização e conscientização nas escolas municipais e estaduais do município.

Na campanha do ano de 2014 foi realizado no dia 15 de Maio, no Museu de História Natural de Alta Floresta, palestra: “Revendo Conceitos Sobre os Autores de Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes” com a Dra. Karen Michel Esber - Doutoranda em Sociologia – UFG; Mestre em Psicologia Social - PUC Goiás; Especialista em: Terapia de Famílias e Casais, Terapia Sexual e Psicologia Jurídica - PUC Goiás; Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde - Saúde no Sistema Penitenciário - SES/GO, neste tema sobre o agressor, não como um foco de proteção aos autores deste ato, mas, como trabalhar com este público como uma forma de garantir que estes não farão novas vítimas quando estiverem em liberdade.

Ainda na Semana do dia 18 de Maio (entre 12 e 16 de Maio/2014), foram realizados: no dia 13/05 panfletagem nas Faculdades e Escolas - 14/05 panfletagem no Centro, e dia 15/05 às 17h panfletagem na grande Cidade Alta.

No dia 16/05/2014 foi realizada a passeata “Alta Floresta pelo FIM da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, com a participação de autoridades municipais, funcionários públicos, crianças de escolas municipais e estaduais, grupo 3º idade e CHTP.

Neste ano (2014) todas as escolas da rede pública e municipal estarão recebendo uma capacitação com equipe do CREAS que estará abordando assuntos de como identificar uma criança que esteja sofrendo algum tipo de abuso ou exploração, e os canais de denúncia.

Em Alta Floresta a campanha continua sendo desenvolvida com as escolas municipais: Geny Silvério Dalarancy, Prof<sup>o</sup> Benjamim Pádoa, Vicente Francisco da Silva, Nilo Procópio Peçanha, Prof<sup>a</sup> Sônia Maria Faleiro, Jardim das Flores, Maria Domingos Mazzarello, Anjo da Guarda, Laura Vincuña, Irmã Dulce, Meino Jesus, Paulo Pires, Trenzinho Mágico, Semente do Saber, Princípio da Sabedoria, Castelo Branco, Aluizio de Azevedo e Paulo César Leining. E as escolas estaduais: Vitória Furlani da Riva, Jayme Veríssimo de Campos, Ariosto da Riva, Ludovico da Riva Neto, Cecília Meirelles, Rui Barbosa, Manoel Bandeira, Prof<sup>a</sup> Marinês Fátima de Sá Teixeira, 19 de Maio, Dom Bosco, Universitário, Boa Esperança, Rodrigues Alves, Guimarães Rosa, Mundo Novo e Ouro.

#### ✓ **A Campanha em Paranaíta.**

Do mesmo modo, para lançar a campanha de combate e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Paranaíta, a metodologia definida pelos parceiros foi a formação de Multiplicadores, ou seja, as crianças e adolescentes, entre 12 e 16 anos, estudantes das escolas municipais e estaduais, das áreas rural e

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

urbana do Município, bem como professores e gestores da Educação.

Na sua primeira fase a ação se desenvolveu através de palestras informativas sobre a temática, pelas Psicólogas Priscila (CRAS) e Isabel (Secretaria de Educação) e, também, sobre o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, por Conselheiros Tutelares. As informações foram repassadas através de slides e filmes, além spot em Rádio, folders, adesivos, camisetas e mochilas. A proposição desta metodologia era a formação de multiplicadores, preparando-os para o combate e a prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e, também, tornando-os capazes de orientar vítimas ou pessoas que conhecem alguma vítima a denunciar, através do CRAS, do Conselho Tutelares, do Disque 100, do 190 - da Polícia Militar e/ou do 197 – da Polícia Civil.

Além das Palestras nas escolas, para culminância das ações na data de 18 de Maio, definiu-se pela realização de Blitz Educativas, na área urbana do Município, nos períodos matutino e vespertino, com envolvimento das Escolas Municipais e Estaduais e todos os parceiros institucionais envolvidos na Campanha. Nestas Blitz foram distribuídos materiais informativos, relativos à Campanha 18 de Maio – Faça Bonito Paranaíta; bem como definiu-se pela realização palestra, no Escritório da CHTP, objetivando apresentar a “Apresentação da proposta metodológica para Capacitação Continuada, voltada para profissionais que atuam com crianças e adolescentes, objetivando o combate e a prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”.



Foto 22: Ação Escolas Rurais – Participantes – Dinâmica de Grupo 16/05/2012.

Todas as ações realizadas como definição de metodologia, objetivos, parceiros, cronograma, ações realizadas, foram precedidas de reuniões com os parceiros institucionais. Na primeira reunião realizada no CRAS, em 23/04/2012, deu-se início ao planejamento, onde foram esboçadas as ações. Nesta, a CHTP, através da Coordenação de Projetos Sociais, ficou responsável por realizar convite ao Promotor da Infância e da Juventude do Ministério Público, para que realizasse 02 palestras sobre a temática da Campanha, em Paranaíta. Neste interim, após contato pessoal o convite foi formalizado através de e-mail, datado de 26/04/2012; entretanto, não foi possível contar com a

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

presença do Promotor, por desenvolver ações no âmbito do MP, em resposta, em e-mail datado de 27/04/2012.

Das escolas da área rural do Município, participaram um total de 40 alunos, uma vez que a metodologia proposta era da participação de 10 alunos por escola, 01 professor e 1 gestor. Já das escolas da área urbana, participaram um total de 85 alunos, 12 professores e 12 gestores; perfazendo um total de público de 149 participantes da Campanha de Combate e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na data de 16/05/2012 foram realizadas palestras na Escola Municipal Maria Quitéria, localizada no Assentamento São Pedro – área rural no Município de Paranaíta, onde reuniram-se os alunos desta Escola, bem como das Escolas Municipais Cristo Redentor, Tancredo Neves e São Pedro, no período matutino, entre 08:00 e 11:00 horas. A ação contou com a seguinte apresentação: a) abertura, onde foi exposto o objetivo da Campanha, pelo Coordenador de Saúde da CHTP; b) Dinâmica de grupo com os alunos, pela equipe do NASF; c) Palestra “Percebendo o Abuso e a Exploração Sexual Infanto-Juvenil”, pelas Psicólogas do CRAS e da Secretaria de Educação; d) coffee break; e) Dinâmica de grupo com os alunos, pela equipe do NASF; f) Palestra “Estatuto da Criança e do Adolescente”, pelas Conselheiras Tutelares; g) Encerramento.

No dia 17/05/2012, foram realizadas palestras no Plenário da Câmara Municipal de Paranaíta, onde reuniram-se os alunos da Escola Municipal JK, bem como das Escolas Estaduais Dr. Mario Correa da Costa e João Paulo I, no período matutino, entre 07:30 e 10:30 horas. A ação contou com a seguinte apresentação: a) abertura, onde foi exposto o objetivo da Campanha, pelo Coordenador de Saúde da CHTP; b) Palestra “Percebendo o Abuso e a Exploração Sexual Infanto-Juvenil”, pelas Psicólogas do CRAS e da Secretaria de Educação; c) apresentação artística do Professor de violão do CRAS; d) coffee break; e) Palestra “Estatuto da Criança e do Adolescente”, pelas Conselheiras Tutelares; f) Encerramento.



Foto 23: Ação Escolas Urbanas – Participantes – 17/05/2012.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

✓ No dia 18/05/2012, foi realizada palestra, no Escritório da CHTP, objetivando apresentar a “Proposta metodológica para Capacitação Continuada, voltada para profissionais que atuam com crianças e adolescentes, objetivando o combate e a prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”. Este evento contou com a participação das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, CRAS, Representantes das Escolas Estaduais, CMDCA, Pastoral da Criança, Conselho Tutelar. Esta ação de planejamento pode ser melhor visualizada na Tabela Síntese a seguir, e a descrição detalhada do seu processo e resultados pode ser vista no documento de relatório específico Anexo P.36 RS2-025.



Foto 24: Psicopedagoga realizando apresentação.



Foto 25: Momento de análise, discussão.

Ainda no dia 18/05/2012, foram realizadas as Blitz educativas em frente as Escolas Estaduais Dr. Mario Correa da Costa e João Paulo I, bem como da Escola Municipal JK e, ainda, na região central do Município, próximo à Igreja Matriz. Nesta ação, foram mobilizados todos os alunos das escolas citadas, bem como toda população paranaitense, com distribuição de folders e adesivos sobre o tema da Campanha.

Em 2013 a Secretaria de Assistência Social de Paranaíta. Com o apoio da CHTP, realizaram durante todo o mês de maio, a campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada no município de Paranaíta. A CHTP em mais um ano foi parceira nesta campanha e apoiou com as confecções de todo material educativo, folder, panfleto, adesivo, faixas, e ainda, realizou a palestra de prevenção as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

As atividades da campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, deram o início no dia 06/05/2013 com encerramento no dia 24/05/2013, com reunião na câmara de vereadores, para avaliação das ações desenvolvidas e sugestões para o ano 2014. Durante a reunião, foram apresentados todos os trabalhos confeccionados pelos professores e alunos, durante todo mês de maio, em alusão, ao dia 18 de maio.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

No dia 16 foi realizada a abertura da campanha de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes com informações a comunidade através da emissora de rádio. Entre os dias 19 a 23 foram realizadas blitz educativas no município. Foram realizadas palestras de sensibilização nas Escolas do Assentamento São Pedro.

Foi realizada uma conferência sobre o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes no dia 28 de maio, onde participaram os profissionais envolvidos na rede de proteção: educação, saúde, assistência social, conselho tutelar, CMDCA, polícia militar, polícia civil, pós graduandos de Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes, igrejas e militantes. Os assuntos abordados foram:

- Responsabilização de cada profissional da rede de proteção no atendimento as vítimas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a palestrante foi a MM<sup>a</sup>. Juíza Dr<sup>a</sup> Janaina.
- Apresentação do projeto jovem multiplicador, projeto elaborado pelos pós graduandos em Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes de Paranaíta – MT. O projeto visa reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes e jovens em relação aos eixos-norteadores; DST/AIDS; Fim da Violência e a Exploração Contra Crianças e Adolescentes; Prevenção as Drogas e Planejamento Familiar. O público alvo do projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” será composto por jovens e adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos, com carga horária de 15 horas e entrega de certificados, para as oficinas serão ofertadas 30 vagas.
- Palestra sobre as sanções penais, administrativas no caso de denúncia e omissão ao atendimento as vítimas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o palestrante foi o Promotor Dr. Luciano.
- Fluxo municipal de atendimento as vítimas em situação de violência sexual com a palestrante Assistente Social Juliana Lopes.

No dia 30 foi realizado o teatro e passeata de encerramento as ações no mês de maio sobre a temática violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” DST/AIDS; fim da violência e a exploração contra crianças e adolescentes; prevenção as drogas e planejamento familiar,

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

será realizado em forma de oficina que dará início no mês de Junho, serão 4 eixos intitulados:

- Eixo 01 - Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS.
- Eixo 02 - Fim Da Violência E A Exploração Contra Crianças E Adolescentes.
- Eixo 03 - Prevenção As Drogas.
- Eixo 4 - Planejamento Familiar.

A Companhia Hidrelétrica Teles Pires foi responsável pela elaboração do projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” a implantação no município de Paranaíta será em parceria com o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, pós graduandos em Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes de Paranaíta – MT, CRAS e secretaria municipal de assistente social.

A CHTP disponibilizou os materiais gráficos para a realização da campanha tais como: folders, panfletos e camisetas conforme figuras 17 a 20 em anexo.

No ano de 2014, no dia 16/05 foi realizada a abertura da campanha com informações a comunidade através da emissora de rádio. Entre os dias 19 a 23 foram realizadas blitz educativas no município. Foram realizadas palestras de sensibilização nas Escolas do Assentamento São Pedro.

Foi realizada uma conferência sobre o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes no dia 28 de maio, onde participaram os profissionais envolvidos na rede de proteção: educação, saúde, assistência social, conselho tutelar, CMDCA, polícia militar, polícia civil, pós graduandos de Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes, igrejas e militantes.

Apresentação, à comunidade em geral, do Projeto Jovem Multiplicador, projeto elaborado pelos pós graduandos em Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes de Paranaíta – MT. O projeto visa reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes e jovens em relação aos eixos-norteadores; DST/AIDS; Fim da Violência e a Exploração Contra Crianças e Adolescentes; Prevenção as Drogas e Planejamento Familiar. O público alvo do projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” será composto por jovens e adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos, com carga horária de 15 horas e entrega de certificados, para as oficinas e serão ofertadas 30 vagas.

No dia 30 foi realizado o teatro e passeata de encerramento as ações no mês de maio sobre a temática violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” DST/AIDS; fim da violência e a exploração contra crianças e adolescentes; prevenção as drogas e planejamento familiar,

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

será realizado em forma de oficina que dará início no mês de Junho, serão 4 eixos intitulados:

- Eixo 01 - Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS,
- Eixo 02 - Fim Da Violência E A Exploração Contra Crianças E Adolescentes,
- Eixo 03 - Prevenção As Drogas,
- Eixo 4 - Planejamento Familiar.

A Companhia Hidrelétrica Teles Pires foi responsável pela elaboração do projeto “Adolescentes Multiplicadores de Prevenção” a implantação no município de Paranaíta será em parceria com o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, pós graduandos em Políticas sociais de enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes de Paranaíta – MT, CRAS e secretaria municipal de assistente social.

A CHTP disponibilizou os materiais gráficos para a realização da campanha tais como: folders, panfletos e camisetas.

#### **A campanha Jacareacanga - PA**

Foi realizado no dia 18 de maio de 2013 no município de Jacareacanga a mobilização pelo fim da violência, do abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes “Faça Bonito” com a realização de uma passeata, onde participarão crianças e adolescentes, usuários dos programas sociais e servidores do Centro de Referência da Assistência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria Assistência Social. Para a realização da campanha no município, a CHTP disponibilizou todo material gráfico para apoio e suporte durante a realização das atividades.

Em 2014, como nos anos anteriores, a CHTP apoiou a Secretaria Municipal de trabalho e promoção social do município de Jacareacanga – PA na realização da campanha ao Enfretamento e Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a disponibilização de todos os materiais gráficos, camisetas e faixas para divulgação e realização das atividades: Mobilização em Escolas Municipais e Estadual através da exposição de vídeo e palestras educativas; Concurso da melhor redação sobre o tema “Exploração sexual de Crianças e Adolescentes” - Com premiação para alunos do fundamental e Ensino Médio; Divulgação em jornais de circulação local e Rádio local; Blitz educativa e fixação de faixas temáticas em pontos estratégicos da cidade e panfletagem nos comércios e diversos pontos do município; Distribuição de camisas e cartazes para a caminhada.



### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

✓ **Curso de Pós-Graduação em políticas sociais de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.**

O Curso de Especialização está sendo realizado em 16 módulos com previsão de término em novembro de 2014, com uma carga de 410h/aula. Foram inscritos 60 alunos, dentre esses, representantes da Prefeitura de Alta Floresta e Paranaíta, bem como, representantes das Secretarias de Saúde, da Segurança Pública e Sociedade Civil.

A capacitação aborda temas relacionados ao enfrentamento do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, objetivando potencializar o conhecimento técnico dos participantes para que estes possam atuar com maior preparo técnico no atendimento, encaminhamento tratamento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual.

O curso teve seu início no mês de junho/2013, já tendo sido realizados, até o presente momento (maio 2014), 10 módulos, sendo seis no ano de 2013 e quatro em 2014, com o seguinte cronograma:

O primeiro módulo foi realizado entre os dias 08 e 09 de junho/2013 referente com o módulo de Metodologia Científica. O segundo módulo foi realizado no dia 13 e 14 de julho/2013 abordando o Sistema de Garantia de Direitos e Rede de Proteção. Durante o módulo, foram apresentadas todas as políticas públicas, bem como, a legislação pertinente e as principais referências em todas as esferas de atenção de atendimento a criança ou adolescente.

Mês de agosto/2013 o módulo 3/16 abordou o tema “A construção de Conceito de Violência, marcos conceituais e normativos”.

Em outubro/2013 foi realizado o módulo 4/16 Gestão e Metodologia de Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual.

Em novembro/2013 foi realizado o módulo 5/16, Histórico do abuso e exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Dezembro ocorreu o módulo 6/16 com o desenvolvimento da técnica da linguagem em Libras. Em fevereiro/2014 ocorreu o módulo 7/16 – Conceito e técnica da Anamnese. Em março módulo/2014 o módulo 8/16 – Plano Individual de Atendimento (PIA). Em abril o módulo 9/16 – TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – Estudo de Caso. Em maio/2014 o módulo 10/16 – A Família na sociedade contemporânea. Em Junho ocorrerá o módulo 11/16 – com o tema “inclusão”.

No Anexo P36.R5-12 podem ser vistos mais detalhes do curso através do relatório consolidado específico dessa atividade, com destaques dados por uma nota à mídia, por ocasião da realização do módulo 06/16, ocorrido em dezembro/2013.

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

### **3.7. Sistema viário e de transportes**

Atividade do PBA:

Demandas de melhorias em trechos críticos receberão apoio financeiro do empreendimento para sua resolução, podendo ser abordadas questões como melhoria das condições da MT-206, a pavimentação (do leito carroçável e dos passeios), a largura das vias e calçadas, a sinalização viária e outros aspectos associados.

Reconstrução de trechos de estradas rurais afetadas em decorrência do enchimento do reservatório será de responsabilidade integral do empreendedor e contratadas, devendo ser executada de maneira a não interromper o acesso. Reconstrução de trechos de estradas rurais afetadas Ações de apoio para melhorias operacionais e para adequações do aeroporto de Alta Floresta que se fizerem necessárias, desde que não impliquem na realização de novas obras. Apoio para melhorias operacionais e para adequações que se fizerem necessárias, desde que não impliquem na realização de novas obras, no Aeroporto de Alta Floresta.

#### **Realizações e entregas:**

- ✓ Em 20/10/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirido para a Prefeitura Municipal de Paranaíta um Caminhão PIPA 6 X 2 Tanque c/cp. de 15.000 litros Marca/Modelo Agrale FACHINNE com entrega prevista para 15/02/2012.
- ✓ Em 20/10/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirida para a Prefeitura Municipal de Paranaíta uma Pá Carregadeira Marca/Modelo BHM - LIUGONG com entrega realizada em 13/12/2011.
- ✓ Em 21/11/2011, através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Empresa MÉRITO EMPREENDIMENTOS, sediada em Alta Floresta, para reforma e construção do Aeroporto Municipal Osvaldo Marques Dias do Município de Alta Floresta, cujo prazo de entrega das obras está previsto para Maio/2012.
- ✓ Em 13/12/2011 foi entregue uma Pá Carregadeira para atividades de infraestrutura para o município de Paranaíta. (Anexo P36.R2-020).
- ✓ Em 19/01/2012 foi realizada a transferência de 150.000,00 para o município de Alta Floresta realizar reforma do terminal rodoviário, conforme comprovante de transferência bancária (Anexo P.36 RS2.017).
- ✓ Em 23/04/2012 foi entregue um Caminhão Pipa - Tanque 15mil litros para atividades de infraestrutura para o município de Paranaíta (Anexo P.36.RS2-02).
- ✓ Em 03/12/2012 foi entregue a construção da pista de caminhada com blocos de concreto intertravado nas calçadas das ruas e avenidas do setor sul – Paranaíta-MT. Serviços executados: Construção da Pista de Caminhada 7.164,00m<sup>2</sup> com blocos de

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

concreto intertravado de 16 faces em ruas e avenidas do Setor Sul – Paranaíta-MT. (Anexo P.36 RS2-021).

✓ Execução de obras de drenagens, galeria de águas pluviais, meio fio e pavimentação de 13.500 m<sup>2</sup> na Avenida Roosevelt Manoel Barbosa do trevo da policia militar até a escola municipal JK – Paranaíta-MT. Obras concluídas em 2013 ainda não recebidas pela municipalidade (Anexo P.36 RS2-022): Após a reparação das não conformidades da obra em março/2013, foram enviadas as correspondências Carta CHTP nº 146/2013 e Carta CHTP nº 214/2013 solicitando posicionamento do município quanto ao não recebimento das obras. O município de Paranaíta respondeu as correspondências através do Ofício nº 010 de 08/08/2013. Nesse período foi contratada empresa de consultoria para avaliar a qualidade dos serviços realizados. Informalmente a Prefeitura de Paranaíta solicitou a possibilidade de ao invés de realizar os reparos indicados no laudo técnico da consultoria que a CHTP forneça materiais para que a própria Prefeitura realize o serviço de asfaltamento de qualidade superior à que constou no termo de compromisso (Anexo P.36 RS 4-11). Em 05 de maio de 2014, foi realizada uma Reunião do Grupo de trabalho com representantes da Prefeitura, Ministério Público e CHTP que após análise entre os envolvidos, a administração pública municipal decidiu executar diretamente a obra, alterando as características técnicas do projeto inicial para que o material a ser utilizado seja o concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) diferentemente do tratamento Superficial Duplo com qual a obra foi executada, conforme projeto acordado com o município nos acordos de compensação. Como consequência dessa decisão, a gestão municipal solicitou à CHTP o fornecimento de insumos asfálticos, agregados e afins para a conclusão da obra por administração direta. Conforme a Ata do GT supracitada, fica convencionado entre as partes que a entrega dos materiais pela CHTP importa em quitação plena pela obra de pavimentação asfáltica e drenagem urbana da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa no Município de Paranaíta – MT, conferindo o município de Paranaíta e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rasa, geral, irrevogável e irreatável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, pela referida obra.

✓ Em 17/03/2012 foi entregue a obra de Ampliação e Reforma do Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, de Alta floresta (Anexo P.36 RS2-026).

✓ Em 10/12/2013 foi entregue a obra de Pavimentação Asfáltica da Avenida Perimetral Teles Pires, de Alta Floresta (Anexo P36 RS2-027).

#### **3.8. Saúde**

Atividade do PBA:

Implantação de Unidade de Saúde com pronto atendimento nas áreas urbana e rural em Paranaíta;

Complementação de leitos hospitalares em Alta Floresta;

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

Apoiar a ampliação das unidades do Programa de Saúde da Família com suporte às equipes e aquisição de equipamentos.

#### **Realizações e entregas:**

- ✓ Em 20/10/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi adquirida uma Ambulância Tipo C Marca Fiat Ducato para a Prefeitura Municipal de Paranaíta com entrega prevista para 31/01/2012, e um veículo Modelo Van Marca Fiat Ducato com entrega prevista para 31/01/2012.
- ✓ Em 04/11/2011 - Foi realizada Reunião na Prefeitura Municipal de Alta Floresta com a presença da Sr.<sup>a</sup> Maria Isaura Dias Alfonso, Prefeita Municipal, Sr. Robson Valadão, Secretário Municipal de Saúde e demais representantes e assessores do município, Sr. Paulo Rogério Novaes e Antônio Humberto de Oliveira, Vitor Carvalho e Marilu Mazurechen, representantes da CHTP, Sr. João Vitor Scaff Gonçalo, Assistente Ministerial do Ministério Público de Alta Floresta, Cacilma Carvalho, representante da distribuidora de medicamentos Bevilaqua, Sr. Edson Monteiro Leite, representante da Distribuidora Vale do Tapajós. Na oportunidade foram apresentadas pelo Secretário Municipal de Saúde as empresas distribuidoras de medicamentos Bevilaqua e Distribuidora Vale do Tapajós, sediadas em Alta Floresta, todas cadastradas junto à Prefeitura, para fornecer medicamentos e materiais hospitalares até o valor de R\$ 300.000,00, materiais de uso profissional - atenção bucal até o valor de R\$ 50.000,00, e materiais de uso médico PSF até o valor de R\$ 150.000,00, totalizando R\$ 500.000,00 de investimento, sendo que estas aquisições tiveram seu início a partir de 01/12/2011 até o limite do valor estabelecido.
- ✓ Em 20/11/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi feita aquisição de uma Caminhonete Cabine Dupla 4 x 4, Diesel - Mitsubishi Modelo L200, para atender a Vigilância Epidemiológica do Município de Alta Floresta, com previsão de entrega em 31/01/2012, e um veículo tipo Furgão Fiat Modelo Doblô para atender a distribuição de medicamentos da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, com previsão de entrega também em 31/01/2012.
- ✓ Em 01/12/2011 - O Sr. Robson Valadão, Secretário Municipal de Saúde de Alta Floresta solicitou para CHTP em caráter de urgência a reforma do Posto de Saúde da Família (PSF Vila Nova) a proposta comercial da Construtora Três T Ltda, no valor de R\$ 44.859,77.
- ✓ Em 10/12/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Empresa Construtora São Gabriel, para executar a reforma e as construções das Unidades Escolares pertencentes à Secretaria Municipal de Educação no total de 11 escolas com data prevista para Março/2012, reforma de PSF's, reforma e ampliação do PSF Ana Neri, Construção da Sede da UDR Fisioterapia, Construção do PSF

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Comunidade Santa Rita (Rural), e reforma do Prédio da Secretaria de Saúde.

✓ Em 10/12/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Empresa Construtora 3 T, sediada em Alta Floresta, para reforma e ampliação do PSF Vila Nova em caráter de urgência em função do desabamento do teto, com entrega prevista em 30/01/2012.

✓ Em 10/12/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Empresa Construtora Pinheiros para execução das seguintes obras no Município de Paranaíta: construção e ampliação do PSF 2 (Urbano) de Paranaíta, construção de uma Unidade Básica de Saúde (Rural), construção de uma Unidade Básica de Saúde (Urbana), ambas com entrega prevista em 01/Junho/2012.

✓ Em 23/04/2012 foi entregue uma Ambulância Tipo C para o município de Paranaíta (Anexo P.36 RS2-02).

✓ Em 09/03/2012 foi entregue um veículo tipo Van de 15 lugares – Minibus para atividades de saúde para o município de Paranaíta (Anexo P.36 RS2-02).

✓ Em 03/12/2012 entrega da reforma e ampliação do posto de saúde da família – PSFII – Jardim Esperança – Paranaíta- MT. Serviços executados: Reforma e ampliação de 221,90 m<sup>2</sup> sendo sala de recepção, secretaria, consultório odontológico, 02 salas de vacina, escovário, sala de curativos, dispensário de medicamentos, DML, lavanderia, copa, varanda, área de espera, WC feminino, WC masculino, WC PNE feminino e masculino. (Anexo P.36 RS2-030).

✓ Em 08/11/2012 foi feita a entrega da reforma e ampliação da Unidade Descentralizada de Reabilitação - UDR – Paranaíta-MT. Serviços executados: Reforma e ampliação de 465,70m<sup>2</sup> sendo varanda externa, recepção, sala de psicologia, consultório de fisioterapia, sala de terapia ocupacional, sala de audiometria, sala de fonoaudiologia, sala de terapia de grupo, 02 salas de avaliação, 04 box, salão de cinesioterapia, sala de turbilhão, depósito, WC feminino, Wc masculino, WC PNE feminino e masculino, vestuários feminino e masculino, cobertura metálica da área da piscina. (Anexo P.36 RS2-031).

✓ Em 29/09/2012 entrega da obra de construção do Posto de Saúde da Família – PSF III – Comunidade Sombra da Manhã – Assentamento São Pedro – Paranaíta-MT. Serviços executados: Construção de 171,80 m<sup>2</sup> sendo varanda externa, sala de recepção, secretaria, consultório odontológico, consultório médico, consultório ginecológico, sala de enfermagem, sala de cuidados médicos, sala de imunização, sala de treinamento, sala de esterilização, sala de utilidades, sala de vacina, sala de almoxarido/farmácia, DML, copa, varanda, área de espera, WC feminino, WC masculino, WC PNE feminino e masculino e construção de poço tubular (Anexo P.36 RS2-032).

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Entrega em 05/08/2012 da Construção do Posto de Saúde da Família – PSF IV – Centro – Avenida Airton Senna – Paranaíta-MT. Serviços executados: Construção de 279,65 m<sup>2</sup> sendo varanda externa, sala de recepção, secretaria, consultório odontológico, consultório médico, consultório ginecológico, sala de enfermagem, sala de cuidados médicos, sala de imunização, sala de reunião, sala de procedimento, sala de curativos, sala de esterilização, sala de utilidades, escovário sala de vacina, sala de almoxarifado/farmácia, DML, copa, varanda, área de espera, WC feminino, WC masculino, WC PNE feminino e masculino (Anexo P.36 RS2-033).
- ✓ Em 08/03/2012 foi entregue um Caminhonete 4 x 4 - Diesel - L 200 para atividades de saúde para o município de Alta Floresta (Anexo P.36 RS2-034).
- ✓ Em 08/03/2012 foi entregue um veículo marca Fiat Doblo Furgão para atividades de saúde para o município de Alta Floresta (Anexo P.36 RS2-034).
- ✓ Em 19/01/2012 A CHTP repassou R\$ 550.000,00 para a Prefeitura de Alta Floresta realizar as reformas dos PSFs: Cidade Bela, Jd Panorama, Cidade Alta 2, Eng. Teófilo Farias (Bairro de São José Operário), Bom Jesus, Diones Lúcia (Bairro Boa Nova), Em Reforma e Ampliação do Programa de Saúde da Família da Vila Nova, Reforma do Posto de Saúde Ana Neri, reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo P.36 RS2-035).
- ✓ Em 28/03/2012 foi entregue a reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família Vila Nova em Alta Floresta – MT. Serviços executados: construção de varanda e 04 salas e reforma em geral numa área construída de 250 m<sup>2</sup> (Anexo P.36 RS2-036).
- ✓ Ampliação, adequação e reforma do Posto de Saúde da Família Ana Neri – Centro – Alta Floresta – MT Serviços executados: Ampliação, adequação e reforma em geral numa área construída de 440,03m<sup>2</sup>. Entrega em 07/12/2012. (Anexo P.36 RS2-037).
- ✓ Ampliação, adequação e reforma do prédio da Secretaria Municipal de Saúde – Centro - Alta Floresta – MT Serviços executados: ampliação, adequação e reforma em geral numa área construída de 440,03m<sup>2</sup>. Entrega em 07/12/2012 (Anexo P.36 RS2-038).
- ✓ Foi destinado no período de 08/12/2011 a 10/12/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta requisições para aquisição no comercio local dos seguintes itens: Medicamentos, Material Hospitalar e Material de uso profissional para atenção Bucal; Produtos Alimentícios e Material de Limpeza; computadores e Nobreak; 22 aparelhos de Ar Condicionado; e móveis para PSF.
- ✓ Em 2012 foi iniciada a Construção do Centro Cirúrgico de 140 m<sup>2</sup> do Hospital Municipal de Jacareacanga – PA. Previsão de Conclusão: julho/2014 (Anexo P.36 RS2-042).
- ✓ Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Pista do Cabeça, com entrega em 07/12/2012 para o município de Alta Floresta;
- ✓ Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Santa Rita, com

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

entrega em 07/12/2012 para o município de Alta Floresta;

- ✓ Em 11/03/2013 foi realizada a assinatura do termo de recebimento definitivo dos equipamentos, materiais e mobília para a Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR) e Postos do Programa de Saúde da Família II, III e IV, para o Município de Paranaíta, cujos equipamentos foram entregues na inauguração das respectivas obras (Anexo P.36 RS4-01).
- ✓ Em 11/03/2013 foi assinado o termo de recebimento definitivo dos equipamentos, materiais e mobília para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e para a Unidade Previdenciária, cujos equipamentos foram entregues na inauguração das respectivas obras (Anexo P.36 RS4-02).
- ✓ Aquisição e entrega dos equipamentos do Centro Cirúrgico, em Jacareacanga, conforme listagem (Anexo P.36 RS4-13).
- ✓ Reparo de avarias PSF II, onde houve a substituição do forro ocasionado por empenamento da madeira de sustentação (Anexo P.36 RS4.10 - figuras 01 e 02).
- ✓ Reparo de avarias PSF III, onde houve a reparação de vazamento na pia do banheiro (Anexo P.36 RS4.10 - figuras 03 e 04).
- ✓ Reparo de avarias no PSF IV, onde houve reparação do vazamento hidráulico na pia do escovódromo e reforma do beiral externo (Anexo P36.R4.10 - figuras 05 e 06).
- ✓ Reparo de avarias na Unidade Previdenciária, onde houve a reparação de Vazamento na calha da caixa de água e infiltração devido águas da chuva (Anexo P.36 RS4.10 - figuras 07 e 08).

### **3.9. Habitação**

Atividade do PBA:

Viabilizar a solução para atendimento da demanda imobiliária causada pelas famílias dos funcionários quer seja através de locação de imóveis quer seja através da produção de moradias próprias.

Nesta meta não foram realizadas atividades de relevância, pois os municípios nos acordos e indicações de compensações **não priorizaram este setor**, conforme se justifica no item “Justificativas”, adiante apresentado.

### **3.10. Outras ações: Previdência social, Infraestrutura de apoio à produção, Infraestrutura de esportes e lazer.**

**Realizações e entregas:**

- ✓ Em 19/01/2012 a CHTP repassou R\$ 50.000,00 para a Prefeitura de Alta Floresta realizar a reforma do Mercado do Produtor – Feira Livre (Anexo P.36 RS2-023).

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Em 09/03/2012 foi entregue um Veículo Doblo Fiat para serviços de Assistência Social para o município de Paranaíta.
- ✓ Em 09/03/2012 foi entregue um Ônibus com elevador pessoas especiais – PNE para serviços de Assistência Social para o município de Paranaíta.
- ✓ Em 28/06/2012 entrega da obra de construção do posto de atendimento do INSS – Av. Ludovico da Riva, Centro de Paranaíta. Serviços executados: Construção de 71,90m<sup>2</sup> contendo varanda, sala de recepção, sala de atendimento, copa, área de serviços e WC PNE feminino e masculino (Anexo P.36 RS3-02).
- ✓ Reforma e ampliação do centro de Referência de Assistência Social – CRAS – avenida Vereador João Lopo de Souza - centro – Paranaíta-MT. Serviços executados: Reforma do CRAS e ampliação de 85m<sup>2</sup> contendo sala de recepção, sala de inclusão, sala de conselho, sala de assistência social, sala da ação social, WC Feminino, WC masculino, WC PNE feminino e masculino. Previsão de Conclusão: Setembro/2012 (Anexo P.36 RS3-03).
- ✓ 07/12/2012 entrega da obra de construção do posto de atendimento social na comunidade Santa Rita, zona rural de Alta Floresta - MT. Serviços executados: Construção de 88,74m<sup>2</sup> contendo varanda externa, recepção, 03 salas, copa e WC feminino e masculino (Anexo P.36 RS3-04).
- ✓ 07/12/2012 entrega da obra de construção do posto de atendimento social na comunidade pista do cabeça, zona rural de Alta Floresta. Serviços executados: Construção de 88,74m<sup>2</sup> contendo varanda externa, recepção, 03 salas, copa e WC feminino e masculino. Previsão de Conclusão: Setembro/2012 (Anexo P.36 RS3-05).
- ✓ Construção do Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS de Jacareacanga – PA. Previsão de Conclusão: Setembro/2012 (Anexo P.36 RS3-06).
- ✓ Realização do Diagnóstico Social e das vulnerabilidades no município de Paranaíta-MT:

No Subprograma de Compensação Financeira, a Gestão Municipal de Paranaíta, indicou o quadro geral da área de Assistência Social para a realização do Diagnóstico Social e das Vulnerabilidades de Paranaíta-MT. O diagnóstico está viabilizando o mapeamento das famílias e cruzamento dos dados levantados no Município com os dados inseridos no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, garantindo um respaldo oficial ao diagnóstico, objetivando utiliza-lo na articulação de programas e políticas públicas voltadas à população, junto aos órgãos estaduais e federais.

Para cumprimento desta meta-ação, a Gerência de Socioeconomia da CHTP realizou reunião com representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranaíta, visando a formalização de um Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços. A Gestão Municipal fez a indicação da



## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

empresa Excelência Consultoria e Assessoria, a qual já vem realizando trabalhos semelhantes no município em parceria com a UNICEF. Na oportunidade a CHTP fez a contratação da referida empresa que desde Junho/2012 realizava o Diagnóstico Social e das Vulnerabilidades de Paranaíta-MT.

### **4. Subprograma de Monitoramento Socioeconômico**

Atividade do PBA:

Levantamento de dados primários nos órgãos públicos de educação, saúde e segurança, saneamento, transporte, etc. Acordos operacionais com as prefeituras.

#### **Duas campanhas de monitoramento demográfico**

Coleta quadrimestral; Base de dados consolidada; Elaboração de relatórios com análise estatística, tendências e propostas de ações que minimizem problemas detectados.

#### **Realizações:**

Em outubro foram iniciados os trabalhos de monitoramento, pelo IPED, sob contrato de prestação de serviços especializados com a CHTP.

✓ **Em outubro de 2011 foi realizado levantamento** da População Residente nos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga por setor geográfico de moradia, gênero, idade, estratificando por faixa etária em população infanto-juvenil, educação básica, ensino médio, população economicamente ativa, terceira idade.

**Em novembro de 2011** foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ **Compilação, pelo IPED, de banco de dados** da População Residente nos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga, por setor geográfico, de moradia, gênero, idade, estratificando por faixa etária, educação básica, ensino médio, população economicamente ativa e terceira idade;
- ✓ Monitoramento da Problemática da Prostituição e Abuso Sexual Infantil em Paranaíta;
- ✓ Monitoramento junto aos CRAS/CREAS dos atendimentos realizados;
- ✓ Pesquisa de Oferta de Apartamentos/Leitos em Paranaíta;
- ✓ Pesquisa de atendimentos realizados pelo Pronto Atendimento no Município de Paranaíta nos meses de Maio a Agosto de 2010, período de Operação Administrativa com Emissão do Alvará para a Construtora Norberto Odebrecht, e de Setembro a Outubro de 2010, período após a Emissão da LI pelo IBAMA;

Em dezembro de 2011 foram realizadas as seguintes atividades:

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

✓ Reuniões dia 02/12/2011 nas seguintes unidades:

Na Gerência Administrativa da Construtora Norberto Odebrecht com o Sr. Ivo, Coordenador de Recursos Humanos para demonstração do Histograma de Mão-de-obra contratada.

✓ Na Construtora Norberto Odebrecht com o Sr. Biancone, Coordenador das empresas subcontratadas para atividades específicas junto a Obra da UHE Teles Pires.

✓ Na Unidade Municipal de Saúde com a Sr.<sup>a</sup> Cláudia, Enfermeira Padrão e Chefe da Unidade para conhecimento do funcionamento da unidade.

✓ Com o Dr. Gilberto Yoshida, Médico do Trabalho responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Construtora Norberto Odebrecht para conhecimento da estrutura montada para atender o contingente de trabalhadores contratados diretamente para a construção do empreendimento.

✓ Na Secretaria Municipal de Educação com a Professora Eliane Calistro Zanette, Secretária Municipal para apresentar o Subprograma de Compensação Financeira.

✓ Acompanhamento do processo de contratação de empresa para as obras de reforma e construção das Unidades Escolares, PSF's, Sede da UDR Fisioterapia, PSF Comunidade Santa Rita (Rural), Prédio da Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta.

✓ Acompanhamento do processo de contratação de empresa para execução das seguintes obras no Município de Paranaíta: construção e ampliação do PSF 2 (Urbano), da Unidade Básica de Saúde (Rural), da Unidade Básica de Saúde (Urbana), da Unidade Previdenciária - INSS, da pavimentação asfáltica da Avenida Vereador João Lopo de Souza, da UDR localizada na Avenida Vereador João Lopo de Souza, da Pista de Caminhada, de sala de aula na Escola Nossa Senhora das Graças, de 9 salas de aula na Escola JK e do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

✓ Em 12/12/2011 foi realizada reunião na cidade de Alta Floresta, com os Gestores Municipais, Representantes da CHTP Teles Pires e Ministério Público para definir a contratação de Consultoria de apoio aos municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga quanto ao Monitoramento do Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais.

✓ Audiência Pública de Conciliação na Vara Única do Poder Judiciário da Comarca de Paranaíta perante a Doutora Milena Ramos de Lima e S. Paro, sobre o cronograma de atividades do Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais.

✓ Análise do relatório da previsão orçamentária para manutenção, construção, reforma, ampliação, aquisição de bens mobiliários e eletro/eletrônicos para as Escolas Municipais e Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Acompanhamento junto à Companhia Norberto Odebrecht do Histograma de Trabalhadores Diretos e Indiretos na obra da UHE Teles Pires referente ao mês de Dezembro de 2011 e Histograma dos demais trabalhadores / prestadores de serviço envolvidos direta e indiretamente com a CHTP (SAMAF/FAUNA, SAMAF/FLORA, DOCUMENTO/ARQUEOLOGIA, SANTA FÉ).
- ✓ Monitoramento do Subprograma de Compensação Financeira dos Municípios relativas ao cumprimento das obrigações previstas nos Termos de Compromisso.
- ✓ Acompanhamento junto à Gerência de Meio Ambiente da CHTP do Cronograma de Implantação de Obras e Serviços nos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.
- ✓ Monitoramento sobre o incremento da demanda de consultas de urgência e emergência nas Unidades de Saúde do Município de Paranaíta e Alta Floresta.
- ✓ Monitoramento do incremento do Número de Matrículas do Ensino Fundamental nas Unidades Educacionais do Município de Paranaíta.
- ✓ Monitoramento do programa de pactuação financeira da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e Paranaíta.
- ✓ Visita com a equipe da CHTP às escolas municipais localizadas no Assentamento São Pedro no Município de Paranaíta para conhecer as condições físicas das mesmas, com elaboração de Relatório ilustrativo.
- ✓ Análise do Movimento de Passageiros no Aeroporto Municipal Piloto Osvaldo Marques Dias em Alta Floresta no período de Janeiro a Dezembro de 2011 (Embarque e Desembarque).
- ✓ Análise preliminar do número de matrículas relativas ao ano letivo de 2011 das Escolas Estaduais João Paulo I e Mário Corrêa da Costa no Município de Paranaíta.
- ✓ Análise e consolidação das informações levantadas referentes à população residente dos Municípios de Paranaíta e Alta Floresta, com emissão de relatório demonstrando a população destes municípios segundo o local de residência, setores geográficos censitários, gênero e idade.
- ✓ Atualização, conforme metodologia IBGE, da população residente dos Municípios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga relativa ao ano de 2011.

Em janeiro de 2012 foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Reunião de trabalho dias 02, 03 e 04/01/2012 na sede da CHTP em Cuiabá-MT, juntamente com o Gerente de Meio Ambiente e demais membros da CHTP envolvidos, na preparação de documentos e relatórios para atender O Ministério Público Autos n. 949-67.2011.811.0095 (em trâmite na Comarca de Paranaíta), referente às ações a serem implementadas pelo Programa P.36.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Reunião de trabalho dias 06, 07 e 09/01/2012 na sede da CHTP em Cuiabá-MT, juntamente com o Gerente de Meio Ambiente e demais membros da CHTP envolvidos na preparação de documentos e relatórios para atender o Ministério Público Autos n. 949-67.2011.811.0095 (em trâmite na Comarca de Paranaíta) na audiência marcada para 10/01/2012 referente às ações a serem implementadas pelo Programa P.36.
- ✓ Participação em 10/01/2012 de Audiência com o Ministério Público – referente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face da CHTP, autos n. 949-67.2011.811.0095 (em trâmite na Comarca de Paranaíta) em atenção ao consignado na Audiência de conciliação realizada no dia 16/12/2011.
- ✓ Análise do relatório da previsão orçamentária para manutenção, construção, reforma, ampliação, aquisição de bens mobiliários e eletro/eletrônicos para as Escolas Municipais e Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta.
- ✓ Acompanhamento junto à Companhia Norberto Odebrecht do Histograma de Trabalhadores Diretos e Indiretos na obra da UHE Teles Pires referente aos meses de Dezembro e Janeiro de 2012 e Histograma dos demais trabalhadores / prestadores de serviço envolvidos direta e indiretamente com a CHTP (SAMAF/FAUNA, SAMAF/FLORA, DOCUMENTO/ARQUEOLOGIA, SANTA FÉ).
- ✓ Monitoramento do Subprograma de Compensação Financeira dos Municípios relativas ao cumprimento das obrigações previstas nos Termos de Compromisso.
- ✓ Acompanhamento junto com a Gerência de Meio Ambiente da CHTP do Cronograma de Implantação de Obras e Serviços nos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.
- ✓ Acompanhamento junto com a Gerência de Meio Ambiente da CHTP do Cronograma de Atendimento dos acordos firmados na audiência do dia 10/01/2012.
- ✓ Monitoramento do incremento do Número de Matrículas do Ensino Fundamental nas Unidades Educacionais do Município de Paranaíta.
- ✓ Acompanhamento do acordo firmado pela UHE Teles Pires e Prefeitura Municipal de Alta Floresta e de Paranaíta, Autos n.º 949-67.2011.811.0095 da Vara Única da Comarca de Paranaíta, em 12 de Janeiro de 2012.
- ✓ Monitoramento do número de matrículas relativas ao ano letivo de 2012 das Escolas Estaduais João Paulo I e Mário Corrêa da Costa, ambas em Paranaíta/MT, através de visita “in loco” às escolas.
- ✓ Monitoramento do número de famílias residentes em área de risco em Paranaíta.
- ✓ Monitoramento de migrantes nos municípios de Alta Floresta e Paranaíta – através de confecção de relatório de pesquisa de amostragem nos municípios.
- ✓ Confecção de relatório referente ao monitoramento de migrantes no município de

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Paranaíta.

- ✓ Elaboração de Indicadores de Monitoramento do P.36 nas seguintes áreas: população, educação, infraestrutura urbana, segurança pública, lazer, construção civil, receitas públicas municipais, histograma da obra e população migrante.
- ✓ Análise do Movimento de Passageiros no Aeroporto Municipal Piloto Osvaldo Marques Dias em Alta Floresta no período de dezembro de 2011 a janeiro de 2012 (Embarque e Desembarque).
- ✓ Monitoramento no Município de Paranaíta das construções/edificações comerciais abandonadas que estariam servindo de local de abrigo para mendigos e pessoas que teriam ido à procura de emprego no Município e que não conseguindo a sua efetivação contratual poderiam estar utilizando esses locais como moradia.
- ✓ Elaboração do 3º Relatório de Atividades para ANEEL - Dez. de 2011, com emissão de Relatório.

Em fevereiro de 2012 foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Monitoramento das matrículas escolares na Escola Municipal Juscelino Kubitschek, em Paranaíta, com emissão de Relatório, contendo comparativo das matrículas relativas ao final do ano letivo de 2011 e inicial em 2012.
- ✓ Monitoramento dos desligamentos de trabalhadores da Companhia Norberto Odebrecht registrados em Janeiro de 2012, com emissão de Relatório.
- ✓ Identificação das comunidades rurais do Município de Paranaíta com emissão de Relatório.
- ✓ Monitoramento das matrículas escolares na Educação Básica no Município de Alta Floresta referente ao ano letivo de 2011 (matrícula final), com emissão de Relatório.
- ✓ Monitoramento das matrículas escolares na Educação Básica do Município de Paranaíta referente ao ano letivo de 2011 (matrícula final) e matrícula inicial 2012, com emissão de Relatório.
- ✓ Monitoramento das matrículas na Educação Básica do Município de Alta Floresta, com emissão de Relatório.
- ✓ Monitoramento das matrículas escolares nas escolas municipais rurais de Paranaíta, referente ao ano letivo de 2011 (matrícula final) e matrícula inicial 2012, com emissão de Relatório.
- ✓ **O monitoramento socioeconômico e populacional que vem sendo realizado pelo IPED-MT já produziu as seguintes indicações intermediárias:**

Da análise das informações apresentadas verificou-se que os municípios objeto do Subprograma de Monitoramento Socioeconômico possuem deficiências infraestruturais e

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

de equipamentos sociais que não poderiam ter sido originadas com o início das obras da UHE Teles Pires.

Verificou-se outrora que historicamente os Municípios de Paranaíta e Alta Floresta vêm experimentando flutuações populacionais e que, na última década, a população destes municípios tem crescimento mínimo, quase vegetativo, o que levou a um excedente habitacional nas áreas urbanas e rurais.

Ficou evidenciada, pelos dados apresentados, a inexistência, nestes Municípios, de sistema de saneamento básico, principalmente esgotamento sanitário (não possuem rede geral de coleta e tratamento), e coleta e disposição de resíduos sólidos em lixões.

Da análise dos equipamentos sociais diagnosticou-se que os mesmos trazem consigo rupturas que devem ter sido provocadas por demanda reprimida de investimento público.

O Relatório de Monitoramento Socioeconômico Consolidado é anexo a este documento.

✓ **Levantamento Demográfico por Amostragem da População Urbana de Paranaíta e Alta Floresta – MT.**

Conforme previsto no Subprograma de Monitoramento Socioeconômico é necessário à realização do levantamento demográfico por amostragem domiciliar nos municípios de Paranaíta (MT) e Alta Floresta (MT). A execução do levantamento demográfico seguirá às regulamentações e método de probabilidade estatística com levantamento amostral tendo por base unidades homogêneas e estratificadas, e as unidades censitárias do IBGE.

Para isso a CHTP já contratou a empresa responsável na elaboração do levantamento demográfico, pela qual está em fase de mobilização, com previsão de entrega dos relatórios conclusivos deste trabalho até agosto/2014. Em Anexo 02 - Plano de Trabalho levantamento Demográfico municípios de Paranaíta e Alta Floresta – MT.

**- Jacareacanga – PA**

Devido à distância em que está a Sede do Município de Jacareacanga em relação ao sítio das obras da UHE Teles Pires e também devido à inexistência de acesso rodoviário entre estes dois pontos, não gerando impacto por parte do empreendimento à população residente, decidiu-se por não realizar o levantamento demográfico naquele município.

Mesmo assim a CHTP liberou investimentos pelo Subprograma de Compensação Financeira para apoiar a infraestrutura social do município, sendo que as obras físicas já estão em fase de conclusão.

O município está sendo contemplado com a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estando este vinculado ao Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga - P.39.

## **5. Subprograma de Compensação Financeira Complementar**

### Atividade do PBA

Demandas adicionais à infraestrutura e serviços públicos atribuíveis à obra da UHE Teles Pires.

Ajustar os convênios de cooperação e parcerias celebrados entre o empreendedor e os órgãos municipais, principalmente e os estaduais, complementarmente Relatórios com periodicidade anual, consolidando, de maneira unificada, os resultados das atividades desenvolvidas no âmbito do Subprograma de Compensação Financeira Complementar.

Acompanhar as demandas solicitadas e as ações desenvolvidas para atualização constante do quadro situacional de cada município.

### **Realizações e entregas:**

#### **5.3. Monitoramento do P36**

- ✓ Em 12/12/2011 - Através de processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, foi contratada a Consultoria de Professores vinculados à Universidade Federal de Goiás para o Monitoramento do Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais, com Contrato assinado em 16/12/2011.
- ✓ Em novembro de 2013 a CHTP, atendendo reivindicação dos municípios de Alta Floresta, Paranaíta e do Ministério Público de Mato Grosso, contratou empresa de consultoria para executar o monitoramento do P36, nos termos de contrato celebrado com João Vieira de Andrade EPP G Andrade (Anexo P.36 RS5-02).

#### **5.4. Segurança Pública**

- ✓ Em 25/02/2013 foi contratado o aluguel de prédio provisório para a delegacia de polícia de Paranaíta (Anexo P.36 RS4-05).
- ✓ Em 03/05/2013 foi realizada a compra e entrega de equipamentos/mobília para a Delegacia de Polícia Civil provisória de Paranaíta (Anexo P.36 RS4-06).
- ✓ Em 29/03/2013 foi realizada a entrega de dois veículos 4x4, cabine dupla, quatro motocicletas e uma unidade móvel, todos entregues à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, conforme termo de recebimento (Anexo P.36 RS4-14).
- ✓ Construção da Delegacia de Paranaíta (custeio de 50% do valor da obra R\$ 312.856,62), cuja obra foi concluída em dezembro/2013, com entrega definitiva realizada no dia 19 de maio de 2014 (P.36 RS Fev a Mai14-10 – 01 e 02).

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

### **5.5. Sistema Viário e Transporte**

✓ Continuidade da execução da obra de construção do Terminal Rodoviário de Paranaíta, cujo lançamento ocorreu em 26/06/2013 e encontra-se em estágio avançado de execução (Anexo P.36 RS5-08, fotos 31 a 34).

### **5.6. Fundo Municipal de Meio Ambiente**

✓ Em 19/01/2012 foi efetuado o depósito de R\$ 175.000,00 a favor do município de Alta Floresta, destinado ao Fundo do Meio Ambiente (Anexo P.36 RS4-16).

✓ Em 27/04/2012 foi efetuado o depósito de R\$ 175.000,00 a favor do Fundo do Meio Ambiente do município de Paranaíta (Anexo P.36 RS4-16a).

## **III. JUSTIFICATIVAS**

✓ Está em execução adiantada o Terminal Rodoviário de Paranaíta, que não consta do termo de compromisso inicial, celebrado com a municipalidade, o que remete ao entendimento que a obra deve ser deduzida do fundo garantidor. Ademais registre-se que a demanda adicional desta obra baseou-se num estudo vinculado ao monitoramento socioeconômico com parecer do IPED (Anexo P.36 RS4-15).

✓ O depósito bancário de R\$ 175.000,00 para o Fundo Municipal do Meio Ambiente (Anexo P.36. R4-16), de Alta Floresta. Registre-se que esta ação não consta do termo de compromisso inicial, razão pela qual entende-se que o montante deva ser deduzido do fundo garantidor.

✓ No último workshop foi informado que no âmbito de subprograma de compensação financeira em Paranaíta ainda restavam concluir: Terminal Rodoviário; Diagnóstico das estações de tratamento e captação do DAE; Estudos de viabilidade técnica e ambiental para implantação do Aterro Sanitário e Delegacia, porém retifica-se que o terminal rodoviário e a delegacia são obras executadas e entregues no âmbito do subprograma de compensação financeira complementar; e que o Diagnóstico das estações de tratamento e captação do DAE foi uma solicitação da antiga gestão extra termo de compromisso e que não verificada relação de impacto no monitoramento nesta solicitação, portanto, não passível de atendimento.

✓ Quanto aos estudos de viabilidade técnica e ambiental para implantação do Aterro Sanitário, mesmo após diversas gestões junto ao município de Paranaíta, não houve a



### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

indicação do terreno e entrega de documentação do imóvel, para protocolo no órgão licenciador estadual, o que impede a conclusão deste item junto ao município.

✓ Conforme previsto na condicionante 2.19 da Licença de Instalação – LI nº 818/2011, determinando que o empreendedor apresente documento comprobatório em relação ao Grupo de Trabalho para o PBA P.36, a CHTP vem lhe atendendo. Conforme avaliação indicada nas solicitações Parecer 004972/2013, no 3º Relatório Semestral, o Grupo de Trabalho deve ser revisto, uma vez que a metodologia por ele empregada não está surtindo efeito esperado. Esta avaliação corrobora com a manifestação registrada pelo órgão licenciador.

✓ A CHTP faz constar que não concorda com a forma de andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho, uma vez que tem apresentado dados e informações trazidos por consultoria, a Promotoria e Prefeituras, sem coerência estatística e que tem servido para sustentar demandas reprimidas dos municípios. Ademais as decisões sobre a ordem de prioridade das ações ocorrem através de votação, o que não responde ao esforço pela busca do consenso. Diante desse impasse a CHTP busca a intermediação do IBAMA para a solução deste problema metodológico, assim como para encaminhamento da reformulação do Grupo de Trabalho.

✓ Faz registrar dificuldade em relação diz respeito a reiterados conflitos indígenas em virtude da instalação de usinas hidrelétrica (Anexo P.36 RS4-17).

✓ No que tange o monitoramento socioeconômico, a equipe do IPED, contratada pela CHTP para execução do monitoramento, enfrenta dificuldades para obter as informações necessárias dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta. Os gestores locais não contribuem com o fornecimento das informações necessárias.

✓ Com relação ao subprograma de compensação financeira complementar justifica-se a utilização do fundo garantidor no total de R\$ 4.996.221,44 pelos municípios de Paranaíta e Alta Floresta (Anexo P36.FevMai14-09), visto que várias obras, equipamentos, etc., não previstos nos termos de compromissos iniciais (Anexos P36.R4-19, 20 e 21), foram executadas, a exemplo da delegacia e da rodoviária em Paranaíta, esta última com 90% de execução e entrega prevista para junho de 2014.

✓ Com relação à solução para o aterro sanitário, a CHTP como descrito no 5º Relatório Semestral, protocolou diversas correspondências solicitando posicionamento do município quanto à disponibilização da área para continuidade no processo de licenciamento do projeto. Em 14/02/2014 a CHTP e sua empresa contratada, a Projeserv, reuniu-se com representante da Prefeitura Municipal de Paranaíta para tratar do Estudo de Viabilidade do Aterro Sanitário de Paranaíta. A CHTP, através da Carta nº 036 de 24 de fevereiro de 2014, solicita resposta da Prefeitura municipal de Paranaíta ao que fora acordado na reunião de 14/02/2014.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ A CHTP recebeu, através do Ofício nº 038/2014/GP de 10 de março de 2014 da Prefeitura municipal de Paranaíta, a informação de que o município havia protocolado e submetido à avaliação da SEMA-MT a nova área para Construção do Aterro Sanitário, porém o município não fez nenhuma indicação da área para conclusão dos estudos.
- ✓ Em abril/2014, através do Ofício 062/GAB/2014, a Prefeitura Municipal de Paranaíta solicita informações quanto ao entendimento da CHTP em relação a construção do aterro sanitário.
- ✓ No dia 13/05/2014 a CHTP apresentou encaminhou o ofício 123/2014, em resposta ao Ofício 062/GAB/2014, apresentando as evidencias quanto às indicações de compensação por parte da municipalidade, conforme ata de 10/01/2012, na qual o município priorizou outras obras e, para a questão dos resíduos indicou tão somente até aqui o Estudo e Projeto de Viabilidade Técnica Ambiental do Aterro Sanitário. Nessa correspondência a CHTP reitera a solicitação de indicação da área do Aterro Sanitário para elaboração dos estudos.
- ✓ Em 23/05/2014 a CHTP através da Carta 134/2014 faz nova cobrança ao município de Paranaíta no intuito de disponibilizar as informações acerca da área para realização dos estudos do Aterro Sanitário.
- ✓ **Com relação ao recebimento Avenida Roosevelt Manoel Barbosa de Paranaíta ficou definida entre as partes conforme reunião do GT de 05 de maio entre as partes, que a CHTP disponibilizará insumos asfálticos para o município, condicionando assim, em quitação por parte do município de Paranaíta e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visto que desejam refazer o projeto de pavimentação não acordado anteriormente.**
- ✓ **Na conta das obras do Subprograma de Compensação Financeira do Município de Jacareacanga faltam por entregar apenas os ajustes do Centro Cirúrgico e a avaliação por parte da SESPA, cujo prazo final ficou definido para junho de 2014.**

#### **- Considerações ao Parecer Técnico 125/2014 IBAMA:**

Conforme solicitado pelo Ofício 786/2014-94 de 28 de Janeiro de 2014 do IBAMA encaminhando o Parecer Técnico 125/2014 para providências, foram informadas as atividades e providências, conforme descrições que seguem:

- ✓ **a) Informações detalhadas do funcionamento do Grupo de Trabalho no município de Jacareacanga.**

Como já demonstrado nos relatórios mensais e semestrais do P.36, o monitoramento não identificou a existência de pressão por parte de trabalhadores da Usina sobre a infraestrutura de equipamentos sociais do Município de Jacareacanga, pois estes

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

trabalhadores não possuem acesso viário a Sede Urbana deste município, que dista aproximadamente 400 km do Canteiro de Obras.

Em função da ausência de impacto populacional, a compensação financeira ao município tem ocorrido através de acordos firmados entre o Poder Executivo Municipal e Companhia Hidrelétrica Teles Pires. Ressalta-se ainda que no ano de 2012 o IPED elaborou e entregou à CHTP, que encaminhou ao Poder Executivo Municipal, o Diagnóstico Socioeconômico de Jacareacanga, com o intuito de possibilitar ao município uma visão mais ampla de seu território, subsidiando a realização das tratativas/acordos no âmbito do Subprograma de Compensação Financeira.

A informação sobre o Grupo de Trabalho de Jacareacanga no relatório anterior constou no Plano de Desenvolvimento de Territórios para avaliação do plano diretor e não no relatório do Programa de Reforço a Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais.

✓ **b) Informe se os prazos informados em reunião no dia 16 de outubro de 2013, foram cumpridos. Em caso negativo, nova previsão deve ser informada.**

O efetivo de mão de obra da empresa Conserva foi todo desmobilizado em novembro/2013 e o efetivo da obra iniciou a partir de dezembro/2013 o processo de desmobilização gradual, registrando no mês de dezembro/2013 um efetivo total de 4.974 trabalhadores.

✓ **c) As campanhas de educação no trânsito e consumo consciente de água devem ser organizadas e executadas imediatamente, no escopo do Programa de Comunicação Social. Os resultados devem constar no relatório semestral subsequente ao término das campanhas.**

Com a finalização da Pavimentação da MT 206, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires através do PBA P.41 Programa de Interação e Comunicação Social, realizaram a produção das peças publicitárias da MT – 206 para a **Campanha Trânsito + Seguro** promovido pela Companhia, em parceria com as prefeituras de Alta Floresta e Paranaíta, foram entregues folders, faixas e cartazes para os representantes da gestão pública. Também, foram distribuídos os folders em estabelecimentos comerciais para o acesso à informação sobre a MT-206 e os cuidados necessários para evitar acidentes na rodovia. Também, foi produzido um *spot* de rádio que foi veiculado durante 10 dias.

Vale ressaltar que as prefeituras ficaram responsáveis em realizar *blitz* educativa e, conseqüentemente, realizar a distribuição dos folders informativos para o público. Também, as faixas foram outras peças que foram afixadas nos pontos estratégicos dos municípios, conforme evidência fotográfica no anexo P36.R5-08, figuras de 35 a 37.

Em relação à campanha consumo consciente da água, está prevista para o primeiro

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

trimestre 2014 a realização da mesma, através do PBA P.42 Programa de Educação Ambiental, conforme Anexo P.36 RS5-08, figuras 38 e 39.

✓ **d) Discutir com as Prefeituras de Paranaíta e Alta Floresta oferecendo o que era previsto no PBA, no que diz respeito a Saneamento Básico.**

Conforme demonstrado nos relatórios do monitoramento, não houve sobrecarga sobre a prestação de serviços de saneamento básico no município de Paranaíta. As residências porventura ocupadas pelos trabalhadores da UHE Teles são imóveis que já estavam em área coberta pelos sistemas de abastecimento de água e coleta de lixo.

Conforme assinatura do termo de acordo entre as partes, e Ata de Reunião com representantes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Prefeitura Municipal de Paranaíta, Prefeitura Municipal de Alta Floresta e Companhia Hidrelétrica Teles Pires realizada em 10 de janeiro de 2012 (Anexo p36.R5-10), onde foram discutidas as áreas de investimentos nestes dois municípios em questão, pelos quais, o município de Alta Floresta não indicou investimentos dos seus recursos disponíveis do Subprograma de Compensação Financeira para respectiva área.

O município de Paranaíta fez a indicação do Projeto de Viabilidade Técnica e Ambiental do Aterro Sanitário, que conforme envio da Carta CHTP 213-2013 (Anexo P36.R5-06), mas até o presente momento não fez a indicação das áreas conforme indicado no parecer da SEMA – Secretaria de Meio Ambiente de MT e aguarda-se a resposta do município para continuidade no processo de licenciamento do aterro sanitário.

Com relação ao sistema de abastecimento de água e esgoto em Alta Floresta, informamos que o mesmo foi concedido à Empresa Brasileira de Águas - CAB de Alta Floresta por um período de 40 anos.

Em Paranaíta, a CHTP monitora mensalmente a quantidade de novos pedidos de ligação e o consumo de água potável no município. Conforme relatório do monitoramento socioeconômico realizado, no mês de agosto de 2013 o Departamento de Água e Esgoto registrou 2.090 ligações de água ativas, evoluindo para 2.111 em setembro e para 2.117 em novembro, demonstrando no período analisado incremento da ordem de 27 novas unidades ligadas/religadas, o que representa em termos percentuais um crescimento de 1,27%. A partir do mês de novembro os dados não foram mais disponibilizados pelo município.

Com relação ao consumo, verificou-se redução no período analisado, passando de 50.150 m<sup>3</sup> em agosto para 46.528 m<sup>3</sup> em setembro e para 39.470 m<sup>3</sup> em outubro, ou seja, redução de 21,29% no trimestre analisado. Isto pode estar relacionado à instalação de sistema de medição nas unidades consumidoras.

Tal fato demonstra não estar havendo pressão pelo afluxo de trabalhadores da UHE Teles

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Pires sobre a capacidade de fornecimento de água pelo Departamento de Água e Esgoto Municipal que se encontra operando dentro da sua capacidade nominal, atendendo a demanda de seus consumidores.

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, o Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta estar operando abaixo dos padrões de confiabilidade, pois a sua infraestrutura operacional é bastante precária, desde a captação, sucção, adutora, estação de tratamento, distribuição e medição, veículos, equipamentos de informática, móveis e recursos humanos, mesmo assim abastece a população com determinada regularidade.

Em 2010, ano base do indicador, o DAE contava com 1.566 consumidores para o universo de 2.166 unidades prediais, perfazendo um índice de atendimento da ordem de 71,84%. Em dezembro de 2011, o número de ligações totalizou 1.699, demonstrando que houve um incremento de 133 novos consumidores, que em termos percentuais representa um crescimento de 8,49% em relação ao exercício anterior, mantendo uma relação de 71,84% como índice de atendimento.

Analisando o ano de 2012, houve um incremento de 243 novos consumidores em relação aos 1.699 de 2011, totalizando 1.942, representando um crescimento de 14,30%. Por outro lado, quando relacionamos os 1.942 consumidores registrados em 2012, com os 2.166 imóveis, o índice de atendimento eleva-se para 89,65%, que se comparado com os índices nacionais o mesmo está dentro da média dos municípios brasileiros.

Em julho de 2013, considerando as 2.054 unidades consumidoras residenciais e comerciais com os 2.268 imóveis registrados como edificações, encontra-se o índice de 90,56% como desempenho de atendimento do Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta.

Não se pode atribuir que esse aumento no número de consumo é em decorrência do empreendimento, haja vista, a distância da sede do mesmo até o município, e ainda, o movimento de migrantes que trouxeram seus familiares é em um número bem reduzido. Cabe registrar que o desde a instalação do empreendimento o número de imóveis alugados pela CHTP e suas contratadas não ultrapassou a 43 residências as quais já eram serviços por sistema de abastecimento de água (Anexo P.36 RS5-09).

A CHTP realizou diversos investimentos no município através do Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais em comum acordo com a gestão pública da época, no entanto, não foram alocados recursos para investimento no Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta.

Entretanto, conforme previsto no Parecer Técnico 125 em questão, a CHTP irá propor reunião com a Prefeitura de Paranaíta para alinhamento da atividade ainda no primeiro trimestre de 2014.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

✓ e) **Informar sobre a ocupação de imóveis por parte da CHTP em Paranaíta, considerando que o PBA previa ampliação da rede de abastecimento de água para suprir 350 casas que seriam ocupadas pela empresa. Se estes imóveis ainda estiverem ocupados pela empresa, devem ser iniciadas tratativas para oferecer a Prefeitura o cumprimento integral do previsto em PBA. Caso contrário esta ação deve ser avaliada.**

Levantamento realizado pelo IBGE no ano de 2010 demonstrou que o município de Paranaíta possuía em sua área urbana um total de 2.166 domicílios. Presume-se que estes imóveis, por estarem localizados na área do perímetro urbano, já estão ligados às redes de abastecimento de água e energia elétrica. Outrora, informamos que consultando as bases históricas de dados do Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta identificamos que em outubro/13 havia em Paranaíta, 1.963 unidades consumidoras residenciais (página 44 do 5º Relatório Semestral – Subprograma de Monitoramento Socioeconômico), representando 90,63% dos imóveis urbanos; e em consulta a base de dados fornecidos pelo Grupo Rede - Cemat, Central de Alta Floresta, identificou-se em janeiro/14, um quantitativo de 2.093 unidades consumidoras (página 46 do 5º Relatório Semestral - Subprograma de Monitoramento Socioeconômico), representando 96,30% dos imóveis urbanos de Paranaíta. Portanto, depreende-se da análise dos dados que não houve pressão por parte dos colaboradores da UHE Teles Pires sobre a infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica de Paranaíta.

Com objetivo de justificar os dados, e demonstrar que conforme previsto em PBA, que fazia a previsão de 350 casas ocupadas por empresas relacionadas ao empreendimento, foi realizado um levantamento junto ao setor administrativo da CHTP e demais empresas terceirizadas, incluindo Consorcio Construtor Teles Pires, sobre os contratos de alugueis, desde o início do empreendimento, até a atualidade chegando um total de 43 residências alugadas, dentre essas, 08 casas encontram-se com contrato vigente e 32 casas com contratos encerrados, conforme tabela de contratos de locação de imóveis residências (Anexo P.36 RS5-09).

✓ f) **Reitere oferta para treinamento dos funcionários da operadora do sistema de captação e tratamento de água de Paranaíta.**

A CHTP reconhece a realidade do sistema de abastecimento de água de Paranaíta e da necessidade de investimentos na unidade. A CHTP irá propor reunião com a Prefeitura de Paranaíta para alinhamento da atividade ainda no primeiro trimestre de 2014 e oferecer o treinamento na ETA do Canteiro de Obras após diagnóstico da real situação técnica dos servidores, visando conhecer a necessidade dos mesmos.

✓ g) **Registrar em memórias de reunião, assinadas pelos envolvidos e cujas cópias sejam encaminhadas ao IBAMA para conhecimento, de todas as tratativas, que se referem a saneamento básico e abastecimento de água.**

O item Saneamento Básico está previsto no 6.3 do PBA P.36 subdividido em três áreas,

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

sendo elas; Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos. O Subprograma de Compensação Financeira já realizou todos os investimentos nas áreas indicadas e apontadas pela gestão municipal, com acompanhamento da Promotora e grupo de trabalho, que apenas o município de Paranaíta direcionou recursos para investimento no Saneamento Básico, com a elaboração do Projeto de Viabilidade Técnica e Ambiental do Aterro Sanitário.

No anexo P36.R5-10 encontra-se cópia da Ata de Reunião com representantes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Prefeitura Municipal de Paranaíta, Prefeitura Municipal de Alta Floresta e Companhia Hidrelétrica Teles Pires. Referente aos Autos: nº 949-67.2011.811.0095. Porém todas as novas tratativas sobre o tema serão devidamente registradas em ata para conhecimento do IBAMA.

✓ **h) Esclareça porque não usa as listas de espera por vagas nos monitoramentos do sistema educacional e refazer esta parte do relatório considerando uma análise que contemple esses dados.**

O IPED empresa contratada pela CHTP para execução dos trabalhos do Subprograma de Monitoramento Socioeconômico analisa que nos municípios de Paranaíta e Alta Floresta não há listas de espera nas Escolas Públicas Estaduais e Municipais e sim, em alguns casos, até mesmo uma subutilização da capacidade da infraestrutura educacional disponível, pois a média de alunos por sala/turma observados tanto no município de Paranaíta quanto no de Alta Floresta são relativamente baixas, conforme depreende-se da análise dos dados de matrículas por série/turno destas escolas demonstrados nas Tabelas 6 a 11 (Município de Paranaíta) e nas Tabelas 24 a 58 (Município de Alta Floresta), do 5º Relatório Semestral de Atividades do Monitoramento Socioeconômico.

Entretanto, indaga-se sobre a necessidade desse monitoramento, tendo em vista, não existir aumento da demanda por procura de vagas, e ainda, não existe um cadastro específico para tabulação dessas vagas por parte do poder público. Questiona-se também sobre os inúmeros ofícios e reuniões, declarando a falta de salas de aulas, principalmente para as iniciais, pois conforme informação que consta no Anexo P36.R5-11, no município de Alta Floresta existe vagas disponíveis na Escola de Educação Paulo Pires Pereira, escola essa, que recebeu investimentos do Subprograma de Compensação Financeira, com aumento de salas de aulas e reforma de toda unidade, e que conforme registrado na reportagem há sobra de vagas.

Outro aspecto que as listagens de espera fornecidas pelos municípios não possuem confiabilidade, pois apresentam duplicidade de informações e registram alunos matriculados nas redes de ensino.

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

### **- Considerações ao Parecer Técnico 1098/2014 IBAMA.**

Conforme referendado no Ofício 2571/2014-16 de 20 de Março de 2014 do IBAMA encaminhando o Parecer Técnico 1098/2014 (Anexo P36.FevMai14-14) para providências, reportamos novamente ao parecer supracitado, tendo em vista, que algumas atividades e condicionantes foram apresentadas no 5º Relatório Semestral, e algumas apresentavam um cronograma distinto das demais atividades já realizadas, pelas quais, são apresentadas abaixo anotações de cumprimento dos quesitos do parecer:

✓ **Verifique a possibilidade de que novas contratações de trabalhadores tenham pagamentos distribuídos em mais de uma data ao longo do mês, evitando que todos os trabalhadores recebam na mesma data e verifique a possibilidade de reativar o caixa eletrônico no canteiro de obras (IBAMA).**

Os pagamentos são realizados em datas alternadas, conforme anteriormente relatado no relatório semestral do P-05 Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra. O pagamento da CNO é realizado em 3 dias, onde são liberados os trabalhadores distribuídos de forma gradativa neste período. As demais empresas recebem após o período de pagamento da CNO com fluxo bastante reduzido.

Por decisão da diretoria da CHTP o caixa eletrônico não será instalado no canteiro de obras devido informações e orientações da Polícia Civil de Paranaíta em alertar sobre a possibilidade de ser alvo de roubo e vandalismo.

✓ **Conforme ainda o Parecer Técnico 1098/2014 o mesmo solicita que seja incluído nos próximos relatórios o cumprimento ao Ofício 786/2014 COHID/IBAMA, no que se refere ao Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais e às memórias de reunião da retomada do GT de acompanhamento do programa, pelas quais são descritas abaixo;**

Em cumprimento ao ofício 786/2014 a CHTP apresentou e informou as atividades e providências que estão sendo tomadas através da Carta 070/2014 (Anexo p36.FevMai14-15).

Após o protocolo da carta foram realizadas várias ações em cumprimento ao parecer em epigrafe e ainda atividades previstas no parecer técnico 1098/2014, tais como:

**a) Discuta com as prefeituras de Paranaíta e Alta Floresta oferecendo o que era previsto no PBA, no que diz respeito a saneamento básico (IBAMA).**

Em dezembro de 2013 a CHTP através da sua contratada IPED realizou apoio técnico para a análise técnica de projetos dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta protocolada nos Ministérios. Esses projetos têm como objetivo a captação de recursos federais nas áreas de infraestrutura, turismo, saúde, educação, habitação, saneamento básico, dentre outros.

O município de Paranaíta submeteu a análise do IPED os projetos conforme tabela abaixo:



## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

### Município de Paranaíta

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Pavimentação e Qualificação de Vias	R\$ 12.310.818,11	R\$ 647.937,79	R\$ 12.958.755,90	
Patrulha Mecanizada Para Piscicultura	R\$ 1.068.200,00	R\$ 21.800,00	R\$ 1.090.000,00	SICONV 0022687/2013
Praça da Juventude	R\$ 1.674.369,48	R\$ 34.171,00	R\$ 1.708.540,48	SICONV 086036/2013
Esgotamento Sanitário				Intenção de projeto
Revitalização de Canteiros Centrais	R\$ 1.708.800,00	R\$ 71.200,00	R\$ 1.780.000,00	SICONV 026109/2013
Aquisição de Ônibus Escolares	R\$ 6.631.600,00		R\$ 6.631.600,00	Valores para 3 anos
<b>VALOR TOTAL DOS PROJETOS</b>				<b>R\$24.168.896,38</b>

### Município de Alta Floresta

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA				
PROJETO	VALORES			OBSERVAÇÃO
	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
Aquisição de Patrulha Mecanizada	R\$ 400.000,00	R\$ 21.500,00	R\$ 421.500,00	SICONV 033588/2013
Programa de desenvolvimento da Aquicultura	R\$ 1.320.000,00	R\$ 221.200,00	R\$ 1.541.200,00	SICONV 009071/2013
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 21.227.730,58	R\$ 1.500.000,00	R\$ 22.727.730,58	Protocolo 002586.02.86/2013-20
Aquisição de implementos agrícolas	R\$ 156.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 182.400,00	SICONV 042988/2012
<b>VALOR TOTAL DOS PROJETOS</b>				<b>R\$ 24.872.830,58</b>

Após análise realizada pelo IPED foi organizada agenda conjunta entre CHTP e Municípios de Paranaíta e Alta Floresta para pleitear dos Ministérios uma rápida tramitação na análise dos projetos e liberação de recursos. Essa agenda foi realizada nos dias 17 e 18 de dezembro/2013 e contou a presença de representantes de 6 Ministérios (Anexo do 5º relatório semestral P.36).

Na oportunidade foram repassadas algumas pendências aos gestores municipais para a continuidade da tramitação. O diretor de Meio Ambiente da CHTP participou nesta quarta-feira da segunda rodada de debates entre o diretor do Departamento de Infraestrutura de Energia do Ministério do Planejamento, Celso Knijnik, e os prefeitos de Alta Floresta, Paranaíta. O objetivo do encontro foi estabelecer e requerer investimentos para os municípios na área de influência da CHTP.

Em 26/03/2014 foi realizada nova reunião organizada pela CHTP para os municípios de Paranaíta e Alta Floresta em Brasília em conjunto com várias pastas ministeriais. Na oportunidade os municípios apresentaram projetos e prioridades de investimentos pelo Governo Federal em setores como Educação, Saúde, Saneamento e Infraestrutura.

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Foi protocolada a Carta nº 066 de 25 de março no município de Paranaíta (anexo 16) oferecendo apoio técnico para a realização de projetos para captação de recursos, o município respondeu através do ofício 070/2014 GAB de 11 de abril de 2014 (Anexo P36.FevMai14-16) informando o aceite do auxílio técnico e elencando as temáticas dos projetos. Com relação aos projetos indicados pelos municípios somente 2 serão apoiados e a CHTP busca empresa para atender tais pleitos.

Quanto ao apoio técnico solicitado pelo município de Alta Floresta foi na área de levantamento topográfico de vias urbanas e de uma área onde será instituído o parque das Capivaras, pois já tinham os projetos pra captação de recursos prontos e somente dependiam deste levantamento que a CHTP realizou, conforme termo de recebimento, Anexo P.36 fev a mai14-13.

Registre-se ainda que através do PBA P.42 Programa de Educação Ambiental, os técnicos dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta recebem capacitação e são acompanhados na captação de recursos e estão trabalhados com projetos na área de saneamento básico, conforme pode ser evidenciado no relatório do programa.

#### **b) Reitere oferta para treinamento dos funcionários da operadora do sistema de captação e tratamento de água de Paranaíta (IBAMA).**

A CHTP protocolou a carta nº 065/2014 de 25 de março de 2014 (Anexo P36.FevMai14-17), oferecendo treinamento técnico para os operadores do DAE, a prefeitura respondeu através do ofício e e-mail o interesse na capacitação.

O curso foi realizado entre os dias 26 a 31 de maio de 2014, onde ficou acordado com o município que seriam realizadas em duas turmas, para não comprometer o funcionamento do DAE. Quem ministrou o curso foi à empresa contratada da CHTP, Neomax Soluções Ambientais, com carga horária de 24 horas, sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática. Foram abordados os seguintes temas: Conceitos gerais sobre a água e parâmetros de controle; Tipos de Tratamento de água; Dispositivos para medidas de vazão; Cálculos básicos em ETAs; Teste de jarro; Clarificação (floculação, flotação, decantação e filtração); Preparação e dosagem de produtos químicos; Cuidados na reservação e distribuição de água tratada; Higiene e segurança no trabalho; Orientação sobre coleta de amostras para análises; Pontos de atenção na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.

#### **c) Registre em memórias de reunião, assinadas pelos envolvidos e cujas cópias sejam encaminhadas ao IBAMA para conhecimento, de todas as tratativas, que se referem ao saneamento básico e abastecimento de água (IBAMA).**

No dia 04/02/2014 foi realizada uma reunião com intuito de discutir o licenciamento do Aterro Sanitário do município de Paranaíta. Nesta reunião ficou acordado que o Sr. Paulo Correa ficou responsável de reportar todos os apontamentos da reunião para ao Prefeito

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

Sr. Antônio Rufatto, a assessoria jurídica e as Secretarias Municipais de administração e planejamento e após manifestação do departamento Jurídico, encaminhar a CHTP um posicionamento acerca dos apontamentos discutidos desta reunião até o dia 19 de Fevereiro, conforme ata (Anexo P.36 fev a mai14-01).

A CHTP enviou a Prefeitura de Paranaíta a Carta CHTP nº 036/2014 (Anexo P36.FevMai14-01) solicitando informações referentes à disponibilidade da área para a implantação do Aterro Sanitário do município. A Prefeitura Municipal de Paranaíta respondeu via ofício nº 038 de 2014, discriminando que a Prefeitura o Protocolo no dia 27/02/2014 na Secretaria de Estado do Meio Ambiente atinente ao processo para licenciamento e liberação de área para finalização do Estudo de Viabilidade Técnica do Aterro Sanitário.

A Prefeitura de Paranaíta solicitou via Ofício nº 062/GAB/14 os entendimentos por parte da CHTP quanto à construção do Aterro Sanitário para o município de Paranaíta conforme previsto em PBA. A CHTP através da carta nº 123 de 2014 (anexo 01) enviou a resposta ao ofício 062 da Prefeitura Municipal de Paranaíta, esclarecendo acerca do termo firmado entre a companhia e o município no ano de 2011, onde ficou acordado que a responsabilidade da CHTP referente a Resíduos Sólidos é a elaboração do Projeto e Estudos de viabilidade técnica do Aterro Sanitário, onde a CHTP frisou que já iniciou a realização de tal serviço e para continuidade do mesmo depende da indicação do terreno e que até o presente momento a Prefeitura não o disponibilizou. Foi enviada a carta CHTP nº 134/14 (Anexo P36.FevMai14-01) solicitando novamente a indicação do terreno aprovado pela SEMA – MT, para dar continuidade ao Projeto de Viabilidade Técnica e ambiental dos mesmos.

**d) Inclua nos próximos relatórios o cumprimento ao Ofício 786/2014 COHID/IBAMA, no que se refere ao Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais e às memórias de reunião de retomada do GT de acompanhamento do programa (IBAMA).**

Em cumprimento ao ofício 786/2014 a CHTP apresentou as respostas e informou as atividades e providências que estão sendo tomadas através da carta 070/2014 (Anexo P36.FevMai14-15). A CHTP vem realizando reuniões informais com os municípios de Alta Floresta e Paranaíta para acompanhamento do programa.

No dia 05 de maio foi realizada uma reunião do Grupo de Trabalho com o Município de Paranaíta com intuito de discutir a entrega da pavimentação asfáltica e drenagem urbana da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa onde segue em anexo a ata de reunião.

No dia 04/06/2014 foi realizada reunião com o Grupo de Trabalho de Paranaíta e Alta Floresta, onde os representantes municipais, Ministério Público e CHTP discutiram a minuta de petição de acordo da ação civil pública movida pelos municípios e Ministério Público Estadual (Anexo P.36 fev a mai14-18).

#### **IV. ANÁLISE DE CONFORMIDADE**

✓ Em relação ao Subprograma de Compensação Financeira para os municípios de Paranaíta e Alta Floresta – MT e Jacareacanga – PA, os compromissos pactuados estão sendo todos cumpridos e executados, conforme previsto e pactuado entre as partes.

✓ Todas as atividades programadas para o quinto semestre foram cumpridas com exceção ao Centro Cirúrgico que em virtude das adequações recomendadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará, não pôde ser entregue. Com relação à obra da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa, em 05 de maio de 2014, foi realizada uma Reunião do Grupo de trabalho com representantes da Prefeitura, Ministério Público e CHTP que após análise entre os envolvidos, a administração pública municipal decidiu executar diretamente a obra, alterando as características técnicas do projeto inicial para que o material a ser utilizado seja o concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) diferentemente do tratamento Superficial Duplo com qual a obra foi executada (Anexo P.36 fev a mai 14-07), conforme projeto acordado com o município nos acordos de compensação.

Como consequência dessa decisão, a gestão municipal solicitou à CHTP o fornecimento de insumos asfálticos, agregados e afins para a conclusão da obra por administração direta.

Conforme a ata supracitada, ficou convencionado entre as partes que a entrega dos materiais pela CHTP importa em quitação plena pela obra de pavimentação asfáltica e drenagem urbana da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa no Município de Paranaíta – MT, conferindo o município de Paranaíta e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, pela referida obra.

✓ Em Alta Floresta, as obras da Avenida Teles Pires foram entregues, conforme cronograma repactuado.

✓ O terminal Rodoviário de Paranaíta, incluso na agenda de compromissos da compensação financeira complementar, tem previsão de conclusão e entrega para o segundo semestre de 2014.

✓ As atividades da Pós Graduação de políticas sociais de enfrentamento a violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, seguiram o calendário e cronograma proposto. Devido à paralização das obras em setembro a previsão de termino que seria agosto de 2014, correrá em outubro de 2014.

✓ Com relação ao Subprograma de Monitoramento Socioeconômico, os trabalhos de pesquisa e análises estão em curso, conforme cronograma proposto e os indicadores estabelecidos. Registra-se a dificuldades na obtenção de dados pelo Município de Paranaíta, conforme já mencionado neste relatório.

✓ Como informação analítica sobre os resultados do monitoramento

## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

socioeconômico e demográfico, os relatórios registram que “devido à distância em que está a Sede do Município de Jacareacanga do sítio das obras da UHE Teles Pires e também devido à inexistência de acesso rodoviário entre estes dois pontos, o que contribui para a redução de impactos do empreendimento à população residente, foi decidido não realizar o monitoramento naquele município”.

✓ Ainda, pelas análises realizadas no período de fevereiro a abril de 2014 “[...] tem sido demonstrado [...] não há impacto proveniente do afluxo de trabalhadores da UHE Teles Pires sobre a infraestrutura e equipamentos sociais dos municípios de Paranaíta-MT, Alta Floresta-MT e Jacareacanga-MT”.

✓ Por fim, o estudo produzido pelo IPED-MT é de parecer de que a presença da UHE Teles Pires na região não proporciona impactos negativos, ao contrário deverá deixar um grande legado as comunidades.

✓ Os conteúdos, métodos e resultados dos trabalhos de monitoramento produzidos pelos estudos do IPED-MT estão descritos detalhadamente nos documentos encaminhados ao órgão licenciador: Relatório P36 do primeiro semestre 1 (ponto 1.2), Relatório P36, específico do monitoramento socioeconômico do segundo semestre (fevereiro a Julho de 2012), Relatório p36, do terceiro semestre (01/08/2012 a 31/01/2013), Relatório de atividades do p36, do quarto semestre, ponto 2.2., Relatório de atividades do P36, do quinto semestre (Agosto de 2013 a Janeiro de 2014), ponto 2.2. e, no Relatório do monitoramento socioeconômico consolidado.

### - Compensação complementar – Referências Financeiras:

#### - Alta Floresta - MT

✓ No termo de compromisso inicial celebrado com o município de Alta Floresta, a CHTP tinha como obrigação executar obras e disponibilizar os recursos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, cujo valor somava R\$ 5.330.000,00.

✓ Ao final foi investido em Alta Floresta, no Subprograma de compensação financeira, a mais do que o previsto no termo de compromisso inicial (Anexo P36.R4-19) o montante de R\$ 2.483.369,01, (Anexo P.36 Fev a Mai 14-09) cujo valor além foi investido nas ações e áreas conforme tabelas abaixo:

SAÚDE	Aquisição de Medicamentos, Material Hospitalar e Material de uso profissional para atenção Bucal (Requisições)
	Aquisição de Produtos Alimentícios e Material de Limpeza (Requisições)
	Aquisição de 01 Caminhonete Cabine Dupla 4x4 diesel
	Aquisição de 01 Veículo Furgão - Distribuição de medicamentos
	Reforma de 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde - CIDADE BELA, JD PANORAMA, CIDADE ALTA 2, ENG. TEÓFILO FARIAS (BAIRRO DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO), BOM JESUS, DIONES LÚCIA (BAIRRO BOA NOVA), CONFORME ACORDADO NA REUNIÃO DE 10/01/2012 ENTRE REPRESENTANTES DA CHTP, GESTÃO MUNICIPAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. A CHTP depositou R\$ 550.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.736-7
	Reforma e ampliação do PSF Vila Nova
	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ana Neri
	Reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Saúde (R\$ 259.974,77); aquisição de materiais elétricos (R\$ 14.602,10) e 1000 m2 de bloquetes para o estacionamento do prédio (R\$ 24.000,00)
	Aquisição de computadores e No-break (Requisições)
	Aquisição de 22 aparelhos de Ar Condicionado (Requisições)
	Aquisição de móveis para PSF (Requisições)
	Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Pista do Cabeça
	Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Santa Rita

## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

EDUCAÇÃO	Reforma e ampliação de 11 Escolas Municipais (E.M Anjo da Guarda, E.M Irmã Dulce, E.M. Menino Jesus, E.M. Paulo Pires Pereira, E.M. Prof. Benjamim Padua, E.M. Sonia Maria Faleiro, E.M. Vicente Francisco da Silva, E.M. Nilo Procopio Peçanha, E.M. Jardim das Flores, E.M. Geny Silverio Delarincy e E.M. Laura Vicuna)
	Aquisição de móveis, carteiras e materiais para as Escolas e materiais elétricos e outros (Requisições)
	Aquisição de 01 Parati para Secretaria de Educação
	Aquisição de 01 Parati para Conselho Municipal de Educação
INFRAESTRUTURA	Execução de pavimentação da Avenida Teles Pires entre o trecho das estacas 119 a 225, na cidade de Alta Floresta-MT
	Bueiro em substituição da ponte na avenida Teles Pires (Extra termo de compromisso)
	Meio fio da avenida Teles Pires entre o trecho das estacas 119 a 225 e drenagem
	Reforma e ampliação do Aeroporto Municipal de Alta Floresta
	Reforma do Terminal Rodoviário - A CHTP depositou R\$ 150.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.735-9
	Reforma do Mercado Produtor - Feira Livre - A CHTP depositou R\$ 50.000,00 em 14/02/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.960-2
Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3	
Aquisição de equipamentos para o abastecimento de água da Comunidade Pista Nova	
Levantamento Topográfico de Vias Urbanas para apoio com realiação à Captação de Recursos	
SEGURANÇA PÚBLICA	Reforma do prédio do antigo PSF Vila Nova para implantação do Posto Policial Militar no bairro Vila Nova
	Reforma de unidade móvel
	Aquisição de materiais de construção para Corpo de Bombeiros
	Equipamentos de mergulho para Corpo de Bombeiros e curso de capacitação
	Móveis para Corpo de Bombeiros

### - Paranaíta - MT

✓ No termo de compromisso inicial celebrado com o município de Paranaíta, a CHTP tinha como obrigação executar obras e disponibilizar os recursos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, cujo valor somava R\$ 5.760.000,00 (Anexo P.36 RS4-20).

✓ Ao final foi investido em Paranaíta, no Subprograma de compensação financeira, a mais do que o previsto no termo de compromisso inicial o montante de R\$ 2.512.852,43 (Anexo P.36 fev a mai14-09) cujo valor foi investido nas ações e áreas conforme tabelas abaixo:

SAÚDE	Reforma e ampliação do PSF II - Jardim Esperança com área de 221,90 m²
	Reforma e ampliação da UDR com área de 465,80 m²
	Construção do PSF III Comunidade Sombra da Manhã, Assentamento São Pedro, com área de 171,80 m²
	Construção do PSF IV - Centro, com área de 279,65 m²
	Equipamentos para PSF II, III, IV e UDR
	Construção de pista de caminhada com área total de 7.164 m²
	Ambulancia tipo C Veículo Van 15 lugares
EDUCAÇÃO	Construção de 01 sala de aula de 48m2, 01 refeitório de 80m2 (148m2) e reforma de sanitário na escola municipal N.S. das Graças
	Construção de 07 salas de aula e 01 auditório de 140 m² na Escola Municipal Jucelino Jubbstchek
	01 onibus 40 lugares
	01 onibus com elevador
	Caminhão 3/4 com furgão camera fria para transporte de merenda escolar Caminhonete 4x4 para Eq. Tecnica Pedagógica
ASSISTENCIA SOCIAL	Ampliação e reforma do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social
	Onibus com elevador para pessoas especiais
	Realização do diagnostico social de vulnerabilidade no município
	Construção de Unidade Previdenciária 71,90 m2
	Equipamentos para CRAS e Unidade Previdenciária Veículo Furgão (Fiat Doblo) para a Secretária de Assistencia Social
INFRAESTRUTURA	Projeto de viabilidade tecnica de implantação de Aterro Sanitário
	Pa Carregadeira
	Caminhão Pipa (Tanque 15.000 litros)
	Construção de drenagens, galeria de águas pluviais, meio fio e pavimentação asfáltica da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa com área de 13.500 m²
	Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 27/04/2012 para a Prefeitura de Paranaíta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3
	Elaboração de Projetos (Fernandes Engenharia) PSF II, III, IV, UDR, Pista de Caminhada, Reforma e ampliação das Escolas N.S. das Graças e JK, Reforma e ampliação do CRAS e Unidade Previdenciária; Pavimentação e drenagem da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa. Construção do Terminal Rodoviário
SEGURANÇA PÚBLICA	Compra de equipamentos e equipamentos para Delegacia Provisória
	Aluguel da Delegacia Provisória ( R\$ 28.329,00 Aluguel + R\$ 4.417,09 Readequação da estrutura física para devolução ao proprietário)
	Dois caminhonetes 4x4, Quatro motos e Uma Unidade Móvel
	Construção da Delegacia de Paranaíta (Custeio de 50% do valor da Obra R\$ 312.856,62 + R\$ 107.065,00 do muro + R\$ 15.421,00 Pintura + R\$ 5232,05 Alabrado + R\$ 3800,00 Rede Lógica)

## P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

### - Jacareacanga - PA

✓ No termo de compromisso inicial celebrado com o município de Jacareacanga, a CHTP tinha como obrigação executar obras e disponibilizar os recursos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, cujo valor somava R\$ 4.550.000,00 (Anexo P.36 RS4-21).

✓ Ao final foi investido em Jacareacanga, no Subprograma de compensação financeira, a mais do que o previsto no termo de compromisso inicial o montante de R\$ 303.595,34 (Anexo P.36 fev a mai14-09) cujo valor foi investido nas ações e áreas conforme tabelas abaixo:

SAÚDE	Construção do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal
	Equipamentos
ESPORTE	Construção do Ginásio Poliesportivo
INFRAESTRUTURA	Construção da Feira Municipal Coberta
ASSISTENCIA SOCIAL	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

## V. CRONOGRAMA DO PERÍODO SEGUINTE

Para o próximo período estão programadas as seguintes realizações e entregas:

### Subprograma de Compensação Financeira

#### Paranaíta:

Entrega do Estudo de Viabilidade Técnica do Aterro Sanitário ao município de Paranaíta

#### Jacareacanga:

✓ Entrega definitiva do Centro Cirúrgico e equipamentos, previsto para julho de 2014.

#### Paranaíta e Alta Floresta:

As atividades da Pós Graduação de políticas sociais de enfrentamento a violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, seguirão o calendário proposto, com aulas uma vez por mês durante todo final de semana, com término em outubro de 2014.

### Subprograma de Monitoramento Socioeconômico:

✓ O monitoramento da infraestrutura social dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta nas áreas da educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana e de

### **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

saneamento básico, continuará sendo executado, na condição de que sejam fornecidos os dados necessários por parte das Prefeituras, em especial a Prefeitura de Paranaíta – MT.

✓ Conforme previsto no Subprograma de Monitoramento Socioeconômico a CHTP realizará o levantamento demográfico por amostragem domiciliar nos municípios de Paranaíta (MT) e Alta Floresta (MT), de acordo com plano de trabalho em anexo.

#### **- Subprograma de Compensação Financeira Complementar**

##### **Paranaíta:**

- ✓ Conclusão e entrega do Terminal Rodoviário, previsto para julho de 2014;
- ✓ Desdobramentos da reunião de 04 de junho 2014 do Grupo de Trabalho, sob a análise da minuta do acordo com o Ministério Público Estadual, em um prazo de 10 dias após recebimento da minuta.

##### **Jacareacanga:**

- ✓ Conclusão das adequações ao Centro Cirúrgico, em julho/2014.



## **VI. ANEXOS**

**Anexo 01** – Relatório consolidado Subprograma de Monitoramento Socioeconômico e Histograma de Mão de Obra Consolidado.

**Anexo 02** – Relatório da Pós Graduação *Latu Sensu* em Políticas Sociais de Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes Consolidado.

**Anexo 03** - Plano de Trabalho levantamento Demográfico municípios de Paranaíta e Alta Floresta – MT.

**Anexo 04** - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Paranaíta – MT.

**Anexo 05** - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Alta Floresta – MT.

**Anexo 06** - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Estado de Mato Grosso – MT.

**Anexo 07** - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Município de Jacareacanga – PA.

**Anexo 08** - Atendimento ao Termo de Compromisso Companhia Hidrelétrica Teles Pires e o Estado do Pará – PA.

✓ **Atas P.36 – GTP.36**

✓ **Anexo P.36 RS 1**

- ✓ Anexo P.36. R1-08
- ✓ Anexo P.36. R1-07
- ✓ Anexo P.36. R1-06
- ✓ Anexo P.36. R1-05
- ✓ Anexo P.36. R1-04
- ✓ Anexo P.36. R1-03b
- ✓ Anexo P.36. R1-03a
- ✓ Anexo P.36. R1-03
- ✓ Anexo P.36. R1-02
- ✓ Anexo P.36. R1-01

✓ **Anexo P.36 RS2**

- ✓ Anexo P.36 R2 – 02
- ✓ Anexo P.36 R2 - 03

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Anexo P.36 R2 - 04
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 05
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 06
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 07
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 08
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 09
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 10
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 11
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 12
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 13
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 14
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 15
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 16
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 17
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 18
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 19
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 20
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 21
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 22
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 23
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 24
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 25
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 26
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 27
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 28
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 29
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 30
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 31
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 32
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 33
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 34
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 35
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 36
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 37
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 38
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 39
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 40
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 41
  - ✓ Anexo P.36 R2 - 42
- 
- ✓ **Anexo P.36 RS3**
- 
- ✓ Anexo P.36 R3 - 01
  - ✓ Anexo P.36 R3 - 02
  - ✓ Anexo P.36 R3 - 03
  - ✓ Anexo P.36 R3 - 04

## **P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

- ✓ Anexo P.36 R3 – 05
- ✓ Anexo P.36 R3 – 06

### **✓ Anexo P.36 RS4**

- ✓ Anexo P.36 R4 – 01
- ✓ Anexo P.36 R4 – 02
- ✓ Anexo P.36 R4 – 03
- ✓ Anexo P.36 R4 – 04
- ✓ Anexo P.36 R4 – 05
- ✓ Anexo P.36 R4 – 06
- ✓ Anexo P.36 R4 – 07
- ✓ Anexo P.36 R4 – 08
- ✓ Anexo P.36 R4 – 09
- ✓ Anexo P.36 R4 – 10
- ✓ Anexo P.36 R4 – 11
- ✓ Anexo P.36 R4 – 12
- ✓ Anexo P.36 R4 – 13
- ✓ Anexo P.36 R4 – 14
- ✓ Anexo P.36 R4 – 15
- ✓ Anexo P.36 R4 – 16
- ✓ Anexo P.36 R4 – 17
- ✓ Anexo P.36 R4 – 18
- ✓ Anexo P.36 R4 – 19
- ✓ Anexo P.36 R4 – 20
- ✓ Anexo P.36 R4 – 21
- ✓ Anexo P.36 R4 – 22
- ✓ Anexo P.36 R4 – 23
- ✓ Anexo P.36 R4 – 24

### **✓ Anexo P.36 RS5**

- ✓ Anexo P.36 R5 – 01
- ✓ Anexo P.36 R5 – 02
- ✓ Anexo P.36 R5 – 03
- ✓ Anexo P.36 R5 – 04
- ✓ Anexo P.36 R5 – 05
- ✓ Anexo P.36 R5 – 06
- ✓ Anexo P.36 R5 – 07
- ✓ Anexo P.36 R5 – 08
- ✓ Anexo P.36 R5 – 09
- ✓ Anexo P.36 R5 – 10
- ✓ Anexo P.36 R5 – 11

**P. 36 Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais**

---

✓ **Anexo P.36 Fev a Mai 14**

- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 – 09
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 10
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 11
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 12
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 13
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 14
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 15
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 16
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 17
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 01
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 02
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 03
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 04
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 05
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 06
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 07
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 08
- ✓ Anexo P.36 Fev a Mai 14 - 18