



**PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTENSIVAS E RESGATE
ARQUEOLÓGICO**



SUMÁRIO

11. PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTENSIVAS E RESGATE ARQUEOLÓGICO	11-3
11.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO	11-3
11.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	11-3
11.3 PÚBLICO ALVO	11-4
11.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO	11-4
11.5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES.....	11-4
11.6 RESULTADOS ALCANÇADOS.....	11-4

ANEXOS

ANEXO 11-1: PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO	11-5
---	------

LISTA DE TABELAS

TABELA 11-1: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EFC.....	11-3
TABELA 11-2: CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E RESGATE ARQUEOLÓGICO	11-4

11. PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS INTENSIVAS E RESGATE ARQUEOLÓGICO

11.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO

De acordo com o planejamento informado no relatório protocolado em 13/11/2014, as atividades previstas para serem realizadas no período de outubro de 2013 a março de 2014, consistiam-se na realização do resgate no sítio arqueológico Igarapé do Meio 02.

No entanto, após diversas reuniões técnicas realizadas entre a Vale e o IPHAN, se fez necessário adequação do planejamento para incluir mais 02 (dois) sítios arqueológicos, além dos sítios de Igarapé do Meio 02, Parauapebas 32 e Estreito dos Mosquitos que estavam previstos no cronograma anterior, incluiu-se os sítios de Bom Jesus do Tocantins 22 e São Pedro de Água Branca 11, conforme detalhado na tabela abaixo.

Tabela 11-1: Sítios Arqueológicos EFC

Estado	Sítio	Km localização na EFC	Coordenas UTM	
PA	Parauapebas 32	843+336 (Locação 54)	632.256 E	9.350.696 N
PA	Bom Jesus do Tocantins 22	686+750 (Locação 45)	749.947 E	9.419.102 N
MA	São Pedro da Água Branca 11	656+470 (Locação 43)	777.487 E	9.428.428 N
MA	Igarapé do Meio 02	190+000 (Locação 12)	474.981 E	9.597.000 N
MA	Estreito dos Mosquitos	017+740 (Locação 02)	571.541 E	9.645.966 N

Os sítios arqueológicos mencionados acima serão resgatados previamente ao início das obras no trecho de ocorrência dos mesmos, de acordo com o cronograma revisado apresentado em item específico.

11.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Uma das atividades desenvolvidas no respectivo período consistiu-se nos procedimentos necessários para a solicitação de emissão da portaria, a ser emitida em nome da Amplo, empresa que atualmente está desenvolvendo as atividades de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial.

Neste intuito, no dia 27/01/2014, a Vale protocolou no IPHAN, em atendimento aos compromissos firmados em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2013, o plano de trabalho para resgate arqueológico dos sítios citados acima, conforme documento em anexo.

Após apreciação do documento, o IPHAN, emitiu a portaria nº 07 de 14 de Fevereiro de 2014, autorizando a Amplo a executar o referido programa de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial.

As atividades de campo iniciaram-se no sítio arqueológico de São Pedro de Água Branca 11, no dia 27/03/2014 e encontra-se em andamento.

Deve-se ressaltar que a portaria nº 07 de 14 de fevereiro foi emitida com uma validade de apenas 04 meses, período este que não será suficiente para concluir o resgate nos 05 (cinco) sítios citados acima. Deste modo, a empresa Amplo já iniciou os trâmites necessários para a solicitação do pedido formal de renovação da referida portaria.

11.3 PÚBLICO ALVO

Não se aplica.

11.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO

O Programa já foi anteriormente implantado nos sítios arqueológicos de Alto Alegre do Pindaré 04 e Alto Alegre do Pindaré 05 e encontra-se em andamento no sítio São Pedro de Água Branca 11. Os demais sítios serão contemplados de acordo com o cronograma detalhado no item a seguir.

11.5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Abaixo, segue planejamento para resgate dos sítios, considerando o atual cenário das obras.

Tabela 11-2: Cronograma de Planejamento do Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico

Atividades do Programa	2014	
	1º semestre	2º semestre
Sítio Arqueológico São Pedro de Água Branca 11		
Sítio Arqueológico Igarapé do Meio 02		
Sítio Arqueológico Parauapebas 32		
Sítio Arqueológico Bom Jesus do Tocantins 22		
Sítio Arqueológico Estreito dos Mosquitos		

11.6 RESULTADOS ALCANÇADOS

Conforme apresentado no cronograma, o Programa teve início no primeiro semestre de 2014 e se encontra em andamento. Ainda não foram gerados resultados.

**ANEXO 11-1: PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE RESGATE
ARQUEOLÓGICO**
