



PROGRAMA DE RESGATE E TRANSPLANTE DE FLORA - PRTF



SUMÁRIO

5. PROGRAMA DE RESGATE E TRANSPLANTE DE FLORA - PRTF	5-3
5.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO	5-3
5.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO	5-3
5.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO	5-3
5.4 PERÍODO DE REALIZAÇÃO	5-3
5.5 PÚBLICO ALVO	5-3
5.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO	5-3
5.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRÓXIMAS AÇÕES	5-4
5.8 RESULTADOS ALCANÇADOS	5-4

LISTA DE TABELAS

TABELA 5-1: CRONOGRAMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA O PROGRAMA	5-4
--	-----

5. PROGRAMA DE RESGATE E TRANSPLANTE DE FLORA - PRTF

5.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO

No período entre outubro de 2013 e março de 2014 eram previstas atividades contínuas de viveiro visando a produção e manutenção de mudas provenientes das campanhas de Resgate de Flora ao longo de locações prioritárias.

5.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

No período de outubro de 2013 a março de 2014 houve obras nas locações 01, 06, 07, 11, 13, 14, 20, 25, 30, 33, 34, 36, 43, 47, 48, 53 e 55. Destas, apenas nas locações 13, 33, 34 e 43 não houve resgate de flora. Para as locações onde houve resgate os resultados foram enviados no 2º relatório semestral da LI 895/12 e ASV 721/12, protocolado em 13 de novembro de 2013.

Nas Locações 33 e 43 não houve atividade de resgate de flora devido a que a vegetação da área da obra apresentava composição por gramíneas e arbustos. Desta forma, foi realizada apenas a limpeza da área. O mesmo ocorreu na Locação 13 onde foi realizada apenas a limpeza dos encontros da Ponte Ferroviária Bacia 814/815.

Na Locação 34 não houve atividade de resgate de flora, pois não houve atividade de supressão vegetal na área.

5.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO

As atividades são desenvolvidas no Viveiro de Mudas do Parque Botânico, localizado no bairro Anjo da Guarda, na cidade de São Luís - MA.

5.4 PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Este relatório semestral contempla os meses de outubro de 2013 a março de 2014.

5.5 PÚBLICO ALVO

Não se aplica.

5.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Neste período não houve atividades de resgate de flora, logo, não há registros fotográficos.

5.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRÓXIMAS AÇÕES

O cronograma de execução das próximas ações previstas para o Programa de Resgate e Transplante de Flora pode ser visualizado a seguir, sendo que novas coletas de germoplasma dependem do avanço das obras. Sempre que uma nova frente de obra tiver seu início previsto, antes da implantação será realizada o resgate de flora *in loco*.

Tabela 5-1: Cronograma das ações previstas para o Programa

PROGRAMA DE RESGATE E TRANSPLANTE DE FLORA - PRTF								
Atividades do Programa	2014							
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
* Realizar o resgate e transplante de flora								
Acompanhar o plantio das mudas produzidas na área de compensação florestal (Fazenda Bacabeira)								
Realizar o levantamento da taxa de sobrevivência das mudas resgatadas e transplantadas								
Consolidar as informações								
Protocolar o Relatório Semestral								

* O resgate somente será realizado caso haja novas frentes de trabalho, ou seja, início de implantação de novas locações.

5.8 RESULTADOS ALCANÇADOS

Conforme apresentado anteriormente, de outubro de 2013 a março de 2014 não foram realizadas atividades para este Programa, não apresentando resultados neste período.