

OBJETIVOS GERAIS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>Este Projeto tem por objetivo dotar a área urbana de Altamira da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e disposição de resíduos sólidos urbanos, atendendo a população de pico, a vila residencial e a população migrante.</p>	<p>-</p>	<p>Concluído</p>	<p>A Norte Energia solicitou prorrogação de prazo até dezembro de 2014 para a conclusão de parte das obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio da correspondência CE 0198/2014 - DS</p>	<p>Houve impasses nas articulações iniciais com as instituições envolvidas, que implicaram na necessidade de reprogramação das datas. Somente após firmar o Termo de Compromisso entre a COSANPA e a Norte Energia para a elaboração dos projetos, foi possível dar andamento às obras. Esse processo não evoluiu conforme o planejado, o que prejudicou o prazo previsto para conclusão das obras. Cabe destacar que o período eleitoral e o período de chuvas, assim como o retardo na emissão do alvará de obras, também contribuíram para a alteração da data de entrega das obras.</p>