



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA  
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

MEMÓRIA DE REUNIÃO

1. Introdução

Local: Auditório da PR-RO

Data: 16 de março de 2016 (15h)

Referência:

Secretário (a): Afonso Perea Monteiro Neto

Procurador da República: Raphael Luis Pereira Bevilaqua

2. Participantes

– Vide lista anexa.

3. Objeto

Reunião com a COOPREMI, IBAMA e ESBR/Jirau para tratar do andamento das medidas que visam reintegrar a atividade garimpeira os cooperados da COOPREMI.

4. Histórico

O PRDC inicia a reunião informando sobre o compromisso estabelecido para ESBR apresentar o cronograma de execução das balsas a serem construídas, a título de compensação, para os garimpeiros atingidos pela construção da usina.

A ESBR, por seu representante, apresenta o cronograma ao PRDC bem como aos representantes da COOPREMI e do IBAMA, em seguida apresenta esclarecimentos sobre o cronograma como a escolha e futura contratação da empresa que vier a construir as balsas. Dentro da possibilidade, a ESBR informa que tem interesse de que a contratação e início da execução do projeto se inicie já em abril. Esclarece que o foi estimado um prazo de oito meses para construção de todas as balsas, porém se a empresa a ser contrata apresentar um prazo menor, será deste modo executado num prazo menor. Ademais, informa que será iniciada capacitação dos garimpeiros dentro de dois meses que antecede a entrega das balsas, independentemente do prazo.

A COOPREMI informa que o cronograma/projeto apresentado na ocasião já teria sido apresentado em agosto do ano passado.

A ESBR informa que na época não havia acordo com os garimpeiros sobre as oito balsas. Que o acordo com os garimpeiros foi realizado apenas em dezembro do ano passado.

ESBR esclarece também que após a realização do acordo e a apresentação do projeto das balsas foi solicitado pela COOPREMI detalhamento do projeto. Deste modo, foi devolvido o projeto ao engenheiro para que fosse realizado o detalhamento necessário. Informa que tem e-mails que podem comprovar todo o tramite da elaboração do projeto. Esclarece que o detalhamento do projeto é necessário para evitar qualquer problema com a empresa que vier a ser contratada para construção das balsas como não por exemplo não execução de algo que não esteja detalhado na forma devida no projeto.

A COOPREMI solicita que sejam estipulados prazos para execução o mais rápido possível do projeto.

A ESBR informa que não tem problemas com prazos, porém prazos de execução de projeto ficarão atrelados aos apresentados pela empresa que vier a ser contratada. Esclarece que não pode agir a margem da legalidade na construção das balsas. Acrescenta que já possuem dez empresas elencadas para participarem da licitação. Por fim, informa que será apresentado na segunda-feira, dia 21/03/2016, Edital apresentando o projeto das balsas e convocando as empresas para apresentarem suas propostas dentro dos prazos estipulados no edital.

Os cooperados da COOPREMI manifestam sua insatisfação pela demora para solução do problema, uma vez que já são cinco anos de espera.

O PRDC informa que compreende a insatisfação dos cooperados. Frisa sobre a dificuldade para realizar esse acordo, uma vez que a princípio a proposta era a compra de uma região no estado do Pará, mas, infelizmente, por questões burocrática não foi possível dar andamento nessa proposta. Ademais, informa que a solução problema está próximo do fim. Recomenda aos cooperados que após apresentação do Edital pela ESBR, fique a COOPREMI acompanhando com cautela o cumprimento dos referidos prazos.

A COOPREMI reitera sua preocupação com os prazos para execução do projeto, em virtude de as balsas trabalharem melhor durante o verão. Deste modo, caso sejam as balsas construídas dentro dos oito meses será mais um ano de espera para a efetiva e melhor utilização das balsas.

A ESBR informa que estipulou um prazo de oito meses para conclusão total de todas as balsas, porém, a medida em que forem sendo concluídas, serão as balsas entregues a cooperativa, não sendo necessário a espera pela entrega conjunta de todas as balsas no final do prazo.

#### 5. Deliberações

- A ESBR irá lançar na segunda-feira, dia 21/03/2016, o edital de convocação para contratação das empresas.
- A ESBR se compromete a enviar na terça-feira, dia 22/03/2016, o Termo de Acordo a COOPREMI e ao IBAMA.
- A ESBR enviará no dia 20/04/2016 o resultado final do processo licitatório indicando a empresa contratada e tempo de execução do serviço.

#### 6. Nomes/órgão/Assinaturas

Raphael Luis Pereira Bevilaqua

Procurador

