


ATA DE REUNIÃO REFERENTE ÀS CONSTRUÇÕES DAS OBRAS DO P.36 - PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS EM ALTA FLORESTA.


No dia 21/03/2012 reuniram-se na Prefeitura Municipal de Alta Floresta na sala de reunião a Prefeita Maria Izaura Dias Alfonso; Sr. Robson Valadão, Secretário Municipal de Saúde; Sr. Gercio França, Assessor de Administração; Paulo Rogério Lopes de Novaes, Gerente de Socioeconomia da CHTP; Sr. Marcos Duarte, Diretor de Sustentabilidade da CHTP; e a Sra. Silvia Andreato, Arquiteta da Construtora São Gabriel, contratada da CHTP, onde foram discutidos os itens acordados na Reunião de Conciliação de 10/01/2012:


- 1) Item 1.1 - Aquisição de Central de Oxigênio e Ar Comprimido, no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil Reais), onde foi solicitado pelo município, a substituição do item pela construção de Posto de Saúde nas Comunidades da Pista do Cabeça (Centro de Multiuso), no valor de R\$ 90.000,00; e reforma de 01 Posto de Saúde da Comunidade Rio Verde, no valor de R\$ 40.000,00. Fica decido pelo município que os R\$ 40.000,00 para reforma do Posto de Saúde da Comunidade de Rio Verde, será remanejada para complementação da reforma do prédio sede da Secretária de Saúde - item 1.10;
- 2) Item 1.8 - Construção da Sede da Unidade Descentralizada de Reabilitação – UDR (Fisioterapia), no valor de R\$ 200.000,00 para ser concluída pela CHTP até 30/07/2012; O município observou que o valor previsto é insuficiente para a construção do referido prédio e decidiu pela exclusão da construção da UDR e que o valor será remanejado da seguinte forma: R\$ 100.000,00 para complementar a reforma do prédio sede da Secretaria de Saúde – item 1.10; e R\$ 100.000,00 para complementar a reforma e ampliação do Posto de Saúde Ana Neri – item 1.7.


Portanto, o item 1.10 – reforma do prédio sede da Secretaria de Saúde com previsão inicial de R\$ 120.000,00, totalizou R\$ 260.000,00 em detrimento do remanejamento e somatório dos valores do item 1.1 de R\$ 40.000,00 e do item 1.8 de R\$ 100.000,00 para complementação da referida reforma. Referente ao item 1.7 reforma e ampliação do Posto de Saúde Ana Neri com previsão inicial de R\$ 150.000,00, totalizou R\$ 250.000,00 em detrimento do remanejamento do valor do item 1.8 de R\$ 100.000,00.


Tendo em vista que os projetos foram alterados dos itens 1.7 reforma e ampliação do Posto de Saúde Ana Neri; e do item 1.10. reforma do prédio sede da Secretária de Saúde, a previsão de conclusão pela CHTP será 20/06/2012.



Maria Izaura Dias Alfonso
Prefeita Municipal de Alta Floresta


Marcos Duarte
Diretor de Sustentabilidade - CHTP


Robson Valadão
Secretaria Municipal de Saúde


Paulo Rogério Lopes de Novaes
Gerente de Socioeconomia-CHTP


Gercio Luiz França
Assessor Administrativo


Silvia Andreato
Construtora São Gabriel