

Data: 17/09/2012**Local:** Sede da COELCE – Juazeiro do Norte-CE**Horário:** 15:00 as 17:30 hs**Assunto.:** Reunião de Acompanhamento - Revisão de cronograma do Plano de Trabalho**Presentes**

- Francisco Mourão - COELCE
- Claudio Larivoir - MI
- Artur Henrique de Mello Braga – MI
- Gilmar Ferreira da Silva - Gerenciadora

Pauta**1) Prioridades:**

- I. Foi constatado que a Item SF-17, referente ao Nr 15 do cronograma executivo atual encontra-se executado.
- II. Segundo o cronograma em vigência, os trechos prioritários se referem ao lote 6, segundo planejamento exarado pela Supervisora MAGNA.
- III. Foi constatado que o Lote 6 encontra-se parado, por motivos que necessitarão a recontratação dos serviços remanescentes.
- IV. O Lote 5 está sendo mobilizado, assim desta forma este lote passa a ser priorizado em relação ao Lote 6 .
- V. Foi então deliberado nesta oportunidade que, o cronograma anterior será cumprido até 30 de setembro, visto que as mobilizações concernentes encontram-se em execução, contudo, a partir de outubro a nova orientação de prioridade passará a vigorar.
- VI. Anexo a este expediente estamos encaminhando cópia do cronograma executivo revisado com a nova orientação de prioridade que passará a vigorar a partir de outubro, e aprovado nesta reunião.
- VII. Ficou consensado que o representante da COELCE ira encaminhar a ata e o cronograma para ciência dos setores competentes desta concessionária.

Não havendo outros encaminhamentos relevantes para a ocasião, a reunião foi encerrada.

Assinam:

Francisco Mourão – COELCE

Claudio Larivoir - MI

Artur Henrique de Mello Braga – MI

Gilmar Ferreira da Silva - Gerenciadora

Data: 17/09/2012 **Local:** Sede da COELCE – Juazeiro do Norte-CE **Horário:** 15:00 as 17:30 hs

Assunto.: Reunião de Acompanhamento - Revisão de cronograma do Plano de Trabalho

Presentes

- Francisco Mourão - COELCE
- Claudio Larivoir - MI
- Artur Henrique de Mello Braga – MI
- Gilmar Ferreira da Silva - Gerenciadora

ANEXO - CRONOGRAMA

Nr	Item	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13
0	Aquisição do Material															
0	Mobilização															
1	SF-01															
2	SF-02															
3	SF-03															
4	SF-04															
5	SF-05															
6	SF-06 E 07															
7	SF-08															
8	SF-09															
9	SF-10															
10	SF-11															
11	SF-12															
12	SF-13															
13	SF-15															
14	SF-16															
15	SF-17															
16	SF-19 E 20															
17	SF-21															
18	SF-23 A 26															
19	SF-28 A 38															
20	SF-39															
21	SF-40															
22	SF-41 E 42															
23	SF-43 E 44															
24	SF-45 A 47															
0	Desmobilização															

Mourão
[Signature]
[Signature]

