



CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA

ANEXO 6.3.12-1: RELATO DE ATIVIDADES | TI KURUAYA

Atesto que, no período de 25 novembro 2016, a equipe dos Programas de Comunicação Indígena e Comunicação para Não Indígenas, esteve na Terra Indígena Aruaya, aldeia Luruá, desenvolvendo as atividades de Manutenção Semestral do Sistema de Radiofonia da aldeia e Acompanhamento Participativo das obras de infraestrutura nas aldeias, abaixo especificadas:

Equipe: Crazielle Torres e Tiago Torres

Atividades desenvolvidas:

Radio, fone, bateria, controlador de carga funcionando bem. Entretanto o cabo de força estava quebrado e o radio estava sem abastecimento, a placa solar estava fora de posição. Foram feitos a troca do cabo de força e reposicionamento da placa solar e aterramento refeito. (PCI).
Feito vistoria dos trabalhadores e andamento da obra, entretanto não haviam trabalhadores e as obras estão paralizadas.

Luruá, 25 de novembro de 20 16.

Benedita Kumeava

ASSINATURA

Atesto que, no período de 24 de novembro 16, a equipe dos Programas de Comunicação Indígena e Comunicação para Não Indígenas, esteve na Terra Indígena kuruaça, aldeia kuruatxe, desenvolvendo as atividades de Manutenção Semestral do Sistema de Radiofonia da aldeia e Acompanhamento Participativo das obras de infraestrutura nas aldeias, abaixo especificadas:

Equipe: Grazielle Torres e Tiago Torres

Atividades desenvolvidas:

Na manutenção do rádio, todos os equipamentos estavam em bom estado de conservação, uso. Entretanto a antena estava com problemas, foram feitas testes com 3 antenas substitutas mas não funcionou, sendo acordado com a comunidade que será fabricado uma antena igual a que hoje está no rádio p/ substituir a da aldeia. (PCI)

Foi realizado vistoria dos trabalhadores e alojamentos, relacionados as obras na aldeia (PCI)

kuruatxe, 24 de novembro de 20 16.



ASSINATURA

Atesto que, no período de 25/11/2016, a equipe dos Programas de Comunicação Indígena e Comunicação para Não Indígenas, esteve na Terra Indígena Kuruaya, aldeia Jimayane, desenvolvendo as atividades de Manutenção Semestral do Sistema de Radiofonia da aldeia e Acompanhamento Participativo das obras de infraestrutura nas aldeias, abaixo especificadas:

Equipe: Grazielle Torres e Tiago Torres

Atividades desenvolvidas:

Todos os equipamentos estavam em perfeito estado de conservação e uso.
Não sendo necessário substituição de nenhum equipamento. (PCI)
Em relação ao andamento das obras na comunidade as mesmas estão paralizadas por falta de trabalhador e material (PCNI).

Jimayane, 25 de novembro de 2016.

Raimunda da Silva Curcio

ASSINATURA