



Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local	Data para correção	Realizado?
2	Grupo-gerador com vazamento, provocado pelo excesso de combustível durante o abastecimento, causando contaminação do solo.	Promover adequação da bacia de contenção, pois a mesma encontra-se danificada e providenciar a remoção do solo contaminado da bacia.	Tenda Terraplenagem 10.000	23/12/2010	
3	Caixa d'água sem tampa, com presença de larvas de mosquito.	Realizar limpeza e tampa da caixa.	Tenda Terraplenagem 10.000	Realizado	Ok
4	Materiais (madeira, carro-de-mão, cabos, etc) armazenados atrás da tenda.	Desmobilizar materiais do local.	Tenda Terraplenagem 10.000	Realizado	Ok
5	Materiais armazenados muito próximos do leito do manancial.	Desmobilizar materiais do local.	Canteiro Formiga	23/12/2010	
6	Bandeja de contenção do gerador com acúmulo de água.	Fazer limpeza das bandejas.	Canteiro Formiga	23/12/2010	
7	Ao lado da via de acesso, no Formiga, encontram-se materiais (pedra, rachão, brita); todos armazenados em local inadequado (fora da faixa de domínio).	Desmobilizar materiais da área onde estão depositados, removendo-os para local adequado (isolado e sinalizado) para seu reaproveitamento ou descarte.	Acesso Formiga	17/1/2011	
8	Material armazenado dentro do leito do manancial (Jusante e montante).	Providenciar retirada do material (solo, biomassa), e armazená-los a cerca de 50 metros de distancia do leito.	Estaca 10.195 (BTCC)	17/1/2011	
9	Material armazenado à montante da APP; Obstrução do bueiro à Jusante.	Retirar material (biomassa) à montante; Desobstruir bueiro à Jusante.	Estaca 10.210 (BSTC)	23/12/2010	
10	Material armazenado dentro do leito do manancial (Jusante e montante); Via de acesso obstruindo curso natural d'água.	Providenciar retirada do material (solo, biomassa), e armazená-los a cerca de 30 metros de distancia do leito; Providenciar drenagem no acesso, fazendo abertura no mesmo.	Estaca 10.221	23/12/2010	
11	Material armazenado à jusante da APP; Equipamento e materiais de obra (cimento, refletor, tambor, carro-de-mão) deixados a montante do talvegue.	Providenciar retirada do material (solo, biomassa), e armazená-los a 30 m de distancia do leito; Providenciar retirada dos materiais e equipamentos deixados.	Estaca 10.236	23/12/2010	
12	Grupo-gerador sem uso de bandeja de contenção para evitar contaminação do solo em caso de vazamentos.	Providenciar bandeja de contenção.	Estaca 10.256 (Tenda Geraldo - Terraplenagem)	23/12/2010	
13	Via de acesso obstruindo curso natural d'água à jusante;	Providenciar manilhas para acesso.	Estaca 10.265 (BSSC)	23/12/2010	
14	Via de acesso obstruindo curso natural d'água à jusante; Material armazenado dentro do leito do manancial (Jusante e montante);	Providenciar manilhas para acesso; Providenciar retirada do material (solo, biomassa), e armazená-los a cerca de 30 metros de distancia do leito.	Estaca 10.298 (BSCC)	23/12/2010	
15	Bandeja de contenção do gerador com acúmulo de água.	Fazer limpeza das bandejas.	Estaca 10.306 (Bueiro Transposição)	Realizado	Ok
16	Via de acesso obstruindo curso natural d'água à jusante; Material armazenado dentro do leito do manancial (Jusante e montante);	Providenciar retirada do material (solo, biomassa), e armazená-los a 30 m de distancia do leito;	Estaca 10.332	22/1/2011	
17	Material fora da faixa (Quadro elétrico, fiação, biomassa); Gerador com ausência de piso impermeável e bacia de contenção; Tanque decantador danificado.	Relocar equipamentos e biomassa para dentro da faixa de domínio; Adequar gerador; Construir novo tanque decantador.	Estaca 10. 345 (Tenda Bom Cabelo)	17/1/2011	
18	Gerador com ausência de piso impermeável e bacia de contenção.	Adequar o gerador.	Estaca 10.355 (BDCC)	17/1/2011	
19	Via de acesso obstruindo curso natural d'água. Material armazenado dentro do leito do manancial;	Retirar material (biomassa); Instalar manilha no acesso.	Estaca 10.364	17/1/2011	
20	Material armazenado em APP;	Retirar material (biomassa, solo).	Estaca 10.389	22/1/2011	



Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local	Data para correção	Realizado?
21	Material dentro da APP e do Leito do manancial.	Retirada de material da APP e do Leito do manancial.	Canteiro Milagres	17/1/2011	
22	Via de acesso obstruindo curso natural d'água. Material armazenado dentro do leito do manancial;	Retirar material (biomassa); Instalar manilha no acesso.	Estaca 10. 475	22/1/2011	
23	Solo e biomassa dentro da APP.	Retirar material (biomassa, solo).	Estaca 10.541	31/1/2011	
24	Solo e biomassa dentro da APP.	Retirar material (biomassa, solo).	Estaca 10.550	31/1/2011	
25	Material fora da faixa e depositado dentro da APP.	Retirar material que se encontra fora da faixa e colocá-los fora da APP, ou seja, 50 metros acima do local depositado.	Estaca 10.585 (Canteiro São José)	31/1/2011	
26	Material depositado á montante e jusante da APP, obstruindo o talvegue.	Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.606 (BSTC)	22/1/2011	
27	Material depositado á montante e jusante da APP, obstruindo o talvegue.	Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.618 (BSTC)	22/1/2011	
28	Material depositado á montante e jusante da APP, obstruindo o talvegue. Material fora da faixa de domínio.	Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue. Colocar o material dentro da faixa.	Estaca 10.627 (BSTC)	22/1/2011	
29	Material depositado á montante e jusante da APP, obstruindo o talvegue.	Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.643 (BTTC)	31/1/2011	
30	Material depositado á montante e jusante da APP, obstruindo o talvegue.	Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.694 (BSCC)	31/1/2011	
31	Caixa d'água com ausência de tampa; Madeira lenhosa acima de 15 cm de diâmetro e material depositado dentro da APP.	Colocar tampa na caixa; Fracionar e enleirar madeira da supressão; Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.742 (BSCC)	31/1/2011	
32	Caixa d'água com ausência de tampa; Madeira lenhosa acima de 15 cm de diâmetro; material e depositado dentro da APP e fora da faixa.	Colocar tampa na caixa; Fracionar e enleirar madeira da supressão; Retirar material que se encontra fora da faixa e dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.764 (BSCC)	17/1/2011	
33	Bueiro afogado e com material depositado.	Retirar material a fim de evitar carreamento.	Estaca 10.813 (BSCC)	31/1/2011	
34	Madeira lenhosa acima de 15 cm de diâmetro; material depositado dentro da APP.	Fracionar e enleirar madeira da supressão; Retirar material que se encontra dentro da APP e do talvegue.	Estaca 10.824 (BDCC)	5/2/2011	
35	Material fora da faixa de domínio.	Retirar material que se encontra fora da faixa e colocá-los na faixa.	Estaca 10.840 (BSCC)	5/2/2011	
36	Biomassa depositada dentro da APP.	Retirar material que se encontra dentro da APP.	Estaca 10.921 (BTTC)	5/2/2011	
37	Material armazenado dentro da APP.	Retirar material da APP.	Estaca 10.946	5/2/2011	
38	Material armazenado dentro da APP.	Retirar material da APP.	Estaca 10.953	5/2/2011	
39	Gerador com ausência de piso impermeável e bacia de contenção.	Adequar o gerador.	Estaca 10.962 (Canteiro 11.000)	17/1/2011	
40	Material armazenado dentro da APP.	Retirar material da APP.	Estaca 10.968	12/2/2011	
41	Resto de concreto e material armazenado dentro da APP.	Retirar concreto e material da APP.	Estaca 11.080	12/2/2011	
42	Biomassa depositada dentro da APP.	Retirar material que se encontra dentro da APP.	Estaca 11.131	12/2/2011	
43	Gerador com vazamento e material depositado fora da faixa de domínio.	Adequar gerador e retirar material que se encontra fora da faixa e colocá-los na faixa.	Tenda da 11.200	17/1/2011	
44	Material armazenado dentro da APP.	Retirar material da APP.	Estaca 11.289 (BDCC)	12/2/2011	
45	Material fora da faixa de domínio nos 02 sentidos.	Retirar material que se encontra fora da faixa e colocá-los na faixa.	Estaca 11.366	26/2/2011	
46	Madeira lenhosa acima de 15 cm de diâmetro; material fora da faixa de domínio.	Fracionar e enleirar madeira da supressão; Retirar material que se encontra fora da faixa de domínio.	Estaca 11.424	26/2/2011	
47	Madeira lenhosa acima de 15 cm de diâmetro; material fora da faixa de domínio.	Fracionar e enleirar madeira da supressão; Retirar material que se encontra fora da faixa de domínio.	Estaca 11.434	26/2/2011	
48	Material armazenado dentro da APP, e se encontra obstruindo o talvegue.	Retirar material da APP.	Estaca 11.442 (BSCC)	26/2/2011	
49	Material armazenado dentro da APP, e se encontra obstruindo o talvegue.	Retirar material da APP.	Estaca 11.474 (BSCC)	26/2/2011	
50	Material fora da faixa de domínio.	Retirar material que se encontra fora da faixa e colocá-los na faixa.	Estaca 11.496	26/2/2011	
51	O material proveniente da reconformação da via se encontra na APP, na ala jusante do bueiro.	Retirar o material que se encontra sendo carregado para a APP.	Estaca 11.634 (BQCC)	26/2/2011	



Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local	Data para correção	Realizado?
52	Grande quantidade de lixo armazenada dentro do bueiro; Material depositado na APP (areia, brita, metacaulim) sem uso.	Retirar o lixo armazenado; remover os materiais estocados na APP	Estaca 12.400 (BTCC)	Serra Talhada - Eng. André	
53	Resíduo de Concreto depositado, lavagem de caminhão betoneira.	Retirar o resíduo de concreto e jamais descartá-lo em local inapropriado.	Estaca 12.648	Serra Talhada - Eng. André	
54	Resíduo de Concreto depositado, lavagem de caminhão betoneira.	Retirar o resíduo de concreto e jamais descartá-lo em local inapropriado.	Estaca 12.656	Serra Talhada - Eng. André	