

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Construção/reforma/ampliação de 34 Postos de Saúde;	Em andamento	Não se aplica	O prazo estipulado pelo PO PBA-CI é que esta meta seja atingida em 2017. Neste semestre foram finalizadas as obras das UBSI's das TIs Paquiçamba (Aldeias - Miratu, Paquiçamba e Furo Seco), Arara da volta Grande do Xingu, (Aldeia Terrawangã), e Al Juruna do Km 17 (Aldeia - Boa Vista),. Houve avanços nas obras das TIs koatinemo, Apyterewa, Araweté Igarapé Ipixuna, prevista para finalização no segundo semestre de 2016. As demais em andamento conforme apresentado no 7º RCS consolidado, capítulo 12.
Construção de 1 Pólo Base de Saúde	Cancelada	Alteração de escopo	A SESAI/MS, por meio do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI de Altamira/PA, emitiu a resolução nº 021/2014, de 12 de março de 2014, que determinou os modelos de UBSI (tipos I e II) que deverão ser construídos em cada uma das 34 aldeias da área de influência da UHE BM, descartando a necessidade de construção de polo base de saúde.
Estabelecimentos de Saúde adequadamente equipados (1 pólo base, 34 postos de saúde, Sede do DSEI e CASAI);	Em andamento	Alteração de escopo em relação exclusivamente ao pólo base	A aquisição dos equipamentos para a CASAI temporária, já foram entregues, conforme apresentando no 6º RCS consolidado. Foram adquiridos equipamentos para 20 UBSI's na primeira etapa. Os equipamentos para as 14 UBSI's restantes estão em andamento.
Aquisição de uma unidade móvel especializada em odontologia	Cancelada	Alteração de escopo	Conforme explicitado no 4º RCS.
Melhorar os acessos da população indígena aos serviços de saúde	Em andamento	Não se aplica	No âmbito do Programa de Infraestrutura (PIE) do PO PBA-CI, acessos aos serviços de saúde estão sendo garantidos, através da recuperação/construção de pistas de pouso e recuperação de acessos terrestres. Considerando o prazo determinado pelo PO PBA-CI, ou seja, 2017. Detalhes sobre o andamento, constam do capítulo 12 deste 7º RCS consolidado.
Permitir o deslocamento das equipes de saúde às Aldeias	Em andamento		