

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 11.3.2 - 8 - Resultados dos parâmetros medidos
in situ referente à Coleta Trimestral 2.**

Anexo 11.3.2 - 8 - Resultados dos parâmetros medidos *in situ* referente à Coleta Trimestral 2.

PARÂMETROS	pH	Temperatura	Condutividade	TDS	OD
UNIDADE		°C	(µS/cm)	(ppm)	(mg/L O ₂)
ALT_C2	4,95	29,6	86	43	10,67
ALT_C6	4,84	28,4	44	22	10,41
ALT_C17	5,52	28,1	343	171	10,37
ALT_C19	4,53	30,0	329	163	10,29
ALT_C26	4,60	29,2	195	96	10,31
ALT_PT4	8,04	28,7	348	173	10,56
ALT_PT7	5,12	28,9	51	25	11,47
ALT_PT9	5,37	28,8	58	29	10,61
ALT_PT10	5,65	28,6	11	6	10,74
ALT_PT29	7,14	29,7	253	126	10,78
SP_C1	6,03	27,6	116	57	11,15
SP_C2	5,18	23,6	68	34	10,98
SP_PT1	6,63	26,9	316	158	11,05
BM_PT1	6,54	29,6	316	158	10,49
BM_PT2	6,80	28,9	315	157	10,54
BMP_C1	6,41	28,1	29	14	10,71
BMP_C2	6,39	29,2	57	29	10,58
BMP_PT1	5,98	28,2	66	33	10,49
BMP_PT2	6,77	29,2	85	42	10,47
PZ_ALT3	5,97	30,4	160	80	10,25
PZ_ALT4	4,02	29,3	507	253	10,43
PZ_ALT7	5,20	29,5	196	98	10,38
PZ_ALT8	6,13	30,9	275	138	10,21
PZ_ALT9	5,84	29,8	374	186	10,54
PZ_ALT11	6,06	29,8	435	218	10,75
PZ_ALT12	5,83	28,6	82	41	10,59
PZ_ALT13	5,25	29,2	243	121	10,98
PZ_ALT14	4,89	29,6	173	87	11,15
PZ_ALT16	6,19	28,1	150	75	10,83
PZ_ALT17	4,83	28,6	88	43	10,74
PZ_ALT18	4,80	29,8	161	80	10,67
PZ_LX_ALT1	6,02	29,7	200	100	10,33
PZ_LX_ALT3	6,16	27,4	98	49	10,58
PZ_LX_ALT6	6,14	27,2	73	36	10,62
PZ_RX_2	6,03	28,0	191	95	10,94
PZ_RX_4	5,32	26,5	50	25	11,36
PZ_RX_5	4,76	27,9	26	13	10,53
PZ_RX_6	5,91	26,7	136	68	11,09
PZ_RX_7	5,34	29,2	13	7	11,53
PZ_RX_9	5,43	29,0	54	27	11,07
PZ_RX_10	6,56	28,5	194	97	10,68
PZ_RI_1	5,42	28,7	44	22	10,33
PZ_RI_2	5,81	27,7	71	36	10,72
PZ_RI_3	6,12	28,2	155	77	10,41
PZ_RI_5	5,52	28,4	23	11	11,05
PZ_RI_7	5,45	29,6	101	51	11,49

Os valores em vermelho estão acima dos limites máximos permitidos pela PORTARIA nº 2.914/2011.