

11.1.2 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO

META	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Medição de níveis e vazões no rio Xingu, igarapés em Altamira e no rio Bacajá, monitorando ciclos hidrológicos completos, observando-se as seguintes metas:</p> <p>Níveis d'Água e Vazões: Observar a tolerância de 3 falhas no mês e no máximo 35 falhas ao ano; Precipitações: Observar a tolerância de 5 falhas no mês e no máximo 50 falhas ao ano.</p>	<p>Em atendimento . A operação das estações, coleta e processamento dos dados vem sendo aprimorado ao longo do período de monitoramento. Problemas pontuais no monitoramento, particularmente relacionados a falhas nos dados horários, que são coletados pelas estações automáticas (PCDs), foram ocasionados devido a furtos dos instrumentos e equipamentos que compõem a estação que posteriormente foram substituídos. Entretanto é importante destacar que tais falhas não prejudicaram a análise dos padrões de variação dos níveis e vazões nos cursos d'água monitorados, visto que concomitantemente são registrados dados diários por meio de leiturista.</p>