

| OBJETIVOS GERAIS   | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO   | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES  |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|
| <p>Dotar as comunidades afetadas de condições de saneamento mais adequadas do que as disponíveis antes da implantação do empreendimento.</p> | <p>–</p>              | <p>Em atendimento</p> | <p>Alteração de Escopo: a abrangência do Projeto refere-se às comunidades de Ressaca, Garimpo do Galo e Ilha da Fazenda, conforme informado por meio do documento RL-DS-001-805-020-079 enviado ao IBAMA em novembro de 2011</p> <p>Alteração de prazo: (i) reprogramado em relação ao constante na resposta ao Ofício nº214/2012/DILIC/IBAMA e ao Ofício nº127/2012/DILIC/IBAMA.</p> <p>(ii) Em atenção ao Ofício 02001.006858/2014-15 DILIC/IBAMA, a Norte Energia encaminhou a correspondência CE 213/2014-DS, de 23 de julho de 2014, A Norte Energia informou que, sobre a conclusão das obras, buscaria atender aos prazos determinados pelo IBAMA e que a reprogramação na implantação das obras nas referidas localidades levaria em conta a aprovação dos projetos pela municipalidade</p> | <p>As populações residentes nas comunidades de São Pedro e Cana Verde foram integralmente relocadas no início da Etapa de Implantação da UHE Belo Monte, em função das restrições constatadas relacionadas ao abastecimento de água e navegabilidade. O escopo do Projeto passou, então, a abranger somente as comunidades de Ressaca, Garimpo do Galo e Ilha da Fazenda.</p> <p>Adequação de escala dos projetos iniciais e das demandas em relação às projeções do PBA, em função do fluxo populacional aferido bastante inferior ao inicialmente estimado.</p> <p>Em atendimento ao Ofício 02001.006858/2014-15 DILIC/IBAMA de julho de 2014 (resposta à Norte Energia por meio da correspondência CE 162/2014, de maio de 2014), prosseguiu-se com a implantação das obras antes da formação do Trecho de Vazão Reduzida (TVR).</p> |