

CAMPO	POÇOS COMPLETADOS NO TRIMESTRE										FLUIDO DE COMPLETAÇÃO											
	POÇO		COORDENADAS GEOGRAFICAS DA CABEÇA DE POÇO		COORDENADAS UTM - SAD 69 DA CABEÇA DE POÇO			LA	Tipo poço	Data		TIPOS UTILIZADOS	Volume fabricado ¹ (BBL)	Perdido		Recebida			Total Descartado		Base Orgânica Aderida ao Cascalho ⁸	
	LOCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE	MC	X	Y			Início	Término			Formação ²	Superfície ³	Fase anterior	Tanque da embarcação ⁴	Formação ⁵	Mar ⁶	Embarcação ⁷	(m ³)	%
						(m)	(m)	(m)														
Camarupim Norte	7-CMN-1H-ESS	7-CMN-1H-ESS	19° 54' 0,236" S	39° 37' 7,972" W	39	7.799.560	435.038	750	PRODUTOR	2/2/2009	2/12/2009			Fluido Viscoso Com Goma Xantana	100	0	16	0	0	0	16	0
												Solução de Cloreto de Sódio	500	0	25	0	0	0	25	0	0	0
												Solução de Cloreto de Sódio	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golfinho	7-GLF-28HA-ESS	7-GLF-28HA-ESS	20°06'32,82"S	39°29'51,59"W	39	7.776.359	447.977	1568	PRODUTOR	18/10/2009	19/11/2009	Solução de Cloreto de Sódio	6205	41	850	0	5030	0	850	0	0	0
												Fluido com Inibidor de Corrosão	960	0	38	0	0	0	38	0	0	0

1 Volume total fabricado, não considerando o volume recebido da fase anterior

2 Volume perdido no poço ao final da perfuração

3 Volume perdido na superfície durante a perfuração

4 Volume fabricado para cada fase

5 Volume de fluido recebido da formação

6 Volume total descartado no mar após perfuração de cada fase

7 Volume total armazenado na embarcação para cada fase

8 Volume total de fluido aderido ao cascalho