

CAMPO	POÇOS COMPLETADOS NO SEMESTRE										FLUIDO DE COMPLETAÇÃO											
	POÇO		COORDENADAS GEOGRAFICAS DA CABEÇA DE POÇO		COORDENADAS UTM - SAD 69 DA CABEÇA DE POÇO			LA	Tipo poço	Data		TIPOS UTILIZADOS	Volume fabricado <sup>1</sup>	Perdido		Recebida			Total Descartado		Base Orgânica Aderida ao Cascalho <sup>8</sup>	
														Formação <sup>2</sup>	Superfície <sup>3</sup>	Fase anterior	Tanque da embarcação <sup>4</sup>	Formação <sup>5</sup>	Mar <sup>6</sup>	Embarcação <sup>7</sup>	(m³)	%
	LOCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE	MC	X	Y			Início	Término			(BBL)								
						(m)	(m)	(m)														
JUBARTE	PROD O	7-JUB-33H-ESS	21º 14' 33,268"	40º 0' 40,090"	39	395080,14	7650662,03	1330	Produtor	1/7/2011	25/7/2011	Solução NaCl	4360	0	693	458	159	0	693	79	0	0
												Solução de Cloreto de Sódio	675	0	107	0	0	0	107	0	0	0
												Fluido com inibidor de corrosão	760	0	121	0	0	0	121	0	0	0

1 Volume total fabricado, não considerando o volume recebido da fase anterior

2 Volume perdido no poço ao final da perfuração

3 Volume perdido na superfície durante a perfuração

4 Volume fabricado para cada fase

5 Volume de fluido recebido da formação

6 Volume total descartado no mar após perfuração de cada fase

7 Volume total armazenado na embarcação para cada fase

8 Volume total de fluido aderido ao cascalho