




| | | | |
|---|----------------|--|-------------|
|   ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA | Local: | FERROUS | |
| | Projeto: | SISTEMA DE MINERODUTOS | |
| | Área/Subárea: | MINERODUTO/GERAL MINERODUTO | |
| Título: CADASTRAMENTO DE ACESSOS PROJETO MINERODUTO VIGA X PRESIDENTE KENNEDY | Nº Ferrous: | | Rev.: 00 |
| | Nº Contratada: | | Fl.: 1 |

| ACESSO km 51+000 ao 56+000 | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| CADASTRAMENTO DE ACESSOS PROJETO MINERODUTO VIGA X PK | | | | | | Denominação: | |
| | | | | | | Data: 24-11-2010 | |
| | | | | | | Grau de Trafegabilidade: | 3 |
| Ponto | Extensão (m) | Pontos Notáveis | Coordenadas | | Tipo de Revestim. /Material | Largura | Observações |
| | | | E | N | | | |
| 01 | INICIO | BR 482 | 646956 | 7711013 | CASCALHO | 03,00 | CASCALHO/TERRA |
| 02 | 1200,00 | PONTE | 649609 | 7710357 | MADEIRA | 02,50 | PONTE DE MADEIRA |
| 03 | 1800,00 | BIFURCAÇÃO | 649636 | 7710142 | TERRA | 02,50 | BIFURCAÇÃO/DIREITA |
| 04 | 2000,00 | PONTE | 649721 | 7700536 | CONCRETO | 02,50 | PONTE/BUEIRO |
| 05 | 2600,00 | PORTEIRA | 649565 | 7709375 | TERRA | 02,50 | |
| 06 | 2900,00 | PORTEIRA | 649520 | 7709263 | TERRA | 02,50 | |
| 07 | 3200,00 | BIFURCAÇÃO | 649398 | 7709199 | TERRA | 03,00 | BIFURCAÇÃO/DIREITA |
| 08 | 3700,00 | FIM | 649239 | 7709328 | TERRA | 03,00 | FIM ACESSO |
| LEGENDA: GRAU DE TRAFEGABILIDADE 1. Péssimo 2. Ruim 3. Regular X 4. Bom | | | | | | | |

| CROQUI ESQUEMÁTICO | FOTO |
|--------------------|--|
| |  |
| | 01 E 646956 N 7711013 |



ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA

Local:
Projeto:
Área/Subárea:

FERROUS
SISTEMA DE MINERODUTOS
MINERODUTO/GERAL
MINERODUTO

Título:
CADASTRAMENTO DE ACESSOS PROJETO
MINERODUTO VIGA X PRESIDENTE KENEDDY

Nº Ferrous:

Rev.:
00

Nº Contratada:

Fl.:
2

FOTO



02 E 649609 N 7710357

03 E 649636 N 7710142



04 E 649721 N 7700536

08 E 649239 N 7709328