


MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG



DATUM: SAD69 - ZONA 23S
MERIDIANO CENTRAL: -45°

QUANTIDADE DE TUBOS			
PILHA	TUBOS	QUANT.	TOTAL TIPO PILHA
E1	555	05	2.775
TOTAL DE TUBOS			2.775

PROPRIETÁRIO:
JOSÉ PIRES

ÁREA COBERTA					
ID	DESCRIÇÃO	LARG.	COMPR.	QUANT.	ÁREA (m ²)
1A	ÁREA ETE/ETA/SUMIDOUROS	82,51	20,83	1,00	1.718,89
1B	DRT(DEP. DE RESIDUOS TEMPORARIOS)	30,00	20,00	1,00	600,00
2	CX SEPARADORA ÁGUA/ÓLEO	3,30	3,30	1,00	10,89
3	ALMOXARIFADO	39,60	13,20	1,00	522,72
4	ESCRITORIOS	13,20	39,60	3,00	1.568,16
5	REFEITÓRIO COLABORADORES	15,00	35,00	1,00	525,00
6A	REFEITÓRIO ESCRITORIOS	15,00	15,00	1,00	225,00
6B	COZINHA	15,00	15,00	1,00	225,00
7	SANITARIOS	13,20	6,60	1,00	87,12
8	ESCRITORIOS FISCALIZAÇÃO 1	6,60	6,60	1,00	43,56
9	ESCRITORIOS FISCALIZAÇÃO 2	6,60	6,60	1,00	43,56
10	ESCRITORIOS FISCALIZAÇÃO 3	9,90	6,60	1,00	65,34
11	COPA FISCALIZAÇÃO	3,30	6,60	1,00	21,78
12	SANITARIOS FISCALIZAÇÃO	3,30	6,60	1,00	21,78
13	SEGURANÇA DO TRABALHO	9,90	15,00	1,00	148,50
14	ENFERMAGEM	9,90	15,00	1,00	148,50
15	BRIGADA DE INCENDIO	9,90	15,00	1,00	148,50
16	APOIO CONCRETAGEM	6,00	12,00	1,00	72,00
17	PIPE SHOP	15,00	15,00	1,00	225,00
18	BANHEIRO QUIMICO	12,00	5,00	3,00	180,00
19	BUNKER(RX)	3,14	1,00	1,00	3,14
20	OFICINA	15,00	23,10	1,00	346,50
21	LUBRIFICAÇÃO	15,00	13,20	1,00	198,00
22	LAV. DE VEICULOS	15,00	9,90	1,00	148,50
23	TANQUE DIESEL - 15.000,00 Lt	7,30	3,90	1,00	28,47
24	ALOJAMENTO	10,00	60,00	4,00	2.400,00
25	VESTIARIO	12,00	17,00	4,00	816,00
26	LAVANDERIA	20,00	15,00	1,00	300,00
27	SALA DE TV	10,00	10,00	2,00	200,00
28	SALÃO DE JOGOS	20,00	10,00	1,00	200,00
29	QUADRA POLIESPORTIVA	17,00	30,00	2,00	1.020,00
30	QUADRA AREIA	8,00	16,00	2,00	256,00
31	GUARITA	3,30	3,30	1,00	10,89
32	GUARITA/ÁREA DE ESPERA	11,30	5,00	1,00	56,50
TOTAL ÁREA COBERTA (m ²)					12.585,30

ÁREA DESCOBERTA					
ID	DESCRIÇÃO	LARG.	COMPR.	QUANT.	ÁREA (m ²)
A	DEPOSITO	13,20	39,60	1,00	522,72
B	RESERV. DE ÁGUA(40.000l)	21,00	1,00	1,00	21,00
C1	ESTACIONAMENTO ESCRI. (66v)	-	-	-	1.920,50
C2	ESTACIONAMENTO ALOG. (12v)	29,96	12,00	1,00	359,48
D	ESTACIONAMENTO ONIBUS (3v)	-	-	-	786,34
E1	PILHA DE TUBOS	13,00	156,51	1,00	2.034,69
E2	PILHA DE TUBOS	13,00	74,63	6,00	5.820,77
F	CURVAMENTO	35,00	85,00	1,00	2.975,00
G	CONCRETAGEM	35,00	85,00	1,00	2.975,00
H	ÁREA DE ABASTECIMENTO	33,02	30,00	1,00	990,69
I	PÁTIO ETE/ETA/DRI	158,00	30,00	1,00	2.421,02
TOTAL ÁREA DESCOBERTA (m ²)					20.040,87

CANTEIRO DE OBRA
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 01



FERROUS

**Ausenco
PSI**

ÁREA/
SUBÁREA:

MPK/GERAL

TÍTULO:

ENGENHARIA DETALHADA
CANTEIRO DE OBRA
ARRANJO

N° CONTRATADA:

3223.00-0000-DWG-A-0021

ESCALA:

1:2000

FOLHA:

01 de 01

N° FERROUS:

MPK-000-D-0500-A-DEA-PSI-0018

REV.:

01

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
01	B	ATENDENDO COMENTÁRIO	22.08.11	EDG	DSS	HDD
00	B	EMISSION INICIAL	18.08.11	EDG	DSS	HDD
<p>T.E. (A) PRELIMINAR (D) P/ COTAÇÃO (G) CONF. CONSTRUIDO (J) TIPO DE (B) P/ APROVAÇÃO (E) P/ CONSTRUÇÃO (H) CANCELADO (K) EMISSÃO (C) P/ CONHECIMENTO (F) CONF. COMPRADO (I) APROVADO (L)</p> <p>AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA FERROUS RESOURCE DO BRASIL, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.</p>						

LOCAL:

MINERODUTO VIGA - PK

PROJETO:

MINERODUTO VIGA/PRESIDENTE KENNEDY