

**TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE BARREIRA RO-BOOM E
RECOLHEDOR TARÂNTULA XL
CAMPOS CONTENDER - CHEVRON.
Baía de Guanabara - RJ**

Descrição do treinamento:

No dia 09 de setembro de 2013, às oito horas e vinte minutos, a equipe da Hidroclean embarcou no *Campos Contender* para realizar treinamento de operacionalização da barreira de contenção *RO-BOOM* e recolhedor *Tarântula XL*. A embarcação *Garotinho* prestou apoio ao treinamento atuando como *boom handler*.

Objetivos do treinamento:

- Prover informações gerais sobre operacionalização de barreira RO-BOOM e recolhedor Tarântula XL.
- Treinar e capacitar a tripulação nas operações de recolhimento de óleo com segurança.
- Instruir a tripulação quanto segurança nas manobras de resposta a emergência com óleo.
- Treinar nas manobras de navegação envolvidas com emprego dos equipamentos de resposta.

Equipamentos utilizados no treinamento:

- Barreira RO-BOOM
- Recolhedor Tarântula XL

Estado/País: Rio de Janeiro, Brasil		Área da Operação: Baía de Guanabara, RJ
		Registro Fotográfico
Empresa (Cliente): Chevron		Gerente do Contrato: Joana Rodrigues
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
DATA	HORA	ATIVIDADE
09/09/2012	08:20	Embarque da equipe da HDC.
	08:35	Briefing da operação com o comandante.
	08:50	Inspeção e montagem do recolhedor.
	10:40	Recolhedor montado. Início do treinamento com operação do recolhedor.
	11:50	Recolhedor posicionado de volta ao mezanino.
	13:00	Preparação dos acessórios da barreira e passagem do cabo de reboque.
	13:25	Manutenção nos dois sopradores e power pack da barreira.
	14:10	Início do lançamento da barreira.
	14:45	Término do lançamento da barreira.
	15:05	Formação em "U".
	15:25	Formação e "J".
	15:30	Lançamento do recolhedor na água.
	16:05	Recolhedor posicionado de volta ao mezanino.
	16:25	Início do recolhimento da barreira.
	17:30	Término do recolhimento da barreira.
17:40	Arrumação dos acessórios e adoçamento do recolhedor.	

Conclusão:

O treinamento foi dividido em duas etapas. Durante a manhã foi realizado o treinamento para familiarização da tripulação com o recolhedor Tarântula XL, apresentando aspectos e funcionalidades do kit do equipamento. Na parte da tarde, foi realizada a operação completa, envolvendo o lançamento de barreira de contenção, formações e operação do recolhedor. Durante o treinamento, o recolhedor apresentou falhas nas bombas. A equipe da Hidroclean aguarda a disponibilidade da embarcação para realizar a manutenção necessária junto com o fabricante do equipamento.

A tripulação demonstrou conhecimento das manobras com os equipamentos de *oil recovery* a bordo e encontra-se apta a atuar em caso de uma emergência ou simulado.

Estado/País: Rio de Janeiro, Brasil	Área da Operação: Baía de Guanabara, RJ
--	--

Empresa (Cliente): Chevron	Gerente do Contrato: Joana Rodrigues
-----------------------------------	---

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

