Pacote de Trabalho: Programa de Infraestrtura nas Aldeias

Norte Energia
Usina Hidrelétrica Belo Monte

Item	Descrição	Atividades/Ação	2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
		Implantação																		
	Programa de Infraestrutura nas Aldeias																			
	Prospecção em Campo																			
1	Identificação, qualificação e mapeamento da situação atual das condições de infraestrutura	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Prospecção																			
2	Elaboração de Diagnóstico; Consolidação dos levantamentos realizados pela FUNAI, DSEI, SEDUC (sobre a infraestrutura existentes nas aldeias)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Estudos Preliminares																			
3	Desenvolvimento de estudos preliminares e alternativas projetuais (Cenários)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Anteprojetos e Projetos Básicos																			
4	Desenvolvimento dos Anteprojetos e Projetos Básicos (PES/PDP/PCDFR/PEEIP/PMCES/ Projeto Museu do índio)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Projetos Executivos																			
5	Desenvolvimento dos Projetos Executivos (PES/PDP/PCDFR/PEEIP/PMCES/ Projeto Museu do Índio)	*Previsto*																		
		Realizado																		
	Construção Civil																			
6	(PSV/AM) Implantação do Projeto de Sistema Viário	*Previsto*																		
		Realizado																		
7	(PAA) Implantação do Projeto de Abastecimento de Água	*Previsto*																		
		Realizado																		
8	(PES) Implantação do Projeto de Esgotamento Sanitário	*Previsto*																		
		Realizado																		
9	(PCDFR) Implantação do Projeto com a definição do Sistema de Coleta e Destino Final dos Resíduos	*Previsto*																		
		Realizado																		
10	(PEEIP) Implantação do Projeto de Iluminação das aldeias	*Previsto*																		
		Realizado																		
11	(PMCES) Implantação de Construções de Novas de Edificações de Educação e Saúde	*Previsto*																		
		Realizado																		

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado