PACOTE DE TRABALHO - 5.3.19 Projeto de Saneamento - Belo Monte e Belo Monte do Pontal

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO
Enchimento Reservatório Intermediário
Início geração comercial CF Principal
Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
5	PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA																																				
5.3	**Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal**																																				
5.3.19	**Projeto de Saneamento**																																				
1	**Sistema de Abastecimento de Água e ETA**																																				
1.1	Projetos Executivos																																				
1.2	Implantação																																				
2	**Sistema de Esgotamento Sanitário e ETE**																																				
2.1	Projetos Executivos																																				
2.2	Implantação																																				
3	**Aterro Sanitário**																																				
3.1	Projetos Executivo																																				
3.2	Implantação																																				
3.2.1	Vila Belo Monte (solução de compartilhamento no Aterro da Sede de Vitória do Xingu)																																				
3.2.2	Vila Belo Monte do Pontal (solução temporária: Aterro do Canteiro de Obras)																																				
3.2.3	Vila Belo Monte do Pontal (solução definitiva)																																				
4	**Avaliação e Monitoramento**																																				

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto