Id	Contrato	HOSPITAL DE BASE - Descrição da Obra	Realizado até Dezembro/11	Prazo	2011					2012											
					AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	CT-DT-SP-045-09	Reforma do Hospital de Base - LOTE 2 - FAMENG (Obra Atual: Enfermaria).	89%	Previsto																	
				Realizado																	
2	CT-DT-SP-046-09	Reforma do Hospital de Base - LOTE 3 - SAVANA (Obra Atual: Nova Enferm./Aloj./Banco Olhos e Prev. Incêndio).	88%	Previsto																	
				Realizado																	
3	AS-DT-PV-065-10	Consultoria das obras de ampliação e reforma do Complexo Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - IBARA.	75%	Previsto																	
				Realizado																	
4	CT-DT-PV-028-10	Instalação do sistema da rede de gases medicinais do Hospital de Base e do Hosp. Infantil - OXIENG.	83%	Previsto																	
				Realizado																	
5	CT-DT-SP-009-10	Construção do Hospital Infantil Cosme e Damião no Comp. HB - BJ (Obra Atual: HICD e Ref. Centro Cirúrgico).	97%	Previsto																	
				Realizado																	
6	AS-DT-009-11	Consultoria Especializada em climatização do Hospital de Base - TERMACON.	75%	Previsto																	
				Realizado																	
7	CT-DT-PV-040-10	Construção do prédio da oncologia no Comp. HB - HIDRONORTE (Obra Paralisada).	4%	Previsto																	
				Realizado																	
8	CT-DT-PV-041-10	Implantação do sistema de climatização e ventilação do Hospital de Base e Hosptital Infantil - NEWSET.	72%	Previsto																	
				Realizado																	