UHE SANTO ANTÔNIO 3.150 MW
44 UNIDADES

CRONOGRAMA DE REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS DO LEITO DO RIO

ITEM	MARGEM	Uas - ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES 20/07/2013	MÊS		2011	2012	2013						2014												2015
							DEZ	DEZ	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
					MÊS DE OBRA		40	52	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
					D. MÊS	dm	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
					D. ÚTEIS	du	26	26	26	26	26	24	24	26	26	24	24	26	23	25	26	26	26	24	24	26	26
					D. PR. ATERRO	dpa	17	17	24	24	23	19	17	17	17	16	14	18	17	22	24	24	23	19	17	17	17
					D. PR. COMUM	dpc	18	18	24	24	24	19	18	18	16	14	14	18	17	22	24	24	24	19	18	18	16
					D. PR. ROCHA	dpr	23	23	25	25	25	22	22	23	21	22	21	23	22	24	25	25	25	22	22	23	21
					EL. MÉDIA DO RIO Jusante Montante		70 53	70 53	70 50	70 48	70 47	70 48	70 49	70 53	70 53	70 57	70 58	70 58	70 55	70 53	70 50	70 48	70 47	70 48	70 49	70 53	70 53
					DENS. (ton/m³)																						
2		2	REMOÇÃO (ENSECADEIRAS/OUTROS)	1.300.305	1,55					15.000	45.000								105.000	155.000	155.000	109.100	186.825	205.205	160.000	160.000	83.000
2.1		2.1	REMOÇÃO A SECO	534.100	mca						45.000								105.000	155.000	155.000	59.100					
2.1.4	LR	26430	LR2 (Solo)	119.060	1,55						6.000								25.000	35.000	35.000	18.060					
2.1.5	LR	26430	LR2 (Rocha)	401.540	2,00					15.000	39.000								80.000	120.000	120.000	27.540					
2.1.6	LR	26430	LR3	13.500	2,00																	13.500					
2.3		2.2	REMOÇÃO SUBMERSO	78.825	mca																	50.000	28.825				
2.3.1	LR	26539	LR2 (Rocha)	78.825	2,00																	50.000	28.825				
2.2		2.2	REMOÇÃO COM DRAGA	766.205	mca																		158.000	205.205	160.000	160.000	160.000
2.2.3	LR	26539	LR2	123.205																			78.000 JAT II	45.205			
2.2.4	LR	21594	LR3	643.000																			80.000 JAT I	160.000	160.000	160.000	160.000 JAT I