UHE SANTO ANTÔNIO 3.150 MW
44 UNIDADES

CRONOGRAMA DE REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS DO LEITO DO RIO

ITEM	MARGEM	Uas - ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES 20/07/2013	MÊS		2011 DEZ	2012 DEZ	2013 JUL	2013 AGO	2013 SET	2013 OUT	2013 NOV	2013 DEZ	2015 JAN	2015 FEV	2015 MAR	2015 ABR	2015 MAI	2015 JUN	2015 JUL	2015 AGO	2015 SET	2015 OUT	2015 NOV	2015 DEZ	2016 JAN
					MÊS DE OBRA		40	52	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
					D. MÊS	dm	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
					D. ÚTEIS	du	26	26	26	26	26	24	24	26	26	24	24	26	23	25	26	26	26	24	24	26	26
					D. PR. ATERRO	dpa	17	17	24	24	23	19	17	17	17	16	14	18	17	22	24	24	23	19	17	17	17
					D. PR. COMUM	dpc	18	18	24	24	24	19	18	18	16	14	14	18	17	22	24	24	24	19	18	18	16
					D. PR. ROCHA	dpr	23	23	25	25	25	22	22	23	21	22	21	23	22	24	25	25	25	22	22	23	21
					EL. MÉDIA DO RIO																						
					Jusante		70	70	70	70 48	70 47	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70 53
					Montante		53	53	50			48	49	53	53	57	58	58	55	53	50	48	47	48	49	53	
					DENS. (ton/m³)																						
2		2	REMOÇÃO (ENSECADEIRAS/OUTROS)	1.300.305	1,55					15.000	45.000								105.000	155.000	155.000	109.100	186.825	205.205	160.000	160.000	83.000
2.1		2.1	REMOÇÃO A SECO	534.100	mca						45.000								105.000	155.000	155.000	59.100					
2.1.4	LR	26430	LR2 (Solo)	119.060	1,55						6.000								25.000	35.000	35.000	18.060					
2.1.5	LR	26430	LR2 (Rocha)	401.540	2,00					15.000	39.000								80.000	120.000	120.000	27.540					
2.1.6	LR	26430	LR3	13.500	2,00																	13.500					
2.3		2.2	REMOÇÃO SUBMERSO	78.825	mca																	50.000	28.825				
2.3.1	LR	26539	LR2 (Rocha)	78.825	2,00																	50.000	28.825				
2.2		2.2	REMOÇÃO COM DRAGA	766.205	mca																		158.000	205.205	160.000	160.000	160.000
2.2.3	LR	26539	LR2	123.205																			78.000	45.205			
																							JAT II				
2.2.4	LR	21594	LR3	643.000																			80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
																							JAT I				JAT I