CRONOGRAMA GERAL DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA BRASIL - URUGUAI - 28.06.2012

Item	Principais eventos vinculados à implantação		2010 J	2010 F	2010 M	2010 A	2010 M	2010 J	2010 J	2010 A	2010 S	2010 O	2010 N	2010 D	2011 J	2011 F	2011 M	2011 A	2011 M	2011 J	2011 J	2011 A	2011 S	2011 O	2011 N	2011 D	2012 J	2012 F	2012 M	2012 A	2012 M	2012 J	2012 J	2012 A	2012 S	2012 O	2012 N	2012 D	2013 J	2013 F	2013 M	2013 A	2013 M	2013 J	2013 J	2013 A	2013 S	2013 O	2013 N	2013 D
	Linha do tempo, de acordo com o contrato com a UTE	P	10																																					28	atraso previsto: 8 meses									
		R	10																																															
1	Assinatura do Contrato Eletrobras - UTE	P			16																																													
		R			16																																													
2	Contrato/Convênio Eletrobras - Eletrosul, Coop. Técnica/Adm.	P			16																																													
		R			16																																													
3	Emissão da Resolução Autorizativa nº 2.280 da Aneel, para implantação do empreendimento	P		23																																														
		R		23																																														
4	Elaboração do projeto básico das linhas de transmissão 230 e 500 kV (Marte Engenharia, Contrato ECE-DAC-609/2010)	P									29		19																																					
		R									29		19																																					
5	Elaboração do projeto básico das Subestações (Eletrosul)	P											20																																					
		R											20																																					
6	Apresentação do Projeto Básico do empreendimento a Aneel	P											30																																					
		R											30																																					
7	Anuência das prefeituras de Candiota, Hulha Negra e Aceguá p/ implantação empreendimento	P											18																	12																			
		R											18																	12																			
8	Emissão da Declaração de Utilidade Pública - DUP pela Aneel	P																													12																			
		R																													12																			
9	Processo Licenciamento Ambiental - Licença Prévia, Instalação e Operação	P						1																																									30	
		R						1																																									
9.1	Assinatura do Contrato ECE-598/2010 - Ecosfera para elaboração do EIA-RIMA	P						27																																									
		R						27																																									
9.2	Reunião com Ibama para definir escopo do novo EIA-RIMA em decorrência da alteração do traçado.	P																								27																							
		R																								27																							
9.3	Definição de novo Termo de Referência (Nota Técnica) pelo Ibama, para a elaboração do novo EIA-RIMA.	P																										24																					
		R																											8																				
9.4	Elaboração do EIA-RIMA , conforme novo Termo de Referência (Nota Técnica) do IBAMA. (Contratada Geo Consultores, via Eletrosul).	P																													8	11																	
		R																													8																		
9.5	Apresentação do EIA-RIMA revisado ao IBAMA e Solicitação da Licença Prévia	P																															30																
		R																																															
9.6	Realização da Audiência Pública para emissão da Licença Prévia	P																																		10													
		R																																															
9.7	Obtenção da Licença Prévia	P																																		30													
		R																																															
9.8	Elaboração dos Programas Ambientais e Solicitação da Licença de Instalação	P																																			1	15												
		R																																															
9.9	Obtenção da Licença de Instalação	P																																				28											
		R																																															
9.10	Solicitação da Licença de Operação	P																																														1	
		R																																															
9.11	Obtenção da Licença de Operação	P																																														30	
		R																																															
10	Liberação do terreno da SE Candiota	P																													30																		
		R																																															
11	Assinatura do Contrato e Execução da Sondagem do terreno da SE Candiota	P																													30	30																	
		R																																															
12	Assinatura do contrato e Execução da regularização fundiária	P																																30												30			
		R																																															
13	Aquisição dos Autotransformadores da SE Candiota	P																		17																						16								
		R																		17																													
13.1	Publicação do Edital de Licitação dos Autotransformadores da SE Candiota	P																		17																													
		R																		17																													
13.2	Realização do Pregão Eletrônico dos Autotransformadores da SE Candiota	P																			11																												
		R																			11																												
13.3	Assinatura do contrato e emissão da Ordem de Fornecimento dos Autotransformadores da SE Candiota.	P																				30																											
		R																					16																										
13.4	Execução do fornecimento e entrega dos Autotransformadores da SE Candiota	P																					16																			16							
		R																					16																										
14	Execução do Aditivo do Projeto Básico Consolidado das LTs com novo traçado	P																												1		30																	
		R																												1																			
15	Processo de Contratação e Implantação das Linhas de Transmissão	P																																		27												27	
		R																																															
15.1	Envio ao DAC dos Doc. Bas. Lic. do projeto, fornec. e construção das LT's	P																																27															
		R																																															
15.2	Publicação do Edital de Licitação do projeto, fornecimento e construção das LT's	P																																		27													
		R																																															
15.3	Assinatura do contrato, Execução do projeto, Fornecimento e construção das LT's	P																																							1								27	
		R																																															
15.4	Execução dos Programas Ambientais e Medidas Mitigadoras	P																																															
		R																																															
16	Processo de Contratação e Execução da Construção da SE Candiota e ampliação da SE Presidente Médici	P																													30																	30	
		R																													30																		
16.1	Envio ao DAC dos Doc. Bas. Lic. do projeto, fornec. e constr. SE Candiota e ampl. SE P.Médici	P																													30																		
		R																													30																		
16.3	Publicação do Edital de Licitação do projeto, fornec. e construção da SE Candiota e amp. SE P. Médici	P																														30																	
		R																														15																	
16.3	Sessão de abertura de envelopes	P																															1																
		R																																															
16.4	Assinatura do contrato, Execução do projeto, fornecimento, constr. SE Candiota e amp. SE P. Médici	P																																		30												30	
		R																																															
17	Comissionamento e Energização do Empreendimento	P																																											30			30		
		R																																															

Notas: 1. Número indicado na célula refere-se ao dia da realização (efetiva ou prevista) do evento. 2. Suspensas em 22/09/11 licitações para construção SE Candiota e ampl. SE P Medici (reenviado processo ao DAC em 30/05 e 12/06/12)., e Regularização fundiária. 3. Pregões da nova sondagem da SE Candiota realizados em 11/05/12 e 30/05/12: deserto. Contratação por dispensa enviado ao DAC em 12/0