CAMPO	POÇOS PERFURADOS																FLUIDO DE PEFURAÇÃO														
	POÇO		COORDENADAS GEOGRAFICAS DA CABEÇA DE POÇO (SAD 69)		COORDENADAS UTM - SAD 69 DA CABEÇA DE POÇO			LDA	Tipo poço	Fase	Extensão da Fase (m)	Data		Diâmetro da broca (pol)	Diâmetro com fator de alargamento (pol)	Inclinação Fase (º)	TIPOS UTILIZADOS	Volume fabricado [1]	Perdido		Recebida			Total Descartado		Base Orgânica Aderida ao Cascalho [8]		VOLUME DE CASCALHO GERADO	VOLUME DE CASCALHO DESCARTADO	FASE COM RETORNO?	DATA FINAL DE DESCARTE
	LOCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE	MC	NORTE (m)	LESTE (m)	(m)				Início	Término						Formação [2]	Superfície [3]	Fase anterior	Tanque da embarcação [4]	Formação [5]	Mar [6]	Embarcação [7]	(m^3)	%	(m^3)	(m^3)	(SIM / NÃO)	
																		(BBL)													
Golfinho	7-GLF-28HA-ESS	7-GLF-28HA-ESS	20º06'32,82"	39º29'51,59"	39	7.776.359	447.977	1.568	Produtor	I	66	10/8/2009	10/8/2009	26"	36"	0,97	Fluido de Perfuração Convencional	200	0	32	0	0	0	32	0	0	0	52	52	Não	10/8/2009
										II	774	12/8/2009	13/8/2009	20"	20"	0,45	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1270	0	82	0	0	0	82	0	0	0	178	178	Não	13/8/2009
										III	1.274	21/9/2009	28/9/2009	14 3/4"	14 3/4"	87,94	Fluido de Perfuração BR-MUL	699	294	0	0	4510	0	0	3811	14	2,8	145	145	Sim	28/9/2009
										IV	765	15/10/2009	17/10/2009	8 1/2"	8 1/2"	90,04	Fluido de Perfuração Drill in Perflow	3573	354	568	0	0	0	568	0	0	0	31	31	Sim	17/10/2009
Golfinho	3-BRSA-760-ESS	3-GLF-26-ESS	20'05'33,53"S	39'29'11,22W	39	7.778.185	494.144	1544	Exploratório	I	69	3/8/2009	5/8/2009	26"	36"	1,3	Fluido de Perfuração Convencional	300	0	48	0	0	0	48	0	0	0	55	55	Não	5/8/2009
										II	894	6/8/2009	9/8/2009	17 1/2	17 1/2	0,35	Fluido de Perfuração Convencional	2055	0	327	0	0	0	327	0	0	0	176	176	Não	9/8/2009
										II	894	6/8/2009	9/8/2009	17 1/2	17 1/2	0,35	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1443	0	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	Não	9/8/2009
										III	1.405	3/10/2009	11/10/2009	12 1/4	12 1/4	1,1	Fluido de Perfuração Perflex (L2565)	4817	788	545	0	0	0	545	0	0	0	121	121	Sim	11/10/2009
Golfinho	**MOBO-7-GLF-28HA-ESS**	**MOBO-7-GLF-28HA-ESS**	**20'06 '27,447"S**	**39'29'52,192"W**	**39**	**7.776.524**	**447.959**	**1566,00**	**MOBO**	**I**	**60**	**20/11/2009**	**20/11/2009**	**30**	**36**	**0**	Fluido de Perfuração Convencional	1273	0	202	0	0	0	202	0	0	0	48	48	Não	20/11/2009
																	Fluido de Perfuração Com Amido (STA)	500	0	79	0	0	0	79	0	0	0	0	0	Não	