CAMPO	POÇOS PERFURADOS															FLUIDO DE PEFURAÇÃO														
	POÇO		COORDENADAS GEOGRAFICAS DA CABEÇA DE POÇO (SAD 69)		COORDENADAS UTM - SAD 69 DA CABEÇA DE POÇO			LDA	Tipo poço	Fase	Extensão da Fase (m)	Data		Diâmetro da broca (pol)	Diâmetro com fator de alargamento (pol)	Inclinação Fase (º)	TIPOS UTILIZADOS	Volume fabricado [1]	Perdido		Recebida			Total Descartado		Base Orgânica Aderida ao Cascalho [8]		VOLUME DE CASCALHO GERADO	VOLUME DE CASCALHO DESCARTADO	FASE COM RETORNO?	DATA FINAL DE DESCARTE
	LOCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE	MC	NORTE (m)	LESTE (m)	(m)				Início	Término					(BBL)	Formação [2]	Superfície [3]	Fase anterior	Tanque da embarcação [4]	Formação [5]	Mar [6]	Embarcação [7]	(m^3)	%	(m^3)	(m^3)	(SIM / NÃO)	
JUBARTE	PROD F	9-JUB-12D-ESS	21º 14' 50,522"S	40º 0'41,026" W	39	7650131,36	395056,55	1352	PILOTO	1	20	20/11/2009	20/11/2009	30		0														
										2	863	3/12/2009	3/12/2009	20		9	Fluido de Perfuração Convencional	2.497	0	397	0	0	0	397	0	0	0	193	193	Não	3/12/2009
										2	863	3/12/2009	3/12/2009	20		9	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1.872	0	298	0	0	0	298	0	0	0	0	0	Não	3/12/2009
		9-JUB-12DA-ESS	21°14' 39,759"S	040°00' 48,501" W	39	7650153,43	394840,92	1355	PILOTO	1	46	18/12/2009	19/12/2009	30		0	Água do Mar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	Não	19/12/2009
										2	846	19/12/2009	27/12/2009	20		10	Fluido de Perfuração Comvencional	1600	0	254	0	0	0	254	0	0	0	189	189	Não	27/12/2009
										2	846	19/12/2009	27/12/2009	20		10	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	2000	0	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	Não	27/12/2009
										3	885	27/12/2009	31/12/2009	12,25		69	Fluido de Perfuração BR-MUL	479	20	0	0	632	0	0	0	5	2	76	76	Sim	31/12/2009
		7-JUB-13HP-ESS							PRODUTOR	3	105	4/1/2010	4/1/2010	14,75		82	Fluido de Perfuração BR-MUL	42	0	0	687	0	0	0	662	1	3	12	12	Sim	4/1/2010
										4	1012	10/1/2010	13/1/2010	8,5		90	Fluido de Perfuração Drill in Perflow	3.830	0	282	0	0	0	282	0	0	0	42	42	Sim	13/1/2010
JUBARTE	PROD G	7-JUB-9HP-ESS	21º14'40,97"S	40º01'55,84"W	39	7650411,11	392898,12	1299	PRODUTOR	3	533	31/7/2009	10/8/2009	14,75		80	Fluido de Perfuração BR-MUL	869	24	0	587	0	0	0	689	6	3	61	61	Sim	10/8/2009
										4	1192	27/1/2010	2/2/2010	8,5		88	Fluido de Perfuração Perflex (L2520)	3.462	0	66	0	0	0	66	0	0	0	49	49	Sim	2/2/2010
BALEIA FRANCA	BFRP-4	9-BFR-2D-ESS	21°11' 32,69"S	39°56' 15,74"W	39	7.656.261,11	402.667,24	1515	PILOTO	1	21	16/2/2010	16/2/2010	30		0															
										2	680	16/2/2010	28/2/2010	20		0	Fluido de Perfuração Convencional	1115	0	177	0	0	0	177	0	0	0	152	152	Não	28/2/2010
										2	680	16/2/2010	28/2/2010	20		0	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1753	0	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0	Não	28/2/2010
										3	789	1/3/2010	5/3/2010	14 3/4		23	Fluido de Perfuração BR-MUL	947	6	0	0	528	0	0	0	9	3	90	90	Sim	5/3/2010
CACHALOTE		7-CHT-7HP-ESS	21º11'53,09"S	39º57'42,47"W	39	7.655.619	400.170	1467	Produtor	3	495	23/8/2009	25/8/2009	14 3/4		61	Fluido de Perfuração BR-MUL	854	32	0	651	0	0	0	750	4	2,1	57	57	Sim	25/8/2009
											508	27/8/2009	30/8/2009	12 1/4		65												44	44		30/8/2009
										4	1.021	12/9/2009	20/9/2009	9 1/2		89	Fluido de Perfuração Drill In Perflow	4030	0	296	0	0	0	296	0	0	0	52	52	Sim	20/9/2009
CACHALOTE		8-CHT8H-ESS	21º 10'31,06"S	39º57'53,34"W	39	7.658.250	399.658	1479	Injetor	1	19	30/7/2009	30/7/2009	30		0															30/7/2009
										2	645	22/9/2009	23/09/209	17 1/2		0	Fluido de Perfuração Convencional	2420	0	385	0	0	0	385	0	0	0	127	127	Não	23/09/209
										2	645	22/9/2009	23/09/209	17 1/2		0	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1500	0	238	0	0	0	238	0	0	0	0	0	Não	23/09/209
										3	862	30/10/2009	2/11/2009	12 1/4		85	Fluido de Perfuração Catiônico	3743	30	565	0	0	0	565	0	0	0	74	74	Sim	2/11/2009
										4	986	9/11/2009	12/11/2009	8 1/2		87	Fluido de Perfuração Drill in Perflow	3675	6	256	0	0	0	256	0	0	0	41	41	Sim	12/11/2009
JUBARTE		7-JUB-14H-ESS	21º14'2,00"S	40º1'47,66"W	39	7.651.589	393.122	1314	Produtor	1	19	30/7/2009	30/7/2009	30		0															30/7/2009
										2	756	28/10/2009	29/10/2009	17 1/2		0	Fluido de Perfuração Convencional	3069	0	488	0	0	0	488	0	0	0	149	149	Não	29/10/2009
										2	756	28/10/2009	29/10/2009	17 1/2		0	Fluido de Perfuração com Amido (STA)	1450	0	231	0	0	0	231	0	0	0	0	0	Não	29/10/2009