***Quadro II.2.1-1 -*** *Cronograma geral previsto para a implantação das atividades de produção de hidrocarbonetos a partir da UEP P-53, no Campo de Marlim Leste, Bacia de Campos.*

| ANO | | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÊS** | **Início** | **Fim** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** | **1º** | **2º** |
| **Projeto Básico** | mar/03 | out/04 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Perfuração e Completação dos Poços** | jan/03 | abr/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dutos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento do Oleoduto de 12" | set/06 | mai/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento do Gasoduto de 10" | jun/06 | jun/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| **UEP** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEP Conversão ( 29 meses ) | out/04 | mar/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UEP Ancoragem ( 9 amarras + 2 stby ) | mar/07 | mai/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UEP Chegada à Locação | abr/07 | abr/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| UEP Ancorada e Pronta para Risers | mai/07 | mai/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subsea Sistema de Coleta** | nov/06 | mar/09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P12 | nov/06 | nov/06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Subsea Poço P12 | mai/07 | mai/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P7 | nov/06 | dez/06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Instalação Subsea Poço P7 | mai/07 | mai/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P6 | dez/06 | jan/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Instalação Subsea Poço P6 | jun/07 | jun/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I5 | jun/07 | jun/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P11 | dez/06 | jan/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Instalação Subsea Poço P11 | jun/07 | jun/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P1 | jan/07 | jan/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Instalação Subsea Poço P1 | jun/07 | jul/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antecipação Instalação Subsea Poço P2 | jan/07 | fev/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão Instalação Subsea Poço P2 | jul/07 | jul/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I1 | jul/07 | jul/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P3 | jul/07 | ago/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I6 | ago/07 | ago/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P10 | set/07 | out/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P16 | out/07 | out/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I8 | out/07 | nov/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P8 | dez/07 | jan/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P4 | jan/08 | jan/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P17 | jan/08 | fev/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusão remanejamento RJS-359 | fev/08 | fev/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I12 | fev/08 | mar/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I14 | mar/08 | mar/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I16 | mar/08 | abr/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P15 | abr/08 | mai/08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço P13 | mar/09 | mar/09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalação Subsea Poço I13 | mar/09 | abr/09 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Início de Produção dos Poços** | mai/07 | abr/09 | | | | | | | | | | | | | | |