consórcio
LOGOS - CONCREMAT
Gerenciamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco

Ministério da Integração Nacional

CURVA DE PROGRESSO - OBRAS E SERVIÇOS

OBRAS E SERVIÇOS	2007	2008												2009											
	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
EIXO NORTE	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2	1,7	2,4	3,4	4,8	6,6	8,6	10,9	13,5	16,2	19,3	22,7	26,4	30,1	34,1	38,2	42,1	46,1	50,0
	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9															
	18,5	19,8	20,8	22,1	23,0	23,9	27,4	30,3	34,2	40,0	46,5	54,8	63,4	70,0	76,3	82,7	87,7	91,4	93,9	96,0	97,2	98,1	98,9	99,3	100,0
EXÉRCITO - Canal e Barragem de Tucutu																									
	18,5	19,8	20,8	22,1	23,0	23,9	24,7	28,4	34,4	39,1															
LOTE 1 - Consórcio Águas de São Francisco			0,9	1,3	1,4	1,6	2,3	3,9	6,8	10,8	16,3	23,2	30,2	37,1	44,0	49,4	55,0	60,6	66,1	71,1	76,1	80,7	84,2	87,7	90,6
			0,9	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	3,1															
LOTE 2 - Consórcio Águas de São Francisco							0,3	0,8	1,7	3,0	5,0	7,5	10,6	14,9	20,0	25,8	32,6	39,6	46,9	54,2	61,1	68,0	74,3	79,8	84,4
LOTE 3 - Encalso/Convap/Arvek/Record									0,3	0,8	1,7	3,0	5,0	7,5	10,6	14,9	20,0	25,8	32,6	39,6	46,9	54,2	61,1	68,0	74,3
LOTE 4 - Encalso/Convap/Arvek/Record										0,2	0,5	1,1	1,8	2,6	3,8	5,3	7,3	9,6	12,5	15,6	19,0	22,6	26,4	30,4	34,6
LOTE 5 - Encalso/Convap/Arvek/Record												0,2	0,5	1,1	1,8	2,9	4,3	6,0	8,2	10,6	13,9	17,5	21,9	26,6	31,8
LOTE 6 - EIT/Delta/Getel													0,2	0,5	1,1	1,8	2,9	4,3	6,0	8,2	10,6	13,9	17,5	21,9	26,6
LOTE 7 - Consórcio Águas de São Francisco														0,2	0,5	1,1	1,8	2,9	4,3	6,0	8,2	10,6	13,9	17,5	21,9
LOTE 8 - Construtora LJA/Ebisa						0,3	0,8	1,5	2,8	4,6	6,9	9,9	13,7	18,2	23,7	30,0	36,6	43,6	50,7	57,6	64,4	70,7	76,4	81,5	85,7
						0,0	0,0	0,1	0,2	0,3															
LOTE 14 - Construcap/F.Guedes/ Ton. Busnello/Ambiental																0,2	0,6	1,2	2,1	3,2	4,9	6,8	9,3	12,3	15,9
EIXO LESTE	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,5	2,2	3,1	4,4	6,2	8,7	11,6	15,3	19,9	25,1	31,5	38,3	45,4	52,5	59,5	66,2	72,7	78,4	83,3
	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0															
	7,5	8,7	10,4	13,5	13,5	15,3	22,3	28,4	35,6	43,4	51,2	58,7	65,5	71,3	77,0	82,0	86,3	89,8	92,1	94,7	96,5	97,8	98,6	99,9	100,0
EXÉRCITO - Canal e Barragem de Areias																									
	7,5	8,7	10,4	13,5	13,5	15,3	22,1	24,0	29,7	29,8															
LOTE 9 - Camargo Corrêa						0,3	0,7	1,4	2,7	4,3	6,3	9,2	12,6	16,6	21,9	27,6	33,9	40,6	47,4	54,2	60,6	67,1	73,2	78,3	82,9
LOTE 10									0,3	0,9	2,0	3,8	5,8	8,9	12,9	17,4	23,9	31,0	38,6	46,4	54,2	61,6	69,0	75,6	81,4
LOTE 11 - OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa								0,3	0,9	1,8	3,2	5,4	8,2	11,7	16,1	21,9	28,3	35,4	42,9	50,4	57,8	65,1	71,9	77,8	82,9
LOTE 12 - OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa									0,3	0,9	2,0	3,8	5,8	8,9	12,9	17,4	23,9	31,0	38,6	46,4	54,2	61,6	69,0	75,6	81,4
LOTE 13 - Encalso/Convap/Arvek/Record						0,3	0,8	1,5	2,8	4,6	6,9	9,9	13,7	18,2	23,7	30,0	36,6	43,6	50,7	57,6	64,4	70,7	76,4	81,5	85,7
						0,0	0,0	0,0	0,1	0,1															
% PREVISTO	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3	1,8	2,6	3,7	5,1	7,1	9,4	14,5	18,1	22,0	26,4	31,2	36,2	41,2	46,3	51,3	56,1	60,7	64,8
% REALIZADO	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9															

OBRAS E SERVIÇOS	2010												2011											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
EIXO NORTE	53,7	57,3	60,8	64,2	67,4	70,5	73,6	76,6	79,5	82,2	84,6	86,8	88,7	90,4	91,9	93,1	94,2	95,2	96,0	96,8	97,4	98,0	98,6	100,0
EXÉRCITO - Canal e Barragem de Tucutu																								
LOTE 1 - Consórcio Águas de São Francisco	93,2	95,3	97,5	99,2	99,3	99,4	99,4	99,5	99,5	99,6	99,7	99,7	99,8	99,8	99,9	99,9	100,0							
LOTE 2 - Consórcio Águas de São Francisco	88,3	91,5	93,9	95,8	97,4	98,4	99,1	99,6	100,0															
LOTE 3 - Encalso/Convap/Arvek/Record	79,8	84,4	88,3	91,5	93,9	95,8	97,4	98,4	99,1	99,6	100,0													
LOTE 4 - Encalso/Convap/Arvek/Record	39,1	43,8	48,6	53,6	58,8	63,9	68,7	73,0	77,1	80,5	83,3	85,8	87,9	89,8	91,5	93,0	94,3	95,4	96,5	97,5	98,4	99,0	99,5	100,0
LOTE 5 - Encalso/Convap/Arvek/Record	37,3	42,9	48,5	54,2	59,7	65,1	70,2	74,9	79,3	82,9	86,3	89,0	91,5	93,3	95,1	96,3	97,4	98,3	98,9	99,4	99,7	100,0	100,0	100,0
LOTE 6 - EIT/Delta/Getel	31,8	37,3	42,9	48,5	54,2	59,7	65,1	70,2	74,9	79,3	82,9	86,3	89,0	91,5	93,3	95,1	96,3	97,4	98,3	98,9	99,4	99,7	100,0	100,0
LOTE 7 - Consórcio Águas de São Francisco	26,6	31,8	37,3	42,9	48,5	54,2	59,7	65,1	70,2	74,9	79,3	82,9	86,3	89,0	91,5	93,3	95,1	96,3	97,4	98,3	98,9	99,4	99,7	100,0
LOTE 8 - Construtora LJA/Ebisa	89,2	92,1	94,3	96,1	97,5	98,5	99,2	99,7	100,0															
LOTE 14 - Construcap/F.Guedes/ Ton. Busnello/Ambiental	20,3	25,1	30,6	36,3	42,2	48,2	54,2	59,7	65,2	70,6	75,9	80,4	84,1	87,5	90,2	92,5	94,4	95,9	97,2	98,1	98,8	99,3	99,7	100,0
EIXO LESTE	87,4	90,7	93,3	95,4	96,9	98,1	98,9	99,5	99,9	100,0														
EXÉRCITO - Canal e Barragem de Areias																								
LOTE 9 - Camargo Corrêa	87,0	90,0	92,6	94,8	96,3	97,6	98,6	99,2	99,7	100,0														
LOTE 10	86,1	89,8	92,8	95,2	96,9	98,1	99,0	99,6	100,0															
LOTE 11 - OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa	87,3	90,7	93,3	95,5	97,2	98,3	99,1	99,6	100,0															
LOTE 12 - OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa	86,1	89,8	92,8	95,2	96,9	98,1	99,0	99,6	100,0															
LOTE 13 - Encalso/Convap/Arvek/Record	89,2	92,1	94,3	96,1	97,5	98,5	99,2	99,7	100,0															
% PREVISTO	68,5	71,9	74,9	77,6	80,1	82,3	84,4	86,3	88,2	89,7	91,2	92,4	93,5	94,5	95,3	96,0	96,7	97,2	97,7	98,1	98,5	98,9	99,2	100,0