FURO	ESTACA	POSIÇÃO	CAMADA		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	CONSIS-TÊNCIA	LENÇOL FREÁTICO	OBSERVAÇÃO
			DE	À				
1	65	LD	0,00	0,50	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R		
			0,50	1,70	Argila arenosa vermelha.	R	seco	1,70m impenetrável.
2	65	E	0,00	0,60	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,60m imp.
3	65	LE	0,00	0,50	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R		
			0,50	1,60	Argila arenosa vermelha.	R	seco	1,60m imp.
4	68	LD	0,00	0,60	Argila arenosa vermelha.	R	seco	0,60m imp.
5	68	E	0,00	0,60	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,60m imp.
6	68	LE	0,00	0,70	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,70m imp.
7	71	LD	0,00	0,80	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,80m imp.
8	71	E	0,00	0,70	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,70m imp.
9	71	LE	0,00	0,70	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,70m imp.
10	74	LD	0,00	0,60	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,60m imp.
11	74	E	0,00	0,50	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,50m imp.
12	74	LE	0,00	0,60	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,60m imp.
1C	66+10,00	LD	0,00	0,80	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,80m imp.
2C	66+10,00	LE	0,00	0,50	Argila aren. vermelha c/ qzo.	R	seco	0,50m imp.
3C	69+10,00	LD	0,00	0,80	Argila aren. vermelha c/ qzo.	R	seco	0,80m imp.
4C	69+10,00	LE	0,00	0,50	Argila aren. vermelha c/ seixos qzo.	R	seco	0,50m imp.
5C	72+10,00	LD	0,00	0,70	Argila aren. vermelha c/ qzo.	R	seco	
6C	72+10,00	LE	0,00	0,60	Argila aren. vermelha c/ qzo.	R	seco	

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Lado :
E = Eixo
LD = Lado Direito
LE = Lado Esquerdo

Consistência :
R = Rija
M = Média
L = Mole

SONDAGEM DA JAZIDA 01

Ecoplan Engenharia Ltda.