FURO	ESTACA	POSIÇÃO	CAMADA		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	CONSIS-TÊNCIA	LENÇOL FREÁTICO	OBSERVAÇÃO
			DE	À				
1	618	LD	0,00	1,00	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,00m imp. Alter. vermelha-amarron.
2	618	E	0,00	1,30	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,30m imp. Alter. vermelha-amarron.
3	618	LE	0,00	1,80	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,80m imp. Alter. vermelha-amarron.
4	621	LD	0,00	1,90	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,90m imp. Alter. vermelha-amarron.
5	621	E	0,00	1,60	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,60m imp. Alter. vermelha-amarron.
6	621	LE	0,00	2,10	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	2,10m imp. Alter. vermelha-amarron.
7	624	LD	0,00	1,60	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,60m imp. Alter. vermelha-amarron.
8	624	E	0,00	2,60	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	2,60m imp. Alter. vermelha-amarron.
9	624	LE	0,00	2,60	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	2,60m imp. Alter. vermelha-amarron.
10	627	LD	0,00	1,40	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,40m imp. Alter. Vermelha-amarron.
11	627	E	0,00	1,60	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,60m imp. Alter. vermelha-amarron.
12	627	LE	0,00	2,10	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	2,10m imp. Alter. vermelha-amarron.
1C	619+10,00	LD	0,00	1,00	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,00m imp. Alter. vermelha-amarron.
2C	619+10,00	LE	0,00	1,30	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,30m imp. Alter. vermelha-amarron.
3C	622+10,00	LD	0,00	2,00	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	2,00m imp. Alter. vermelha-amarron.
4C	622+10,00	LE	0,00	1,00	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,00m imp. Alter. vermelha-amarron.
5C	625+10,00	LD	0,00	1,30	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,30m imp. Alter. vermelha-amarron.
6C	625+10,00	LE	0,00	1,50	Argila aren. vermelha c/ alg.seixos qzo.	R	seco	1,50m imp. Alter. vermelha-amarron.

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Lado :
E = Eixo
LD = Lado Direito
LE = Lado Esquerdo

Consistência :
R = Rija
M = Média
L = Mole

SONDAGEM DA JAZIDA 02

Ecoplan Engenharia Ltda.